

附件

## 唐山市滦南县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-585	6月11日	唐山市	滦南县	长凝镇	滦南县龙刚砖厂	河北省唐山市滦南县滦海公路	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 根据验收内容，转用皮带须密闭，搅料投料设置集气罩，实际现场未完成。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-586	6月11日	唐山市	滦南县	倴城镇	杨文斌砖厂	河北省唐山市滦南县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在以下问题：建有封闭物料堆场及车间，部分物料堆于封闭车间外，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-587	6月11日	唐山市	滦南县	倭城镇	北营商砼搅拌站	河北省唐山市滦南县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在以下问题：现场砂石露天堆放，未进行有效苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-588	6月11日	唐山市	滦南县	倭城镇	吴炳华砖厂	河北省唐山市滦南县滦海公路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未进行生产，存在以下问题：砂石、煤灰露天堆放，未采取苫盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-589	6月11日	唐山市	滦南县	倭城镇	华宇粉煤灰砖厂	河北省唐山市滦南县滦海公路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查未生产，存在以下环境问题：1. 厂房出入道路未采取硬化措施；2. 生产车间西北面大量建筑垃圾露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-590	6月11日	唐山市	滦南县	倭城镇	杨永红粉煤灰砖厂	河北省唐山市滦南县滦海公路	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，存在以下问题：主要生产设备已拆除，但未完成“两断三清”。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-591	6月11日	唐山市	滦南县	倭城镇	霍振兴砖厂	河北省唐山市滦南县滦海公路	工业粉尘无组织排放	现场现场检查未生产，存在以下问题：物料仓库出入道路未进行地面硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-592	6月11日	唐山市	滦南县	长凝镇	唐山市鑫硕纺纱厂	河北省唐山市滦南县长泰街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时部分工段生产，存在以下问题：厂区西边堆有燃煤，设有一个小锅炉，锅炉未拆除。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-593	6月11日	唐山市	滦南县	长凝镇	袁立安砖厂	河北省唐山市滦南县平青乐线	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 有生产迹象；2. 部分工段的污染防治设施未安装到位。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-594	6月11日	唐山市	滦南县	宋道口镇	唐山市佳裕金属制品有限公司	河北省唐山市滦南县	治污设施不正常运行	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 其中一台电炉集气罩安装不完全；2. 另一台电炉未安装集气罩。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-595	6月11日	唐山市	滦南县	宋道口镇	滦南昊锐五金工具厂	河北省唐山市滦南县平青乐线	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 未进行整改；2. 设备未拆除，有重新生产能力。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-596	6月11日	唐山市	滦南县	宋道口镇	毕福新木把厂	河北省唐山市滦南县S362(唐港线)	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，存在问题： 1. 未整改，企业计划关停清理中，正在清理木屑，生产主要设备已清理，暂未完成“两断三清”。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-597	6月12日	唐山市	滦南县	司各庄镇	兰南村水泥搅拌站	河北省唐山市滦南县长大线	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，现场混凝土罐已推倒，主体设备拆除存放于场地内不具备生产能力，存在以下问题：现场有砂石物料露天堆放，未进行覆盖。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-598	6月12日	唐山市	滦南县	扒齿港镇	杨套马庄钢渣转运站	河北省唐山市滦南县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，生产设备已拆除，存在以下问题：未落实两断三清。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-599	6月12日	唐山市	滦南县	扒齿港镇	朱绍明保温板厂	河北省唐山市滦南县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，存在以下问题：生产成品存放于场地内，未落实两断三清。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-600	6月12日	唐山市	滦南县	扒齿港镇	朱廷胜保温板厂	河北省唐山市滦南县杨柏线	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，厂区内设备已拆除。存在以下问题：地面有部分生产物料未进行清理。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-601	6月12日	唐山市	滦南县	扒齿港镇	高维花生脱粒加工点	河北省唐山市滦南县S362(唐港线)	未安装治污设施	现场检查时正在生产，存在以下问题：1. 未安装大气污染防治设施；2. 现场粉尘严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-602	6月12日	唐山市	滦南县	倭城镇	张友亮木材加工	河北省唐山市滦南县	未安装治污设施	现场检查时正在生产，主要从事木材加工，存在以下问题：有大量木屑粉尘，未配套大气污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-603	6月12日	唐山市	滦南县	城西工业区	唐山坤达科技有限公司	河北省唐山市滦南县中大街	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产，存在以下问题：喷漆车间未配套VOCs处理设施，现场未生产，设备未去功能化有生产能力。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-604	6月12日	唐山市	滦南县	扒齿港镇	王秀水泥制品	河北省唐山市滦南县	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 该企业属于整治企业，正在搭建封闭料仓及厂房，整改未完成；2. 现场有生产迹象；3. 场地未硬化，扬尘较重。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-605	6月12日	唐山市	滦南县	倭城镇	滦南县永江塑料再生颗粒厂	河北省唐山市滦南县古柳线	未安装治污设施	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 废气收集环节较简单，管道连接处有缝隙，未有效密闭。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-606	6月12日	唐山市	滦南县	扒齿港镇	滦南县伟基橡胶制品	河北省唐山市滦南县	治污设施不正常运行	现场检查时未生产，但有近期生产痕迹，存在以下问题：1. 锅炉已拆除，原址堆放物料，厂区大量物料露天堆放；2. 建有一套大气污染防治设施，通过碱液喷淋吸收废气经活性炭吸附后由光催化分解处理，现场检查发现该喷淋设备使用的为自来水；4. 活性炭处理装置中大量油污，活性炭无法正常运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-607	6月12日	唐山市	滦南县	扒齿港镇	滦南县金安车轮厂	河北省唐山市滦南县S362(唐港线)	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产，存在以下问题：1. 焊接工段正在进行，收集风扇未运行；2. 焊接废气收集装置简陋，收集效果较差。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-608	6月13日	唐山市	滦南县	方各庄镇	滦南县盛凯金属制品厂	中国河北省唐山市滦南县金辉商业街28-、29号	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时工人正在撤离，现场加热炉有余温，有生产痕迹，存在以下问题：环保手续未完成。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-609	6月13日	唐山市	滦南县	倭城镇	滦南县盛合金属制品厂	中国河北省唐山市滦南县富民路	工业粉尘无组织排放	现场检查未生产，该企业原名汇程金属制品厂，存在以下问题：1. 环保手续未完成；2. 切割工序配套移动焊烟净化器，但车间内积尘较多。	安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-610	6月13日	唐山市	滦南县	柏各庄镇	滦南县木板加工厂	河北省唐山市滦南县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	1. 现场未生产，2. 清单内整改类，无近期生产迹象，应为整改不能到位进行淘汰。3. 未完成两断三清	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-611	6月14日	唐山市	滦南县	宋道口镇	无名玻璃粉碎厂	河北省唐山市滦南县S362(唐港线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，该企业位于晓强木把厂厂房后，存在以下问题：1. 物料输送带未密闭；2. 车间地面大量粉尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-612	6月14日	唐山市	滦南县	宋道口镇	滦南县建华耐火材料厂	河北省唐山市滦南县	未安装治污设施	现场检查时未生产，但有生产痕迹，存在以下问题：1. 厂房内离心机，煤焦油粘合工序未安装大气污染防治设施；2. 车间内粉尘严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-613	6月16日	唐山市	滦南县	东黄坨镇	唐山鑫征建材有限公司	河北省唐山市滦南县	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，存在以下问题：1.部分物料未覆盖，现场工人正在进行覆盖；2.厂区部分地面未硬化，场地内积尘较多；3.煤矸石破碎车间，进出料口无除尘设施，输送带密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-614	6月16日	唐山市	滦南县	安各庄	高兴江大棚保温被厂	河北省唐山市滦南县长大线	清单内整改类“散乱污”未完成整改	1.现场检查时未生产，有生产痕迹；2.未整改，无环保手续；3.厂房内放有生产设备和生产物料，有随时生产能力。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-615	6月16日	唐山市	滦南县	柏各庄	滦南县久久洗浴城	中国河北省唐山市滦南县西曾线	未安装治污设施	现场检查浴室未经营，店面已变更为兽药店，存在以下问题：有一台生物质锅炉（1蒸吨）配备简易水膜除尘，原有燃煤锅炉未进行拆除，具备使用功能。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-616	6月17日	唐山市	滦南县	东黄坨镇	滦南县无名塑料加工厂	中国河北省唐山市滦南县	新发现清单外“散乱污”	现场检查未生产，有生产痕迹，存在以下问题：车间外有塑料加热后异味，从门缝观察为废旧塑料回收加工成颗粒，无任何VOCs整治措施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日



序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-617	6月17日	唐山市	滦南县	司各庄镇	祥楠铁门彩钢瓦厂	河北省唐山市滦南县	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查未生产，有生产痕迹，喷漆工序有随时生产能力，存在以下问题：1. 喷漆房未落实VOCs整治要求；2. 无环保手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-618	6月17日	唐山市	滦南县	司各庄	天福新型压力砖厂	河北省唐山市滦南县	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查未生产，有生产痕迹，存在以下问题：环保手续未完成。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-619	6月19日	唐山市	滦南县	长凝	姚春柳搅拌站	中国河北省唐山市滦南县平青乐线	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场未生产，该企业从事水泥砖及商品混凝土加工销售，场内有大量物料，有生产痕迹，存在以下问题：1. 上料口无除尘设施；3. 物料输送带未密闭；2. 厂区部分地面未硬化，场内积尘严重；5. 未完成环保手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-620	6月19日	唐山市	滦南县	长凝	金垒搅拌站	中国河北省唐山市滦南县平青乐线	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场未生产，现场有大量原料，有生产痕迹；1. 上料口未安装集气罩；2 输送带未完全密闭；未完成环保手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-621	6月19日	唐山市	滦南县	长凝镇	滦南县宏顺石料加工厂	河北省唐山市滦南县平青乐线	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产,有生产痕迹,存在以下问题:1.无环保手续;2.厂内积尘严重;3.一条输送带未密闭。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-622	6月23日	唐山市	滦南县	司各庄	迁曹高速司各庄长大线滦南段	河北省唐山市滦南县长大线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	存在问题:1.出入车辆未100%冲洗;2.施工现场地面未100%硬化。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-623	6月23日	唐山市	滦南县	嘴东	嘴东码头	河北省唐山市滦南县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	场地内有大量设备和运输车辆;出入口未进行封堵。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-624	6月23日	唐山市	滦南县	方各庄镇	倭城镇古柳线无名沙场	中国河北省唐山市滦南县S4(唐港高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场无人,大量黄沙堆放,部分靠近路边的覆盖,大量靠里面的没覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-625	6月23日	唐山市	滦南县	倭城	古柳线路西侧田春光搅拌站旁沙场	河北省唐山市滦南县古柳线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,部分沙堆露天堆放,未覆盖,部分沙堆进行了覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-626	6月23日	唐山市	滦南县	倭城	吉森工贸	河北省唐山市滦南县中大街	未安装治污设施	现场检查时未生产,根据现场物料和设备判断近期有生产痕迹。该企业有抛丸、淬火等设备。存在问题:1.现场抛丸工序未安装大气污染防治设施;2.刷漆工序未完全密闭,水喷淋设施水位过低,厂区有明显油漆异味;3.未核实环保手续。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-01-627	6月24日	唐山市	滦南县	倭城镇	靳营村果桑采摘园东侧渣土堆场	河北省唐山市滦南县S362(兆才大街)	物料堆场未落实扬尘治理措施	该处位于靳营村以北S362兆才大街旁,果桑采摘园东侧。现场堆放有大量建筑垃圾、沙土等易扬尘物料,未采取有效防尘措施。	块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日