

附件

石家庄市元氏县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-314	6月16日	石家庄市	元氏县	东张乡	石家庄钢益冶金科技有限公司	中国河北省石家庄市元氏县东张乡东富村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时正在生产，现场有除尘设备一套正在运行，但现场积尘多，存在粉尘无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-315	6月17日	石家庄市	元氏县	苏阳乡	元氏冉川建材在建工地	中国河北省石家庄市元氏县槐西工业区南白娄村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	在建工地，无任何降尘抑尘措施，未落实六个百分百要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-316	6月17日	石家庄市	元氏县	苏阳乡	石家庄佳诚纸制容器有限公司	中国河北省石家庄市元氏县红旗大街天山工业园南白娄村	未落实VOCs整治要求	现场检查时，正在生产，淋膜车间和印刷车间有机废气收集经光解处理排放，但印刷车间集气罩与废气收集管道中间断离，未能得到有效收集处理；2. 淋膜车间集气罩附近装有大风量排风扇，车间外有明显刺鼻气味；3. 现场有一台印刷机未配套集气设备。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-317	6月17日	石家庄市	元氏县	苏阳乡	河北远威安装工程有限公司	中国河北省石家庄市元氏县红旗大街天山工业园南白娄村	未落实VOCs整治要求	现场检查时未生产，环评要求人工刷漆、晾干车间产生的有机废气，需经低温等离子+UV光解处理后排放，但实际为水喷淋+光解工艺处理，与环评不符；2. 上述处理设施长久闲置未使用积尘多，现场开启上述设施，发现不能正常开启使用，喷淋塔水泵管道已断开，开启时排气筒管道有大量烟尘泄漏。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-318	6月18日	石家庄市	元氏县	苏阳乡	石家庄市东 昌机械制造 有限公司	中国河北省 石家庄市元 氏县天山工 业园南白娄 村	治污设施 不正常运 行	现场检查时，企业正在生产，检查发现如下问题：1. 喷漆房有机废气，吸附用活性炭长期未更换（查阅危废台帐显示该企业自2017年11月至今未更换活性炭）活性炭过滤处有大量油漆粘附；2. 表面处理车间的酸雾吸收塔喷淋未开启，经现场 pH 试纸检测酸雾吸收液呈中性，经对现场员工了解，酸雾吸收塔喷淋液为自来水，酸雾直排环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-319	6月18日	石家庄市	元氏县	赵同乡	元氏县迎宾 公园工地	中国河北省 石家庄市元 氏县赵同乡 方中村	建筑工地 未落实 “六个百 分百”要 求	现场检查时，正在施工，大面积裸土未苫盖，未采取湿法作业，物料运输未苫盖，现场扬尘明显。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-320	6月18日	石家庄市	元氏县	元氏县	毛遗村河道 北侧砂场	中国河北省 石家庄市元 氏县赵同乡 毛遗村	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时未生产，砂场内堆放的大量砂土未苫盖，无任何降尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-321	6月18日	石家庄市	元氏县	苏阳乡	泽强地砖厂	苏阳乡纸屯村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产，但现场杂乱积尘多，无组织粉尘未得到有效收集治理。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-322	6月19日	石家庄市	元氏县	马村镇营里村	元氏县马村镇营里新村浴室	中国河北省石家庄市元氏县马村镇营里村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查未生产，但是有一台0.35蒸吨锅炉未拆除，管道仍交接。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-323	6月19日	石家庄市	元氏县	马村镇营里村	石家庄市昱康塑料包装厂	中国河北省石家庄市元氏县马村镇营里村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时正在生产，但加热吸塑工序配套的水浴池已经干涸，气体直排外环境，车间内有明显刺鼻气味。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-324	6月19日	石家庄市	元氏县	南因镇赵堡村	元氏县双马塑料制品有限公司	中国河北省石家庄市元氏县南因镇赵堡村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时正在生产，检查发现如下问题：废气收集管道连入光氧设备处管道拐点为三通接头，接头对空端未封闭，大量环境空气抽入光氧设备，稀释排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-325	6月20日	石家庄市	元氏县	马村镇 张掖村 红旗北 大道	元氏县张掖 村北侧工地	中国河北省 石家庄市元 氏县马村镇 张掖村	建筑工地 未落实 “六个百 分百”要 求	现场检查时发现，该工地只有靠公路一 侧部分砂土有苫盖，场地内大面积砂土 未苫盖。	严格落实“六个百分之百” 要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-326	6月20日	石家庄市	元氏县	殷村镇 聊村	殷村镇聊村 河边景观工 地	中国河北省 石家庄市元 氏县殷村镇 殷村	建筑工地 未落实 “六个百 分百”要 求	现场检查时，正在施工，大量沙土未苫 盖，未采取湿法作业。	严格落实“六个百分之百” 要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-327	6月21日	石家庄市	元氏县	槐阳镇	石家庄市佳 洁装饰制品 厂	中国河北省 石家庄市元 氏县槐阳镇 陈村	清单内整 改类“散乱 污”未完成 整改	现场检查时正在生产，检查发现如下问 题：1.装订工序未按照环评要求对有机 废气进行收集处理；2.有机废气处理配 套有喷淋和光氧催化设备，但现场检查 时喷淋塔内喷淋液不足，开启试验时喷 淋液进口有气体排出。	淘汰类“散乱污”按照“两 断三清”标准关停取缔；整 改类“散乱污”限期完成整 治任务，经相关部门会审签 字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-328	6月21日	石家庄市	元氏县	槐阳镇	元氏县顺通 塑料管厂	中国河北省 石家庄市元 氏县槐阳镇 铁屯村	工业粉尘 无组织排 放	现场检查时未生产，检查发现如下问 题：虽然有废气处理设施但是粉尘多， 第一道工序没有配套粉尘收集设施。	安装或完善污染治理设施， 确保工艺过程产生的粉尘和 气态污染物有效收集处理。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-329	6月21日	石家庄市	元氏县	槐阳镇	石家庄艺卓科技有限公司	中国河北省石家庄市元氏县槐阳镇方中村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时正在生产，检查时发现如下问题：1. 烘干废气未按环评要求收集处理，无组织排放；2. 铣床车间新增注塑机一台（环评外），未安装相应集气设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-330	6月21日	石家庄市	元氏县	槐阳镇	元氏县丰华篷布制品有限公司	中国河北省石家庄市元氏县槐阳镇方中村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时正在检修未生产，检查发现如下问题：1. 一上色烘干工序前端进口处的集气罩经管道接入车间外，未经处理设施直接排放；2. 废气处理设施长期未按规定维护，集气罩、收集管道漏油多，收集处理效果差；3. 涂料调色未按规定在密闭车间内进行，涂料桶未加盖，有机废气无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-331	6月22日	石家庄市	元氏县	姬村镇姬村	姬村无名物料场	中国河北省石家庄市元氏县姬村镇姬村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，正在筛分作业，现场大量煤矸石、煤渣、炉灰露天堆放，未采取有效防治扬尘措施；筛分作业未采取降尘措施，现场扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-332	6月22日	石家庄市	元氏县	姬村镇姬村	石家庄宏达建材公司	中国河北省石家庄市元氏县姬村镇姬村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，该企业已取得环评，企业原料堆大面积未苫盖，道路积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-333	6月22日	石家庄市	元氏县	姬村镇 姬村	元氏县姬村镇姬村无名汽修厂	中国河北省石家庄市元氏县姬村镇姬村	未落实VOCs整治要求	现场检查时未生产，该汽修厂喷漆工序未按要求在密闭车间内进行，喷漆废气无组织排放；现场油漆渣沫密布，刺鼻气味十分严重。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-334	6月22日	石家庄市	元氏县	姬村镇 姬村	元氏县牛旭宁钣金汽修厂	中国河北省石家庄市元氏县姬村镇姬村	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在营业，未办理环评，喷漆工艺未按要求在密闭车间内进行，喷漆废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-335	6月22日	石家庄市	元氏县	姬村镇 姬村村南	元氏县鸿运加油站	中国河北省石家庄市元氏县姬村镇姬村	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时正在营业，检查发现现场有两台汽油加油机，其中一台未按规定安装油气回收装置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-336	6月23日	石家庄市	元氏县	赵同乡 墨池村	石家庄科申经贸有限公司	中国河北省石家庄市元氏县赵同乡墨池村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产，但该企业未按要求进行整改，也未执行两断三清。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-337	6月23日	石家庄市	元氏县	赵同乡池村村南	石家庄万众橡胶制品有限公司	中国河北省石家庄市元氏县赵同乡池村村	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产，成型车间和冲压车间有机废气未按规定收集处理，橡胶硫化车间内刺鼻气味严重。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-338	6月24日	石家庄市	元氏县	南佐镇	平赞高速11分部工地	中国河北省石家庄市元氏县南佐镇西北街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，大量裸土未覆盖，未采取湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-339	6月24日	石家庄市	元氏县	南佐镇长村	南佐镇长村无名煤场	中国河北省石家庄市元氏县南佐镇长村	物料堆场未落实扬尘治理措施	该煤场已质于押银行，长期无人管理，物料苫盖不全，降尘措施不到位。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日