

附件

唐山市丰南区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-434	6月11日	唐山市	丰南区	丰南镇	唐山永昌新资源综合利用有限公司	河北省唐山市丰南区南苑街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在问题：原料罐下处有部分原料露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-435	6月11日	唐山市	丰南区	丰南镇	唐山市丰南区群利金属制品有限公司	河北省唐山市丰南区汇丰大街	治污设施不正常运行	现场检查2号酸洗车间未生产，存在问题：1.酸雾吸收装置泵正在运行，吸收液呈酸性；2.废酸处理车间废气排气筒废气呈酸性。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-436	6月12日	唐山市	丰南区	丰南镇	唐山市丰南区鑫丰热电有限公司	河北省唐山市丰南区滨河北大街	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时企业正在生产，存在问题如下：企业采用生物质为原料，料棚外露天堆放大量生物质物料。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-437	6月13日	唐山市	丰南区	唐坊镇	丰南镇唐坊镇富佳门厂	河北省唐山市丰南区G25(长深高速)	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，存在以下问题：喷漆房未拆除，现场能够闻到油漆味。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-438	6月13日	唐山市	丰南区	唐坊镇	唐山市丰南区马雅静家具厂	河北省唐山市丰南区G25(长深高速)	未安装治污设施	现场检查时未生产，企业有试生产痕迹，存在以下问题：部分废气污染防治设施未安装到位。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-439	6月13日	唐山市	丰南区	王兰庄镇	唐山市丰南区云河环保建材有限公司	河北省唐山市丰南区王兰庄镇董庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在以下问题：生产车间北侧部分原料未进原料堆场，露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-440	6月15日	唐山市	丰南区	小集镇	唐山丰南宏焯炉料有限公司	河北省唐山市丰南区小集镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该企业原料堆场，部分原料露天堆放未进行覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-441	6月15日	唐山市	丰南区	小集镇	崔德良搅拌站	河北省唐山市丰南区小集镇柳河村	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 原料未清理且露天堆放；2. 搅拌站北侧砂石露天堆放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-442	6月15日	唐山市	丰南区	大新庄镇	唐山市丰南区嘉谊牧栏杆厂东南侧无名堆场	河北省唐山市丰南区大新庄镇(唐山市丰南区嘉谊牧栏杆厂东南侧)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场发现一砂石堆场，露天堆放有砂石料，未采取有效防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-443	6月18日	唐山市	丰南区	岔河镇	唐山正翔混凝土有限公司	河北省唐山市丰南区岔河镇二村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时不在生产，但具有生产痕迹和生产能力，存在以下问题：1. 配套的废气处理设施未建成；2. 现场发现一台小型燃煤锅炉0.1蒸吨。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-444	6月19日	唐山市	丰南区	钱营镇	唐山丰南区科丰洁净煤有限公司	河北省唐山市丰南区钱营镇小屯村北	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业未生产，存在问题：原煤传送带未按环评要求进行密封。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-445	6月20日	唐山市	丰南区	大新庄镇	唐山市丰南区利锋再生资源回收利用有限公司	河北省唐山市丰南区大新庄镇二村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业正在生产。存在问题：1. 部分物料露天堆放；2. 1号投料机上料口未按环评要求设置集气罩。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-446	6月21日	唐山市	丰南区	临港经济开发区	唐山宝丰管桩有限公司	河北省唐山市丰南区沿海工业区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 存在露天切割现象；2. 部分物料露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-447	6月21日	唐山市	丰南区	柳树圈镇	唐山市丰南区正瑞机械厂	河北省唐山市丰南区柳树圈镇南一公里	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业不在生产，但有明显生产痕迹。存在问题：1. 该企业2017年8月25日通过环保审批，尚未验收，配套的废气处理设施正在安装过程中，尚未投入使用；2. 皮带输送机未进行密封；3. 部分物料露天堆放，地面积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-448	6月21日	唐山市	丰南区	柳树圈镇	唐山市丰南区永达新型建材厂	河北省唐山市丰南区柳树圈镇西河三村	未安装治污设施	现场检查时，企业正在生产。存在问题：1. 部分物料露天堆放；2. 未按照环评要求采用脉冲袋式除尘器和双碱法除尘脱硫系统，仅使用双碱法脱硫；3. 操作规程上要求脱硫水pH值达到7-9，运行记录上记录脱硫水pH值在6-7之间，现场检查时pH值在7左右。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-449	6月23日	唐山市	丰南区	丰南临港经济开发区	唐山隆昊实业集团隆森管业有限公司	河北省唐山市丰南沿海工业区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：该企业酸洗车间共设有8个酸雾吸收塔，部分吸收塔吸收液严重不足或没有，无法进行喷淋。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-450	6月23日	唐山市	丰南区	临港经济开发区	河北君业科技股份有限公司	河北省唐山市丰南沿海工业园	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业注塑工段在生产，其他工段不在生产，聚氨酯发泡生产线已安装废气收集处理设施。存在问题：根据2018年6月16日监测报告，非甲烷总烃废气处理设施去除率不达标。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日