

附件

唐山市丰润区督办问题清单

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|-------------|----------------------|-----------|--|--|------|
| HB-01-451 | 6月11日 | 唐山市 | 丰润区 | 泉河头镇 | 唐山市泉河水泥有限公司 | 中国河北省唐山市丰润区邱柳线 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时未生产，存在以下问题：1. 进料车间集气罩和管道过小，粉尘收集能力差；2. 厂区地面积尘严重。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染防治设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。 | 7月5日 |
| HB-01-452 | 6月11日 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山丰润镇高丽铺村 | 唐山瑞祥混凝土有限公司 | 中国河北省唐山市丰润区G102(京哈线) | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时正在生产，存在以下问题：厂区地面积尘明显。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|----------------|----------------|-----------|---|--|-------|
| HB-01-453 | 6月11日 | 唐山市 | 丰润区 | 丰润镇西马庄 | 唐山市丰润区京兆建材有限公司 | 中国河北省唐山市丰润区邱柳线 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时未生产，存在以下问题：1. 原料车间尚未按要求设置粉尘收集设施；2. 地面未硬化，积尘严重；3. 车间内存有一台碎石设备未配套粉尘收集设施；3. 传送带已按要求封闭，罐装工段物料传送带已安装收尘设施，但集尘罩较小，吸收能力较弱。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。 | 7月5日 |
| HB-01-454 | 6月11日 | 唐山市 | 丰润区 | 丰润镇小宋各庄 | 唐山市金山水泥有限公司 | 中国河北省唐山市丰润区邱柳线 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时水泥球磨未生产，存在以下问题：1. 布袋除尘设施粉尘收集处无布袋扎口；2. 厂区部分地面未硬化，地面积尘明显；3. 球磨车间未完全密闭；4. 球磨车间外有部分废铁渣露天堆放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。 | 7月5日 |
| HB-01-455 | 6月11日 | 唐山市 | 丰润区 | 泉头河镇 | 唐山市天路水泥厂有限公司 | 中国河北省唐山市丰润区 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时正在进行卸料作业，存在以下问题：1. 卸料车间西侧配套粉尘收集设施未运行；2. 卸料车间未完全密闭，大量粉尘无组织排放；3. 厂区地面积尘严重。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---|------------------------|-------|
| HB-01-456 | 6月11日 | 唐山市 | 丰润区 | 银城铺镇 东马庄村 | 唐山朝阳钢 结构工程有 限公司 | 中国河北省 唐山市丰润 区丰津线 | 治污设施 不正常运 行 | 现场检查时正在生产，存在以下问题：1. 焊接车间正在生产，车间无组织烟气明显，车间大门、窗户敞开，未密闭；2. 采用移动式收尘设施进行废气收集，部分工段未正常使用，收集效果差；3. 危废仓库内油漆异味严重，无收集处理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| HB-01-457 | 6月11日 | 唐山市 | 丰润区 | 丰润镇西 马庄 | 吴顺江钢铁 加工 | 中国河北省 唐山市丰润 区邱柳线 | 未安装治 污设施 | 现场检查时正在生产，存在以下问题：地面有露天喷漆痕迹，无任何废气收集设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| HB-01-458 | 6月11日 | 唐山市 | 丰润区 | 丰润镇西 马庄 | 唐山首尔耐 火材料有限 公司 | 中国河北省 唐山市丰润 区邱柳线 | 治污设施 不正常运 行 | 现场检查时成型车间正在生产，存在以下问题：1. 配套废气处理设施未运行；2. 现场未能提供废气处理设施运行记录。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| HB-01-459 | 6月12日 | 唐山市 | 丰润区 | 丰润镇 | 源恒水泥外 加剂厂 | 中国河北省 唐山市丰润 区 | 未安装治 污设施 | 现场检查时未生产，存在以下问题：1. 三乙醇胺（挥发性）和硫酸钠配比车间无任何废气收集处理设施，现场有明显氨味；2. 地面积尘较多，呈无组织排放。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--|---|-------|
| HB-01-460 | 6月12日 | 唐山市 | 丰润区 | 泉河头镇 团山子村 | 丰润镇团山 子村(刘川个 体户) | 中国河北省 唐山市丰润 区邱柳线 | 未落实 VOCs 整治 要求 | 检查时未生产，从事钣金喷漆作业，存在以下问题：1. 喷漆房无任何废气收集处理设施；2. 无任何环保手续。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月5日 |
| HB-01-461 | 6月12日 | 唐山市 | 丰润区 | 河北省唐 山市丰润 区泉河头 镇张庄子 路西 | 唐山市丰润 区古城耐火 保温制品厂 | 中国河北省 唐山市丰润 区邱柳线 | 新发现清 单外“散 乱污” | 现场检查时该企业未生产，该企业从事耐火材料生产，生产车间异味明显，未配备任何废气处理设施，现场未提供任何环保手续，疑似散乱污企业 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |
| HB-01-462 | 6月12日 | 唐山市 | 丰润区 | 曹雪芹东 道 | 唐山大隆机 械制造有限 责任公司 | 中国河北省 唐山市丰润 区 | 治污设施 不正常运 行 | 现场检查时仅熔炼 2#炉开启，存在以下问题：1. 熔炼炉配套粉尘处理设施未运行；2. 生产车间内粉尘严重。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| HB-01-463 | 6月13日 | 唐山市 | 丰润区 | 常庄镇 | 唐山市丰润 区武东高频 焊管厂 | 中国河北省 唐山市丰润 区银河路 | 未安装治 污设施 | 现场检查时，该公司正在进行焊接作业，未配备任何废气处理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| HB-01-464 | 6月13日 | 唐山市 | 丰润区 | 常庄镇 | 唐山市丰润 区雄峰门业 有限公司 | 中国河北省 唐山市丰润 区银河路 | 未落实 VOCs 整治 要求 | 现场检查时该公司未生产，存在以下问题：. 喷漆房地面散落油漆严重，无组织废气异味明显。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月5日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|---------------|----------------|-------------|--|--|------|
| HB-01-465 | 6月13日 | 唐山市 | 丰润区 | 常庄镇 | 唐山市丰润区鑫德尔钢制门厂 | 中国河北省唐山市丰润区银河路 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时未生产，存在以下问题：1. 喷漆房、喷塑房配套废气设施活性炭箱中仅4片活性炭棉，其中一片活性炭已基本脱落；2. 现场未能提供活性炭更换记录。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月5日 |
| HB-01-466 | 6月13日 | 唐山市 | 丰润区 | 常庄镇 | 唐山弘昌门业有限公司 | 中国河北省唐山市丰润区银河路 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时该公司未生产，1. 根据该公司现状环评报告，该公司应建静电喷涂设备1套，实际建有3套静电喷涂设备；2. 该公司焊接区域未见任何废气收集处理设施。3. 该公司未能提供排污许可证。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。 | 7月5日 |
| HB-01-467 | 6月13日 | 唐山市 | 丰润区 | 常庄镇 | 唐山润新门业有限公司 | 中国河北省唐山市丰润区 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查是该公司正从事切割、刷漆作业，存在以下问题：1. 切割车间木屑粉尘明显；2. 刷漆作业未配套废气收集处理设施；3. 喷漆房自2017年底运行以来，未按要求跟换废气处理设施的活性炭。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月5日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|-----------------|----------------------|----------------------|---|--|-------|
| HB-01-468 | 6月13日 | 唐山市 | 丰润区 | 任各庄镇 | 唐山市丰润区冀丰免烧砖厂 | 中国河北省唐山市丰润区二环路 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时该企业未生产，存在以下问题：1. 该企业地面未硬化；2. 大量废钢渣堆场未覆盖；3. 生产设备、传输设备未完全密闭。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染防治设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。 | 7月5日 |
| HB-01-469 | 6月13日 | 唐山市 | 丰润区 | 任各庄 | 唐山市丰润区任各庄北闫金龙门厂 | 中国河北省唐山市丰润区 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时未生产，存在以下问题：1. 该公司未落实两断三清；2. 现场发现仍有生产迹象。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |
| HB-01-470 | 6月13日 | 唐山市 | 丰润区 | 任各庄镇 | 益祥金属构建厂 | 中国河北省唐山市丰润区G112(唐丰路) | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查未生产，已落实断水断电，部分原料尚未清除，行吊车设备暂未清除，“两断三清”不彻底。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|------------|----------------------|----------------------|---|---|-------|
| HB-01-471 | 6月13日 | 唐山市 | 丰润区 | 任各庄镇 | 唐山德泉商贸有限公司 | 中国河北省唐山市丰润区G112(唐丰路) | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时该公司未生产,存在以下问题:1.现场存在露天喷漆作业迹象,无任何配套废气收集处理设施;2.堆场存在部分油漆桶无合理处置去向。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月5日 |
| HB-01-472 | 6月13日 | 唐山市 | 丰润区 | 任各庄镇 | 唐山顺发水泥有限公司 | 中国河北省唐山市丰润区G112(唐丰路) | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时,该公司已拆除,已落实断水断电,但部分生产设备和产品尚未清除。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |
| HB-01-473 | 6月14日 | 唐山市 | 丰润区 | 白官屯镇 | 曾旭个体户 | 中国河北省唐山市丰润区 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场检查时正在生产,存在以下问题:1.无任何环保手续;2.现场进行钢管切割作业,无任何废气收集处理设施;3.已被当地政府纳入取缔名单,未落实停产。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |
| HB-01-474 | 6月14日 | 唐山市 | 丰润区 | 丰登坞镇 | 泰德废旧金属回收厂 | 中国河北省唐山市丰润区玉新线 | 未安装治污设施 | 检查时该公司正在进行露天切割作业,存在以下问题:无任何废气收集处理设施,废气呈无组织排放。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。 | 7月15日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|-----------------|----------------|---------------|---|---|-------|
| HB-01-475 | 6月14日 | 唐山市 | 丰润区 | 丰登坞镇 | 唐山市丰南区三丰模板厂 | 中国河北省唐山市丰润区万和道 | 未安装治污设施 | 现场检查正在进行焊接作业，存在以下问题：无废气收集处理装置。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| HB-01-476 | 6月14日 | 唐山市 | 丰润区 | 白官屯镇 | 唐山丰润区福瑞达页岩砖厂 | 中国河北省唐山市丰润区 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查企业正在生产，企业已完成密闭库棚建设，但仍存在大量物料露天堆放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |
| HB-01-477 | 6月14日 | 唐山市 | 丰润区 | 白官屯镇 | 唐山市丰润区龙发钢管厂 | 中国河北省唐山市丰润区丰津线 | 未安装治污设施 | 现场检查时该公司正在生产，现场正在进行焊接作业，未设置废气收集处理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| HB-01-478 | 6月14日 | 唐山市 | 丰润区 | 丰登坞镇 | 唐山市丰润区丰津线无名沙石堆 | 中国河北省唐山市丰润区丰津线 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 路边大量黄沙露天堆放，未采取防尘抑尘措施。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| HB-01-479 | 6月14日 | 唐山市 | 丰润区 | 白官屯镇 | 唐山市丰润区西梢头龙雨钢模板厂 | 中国河北省唐山市丰润区丰津线 | 未安装治污设施 | 现场检查时该公司正在生产，现场进行焊接作业，无配套废气处理设施，现场烟尘严重。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|---------------|------------------|----------------|-------------|---|--|-------|
| HB-01-480 | 6月14日 | 唐山市 | 丰润区 | 白官屯镇 | 唐山市丰润区双益高频焊管厂 | 中国河北省唐山市丰润区丰津线 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时正在生产，存在以下问题：1. 焊接作业烟尘明显，无配套废气处理设施；2. 地面有喷漆作业迹象，漆污严重散落，无任何配套废气处理设施。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月5日 |
| HB-01-481 | 6月14日 | 唐山市 | 丰润区 | 河北省唐山市丰润区白官屯镇 | 唐山市丰润区丰益页岩砖厂 | 中国河北省唐山市丰润区丰津线 | 工业粉尘无组织排放 | 检查时正在生产，1. 物料输送车间传送带未封闭，车间内粉尘严重；2. 物料车间大门敞开，粉尘无组织扩散，地面积尘明显。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。 | 7月5日 |
| HB-01-482 | 6月14日 | 唐山市 | 丰润区 | 河北省唐山市丰润区白官屯镇 | 唐山市丰润区连国新旧钢丝绳经销处 | 中国河北省唐山市丰润区 | 未安装治污设施 | 现场检查时，该公司正在进行切割作业，存在以下问题：1. 未配套任何废气收集处理设施；2. 该公司营业执照规定仅为经营，实际从事生产作业。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| HB-01-483 | 6月14日 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区白官屯镇 | 唐山嘉翼钢管有限公司 | 中国河北省唐山市丰润区 | 未安装治污设施 | 现场检查时该公司正在进行切割作业，现场烟尘严重，无任何配套废气处理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|-------------------------|----------------------|------------------|---|---|-------|
| HB-01-484 | 6月15日 | 唐山市 | 丰润区 | 王官营镇 | 唐山市丰润区丰田门窗加工厂 | 中国河北省唐山市丰润区碾唐线 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时未生产，存在以下问题：1. 现场发现燃煤加热烘干炉一台和散煤一堆（0.1蒸以下）；2. 该企业从事门窗加工喷漆作业，无任何环保手续；3. 喷漆作业区无任何废气收集处理设施。 | 严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 6月30日 |
| HB-01-485 | 6月15日 | 唐山市 | 丰润区 | 火石营镇 | 刘国学个体堆场 | 中国河北省唐山市丰润区碾唐线 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现，该物料堆场露天堆放矿粉，未采取覆盖等有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |
| HB-01-486 | 6月15日 | 唐山市 | 丰润区 | 火石营镇 | 唐山市丰润区鸿运水泥制品厂 | 中国河北省唐山市丰润区碾唐线 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场检查时未生产，存在以下问题：沙料堆场未进行覆盖抑尘措施。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |
| HB-01-487 | 6月15日 | 唐山市 | 丰润区 | 丰润镇 | 唐山市丰润区丰润镇无名露天堆场（无名停车场内） | 中国河北省唐山市丰润区G102(京哈线) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 厂区大量物料露天堆放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--|--|-------|
| HB-01-488 | 6月15日 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山丰润区丰润镇西尚古庄 | 唐山开滦滦发工贸有限公司精细铁粉分公司 | 中国河北省唐山市丰润区G102(京哈线) | 未安装治污设施 | 现场检查时正在生产，存在以下问题：1. 该企业从事铁粉筛选作业，车间粉尘严重，无任何粉尘收集处理设施；2. 露天传送带未做密闭；3. 露天地面铁粉积尘异常严重。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| HB-01-489 | 6月16日 | 唐山市 | 丰润区 | 丰润镇 | 唐山鑫成门业厂 | 中国河北省唐山市丰润区G1(京哈高速) | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时正在生产，存在以下问题：1. 喷漆工段作业未按要求密闭，现场异味明显；2. 焊接、切割车间未配套任何废气处理设施。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月5日 |
| HB-01-490 | 6月16日 | 唐山市 | 丰润区 | 丰润镇 | 唐山市丰润区金兴井盖厂 | 中国河北省唐山市丰润区G1(京哈高速) | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时未生产，存在以下问题：1. 部分铁粉堆场露天堆放；2. 熔炉装置落后、废气收集设施不完善。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染防治设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。 | 7月5日 |
| HB-01-491 | 6月16日 | 唐山市 | 丰润区 | 银城铺镇 | 何文忠矿选场 | 中国河北省唐山市丰润区 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时未生产，大量矿粉露天堆放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|---------------|----------------------|----------------------|--|---|-------|
| HB-01-492 | 6月16日 | 唐山市 | 丰润区 | 银城铺镇 | 唐山日晟钢结构有限公司 | 唐山市丰润区 | 未安装治污设施 | 现场检查时正在生产，后临时停产，存在以下问题：切割、焊接工段产生大量烟气，无任何废气收集处理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| HB-01-493 | 6月17日 | 唐山市 | 丰润区 | 泉河头镇 | 唐山市丰润机械制造有限公司 | 中国河北省唐山市丰润区 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该建筑工地未施工，黄沙露天堆放，未覆盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| HB-01-494 | 6月18日 | 唐山市 | 丰润区 | 任各庄镇 | 唐山市丰润区顺驰玻璃加工厂 | 中国河北省唐山市丰润区 | 未安装治污设施 | 现场检查时，正在生产，存在以下问题：1. 该公司未取得任何环保手续；2. 打磨、刻花车间的粉尘仅通过重力沉降房进行处理。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| HB-01-495 | 6月18日 | 唐山市 | 丰润区 | 任各庄镇 | 宏昌楼板厂 | 中国河北省唐山市丰润区 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时未生产，存在以下问题：1. 部分沙子物料露天堆放，粉尘无组织排放；2. 电源未断开，仍有作业迹象。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |
| HB-01-496 | 6月18日 | 唐山市 | 丰润区 | 丰润镇 | 唐山市源航商贸有限公司 | 中国河北省唐山市丰润区G102(京哈线) | 未安装治污设施 | 现场检查时正在生产，存在以下问题：1. 未取得任何环保手续；2. 现场焊接作业烟气明显，未配套任何废气处理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|---------------|---------------------|-------------|--|---|-------|
| HB-01-497 | 6月18日 | 唐山市 | 丰润区 | 丰润镇 | 唐山市丰润区森华木业工艺厂 | 中国河北省唐山市丰润区G1(京哈高速) | 治污设施不正常运行 | 现场检查时该公司正在生产，存在以下问题：1.切割车间、打磨车间粉尘明显，无配套废气处理设施，废气直排；2.晾漆房油漆味严重，无配套废气处理设施；3.喷漆房正在作业，配套废气处理设施的水帘未运行，工人解释水泵损坏。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| HB-01-498 | 6月18日 | 唐山市 | 丰润区 | 任各庄镇 | 熊经礼家具加工厂 | 唐山市丰润区任各庄镇 | 新发现清单外“散乱污” | 现场检查时未生产，存在以下问题：1.该加工点无任何环保手续；2.胶合板生产车间无任何废气处理设施，废气直排。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |
| HB-01-499 | 6月19日 | 唐山市 | 丰润区 | 丰润镇 | 唐山市丰润区舒润塑料制品厂 | 中国河北省唐山市丰润区丰津线 | 治污设施不正常运行 | 检查时该公司正在生产，存在以下问题：1.印刷车间正在作业，车间未密闭，挥发性有机物无组织扩散，车间异味明显；2.扣板制造车间正在生产，配套废气处理设施未运行（企业人员解释电路跳闸）；3.供料车间工人正在作业，粉尘处理设施未开启；4.厂区地面及设备积尘严重。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|----------------|-----------------------|------------------|---|------------------------------------|-------|
| HB-01-501 | 6月24日 | 唐山市 | 丰润区 | 李钊庄镇 | 李钊庄新都丽景房地产施工工地 | 中国河北省唐山市丰润区 S361(唐通线) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,该场地有大量露天土料堆放、路面未硬化,未配套抑尘措施。 | 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 6月30日 |
| HB-01-502 | 6月24日 | 唐山市 | 丰润区 | 李钊庄镇 | 赵辛庄村杨居禄木材加工点 | 中国河北省唐山市丰润区 | 未安装治污设施 | 现场检查时该加工点正在生产,生产过程中产生的木屑、粉尘无任何废气收集处理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。 | 7月15日 |
| HB-01-503 | 6月24日 | 唐山市 | 丰润区 | 李钊庄镇 | 李赵庄镇朱同书沙料堆场 | 中国河北省唐山市丰润区 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场一沙料堆场,无任何覆盖降尘措施。 | 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 6月30日 |