

附件

唐山市路北区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-558	6月11日	唐山市	路北区	唐山路北区缸窑路33-1号	唐山华信成陶瓷制品有限公司	河北省唐山市路北区缸窑路48号	工业粉尘无组织排放	现场检查未生产,存在以下问题: 1. 日用瓷喷釉车间部分窗户玻璃破碎,呈敞开式,部分仅用塑料薄膜遮盖,密封性差。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施;安装、完善大气污染治理设施,确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-559	6月14日	唐山市	路北区	唐山丰润区S361(加油站南面偏西)	无名家具加工厂	河北省唐山市丰润区S361(唐通路)	新发现清单外“散乱污”	现场检查时正在生产,存在以下问题:1. 喷漆工序存在近期生产迹象,无VOCs废气处理设施,喷漆废气通过引风管道直排屋顶;2. 锯木粉等垃圾均露天堆放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-560	6月14日	唐山市	路北区	北新西道 桥西北北	唐山市环冶 机电工业公 司	河北省唐山 市路北区唐 韩路	工业粉尘 无组织排 放	现场检查时正在生产，焊接工序 已建成2台烟气净化器，检查时 正在使用。切割工序无收尘设施， 废气无组织排放。	安装、完善大气污染治理设施， 确保工艺过程所产生的粉尘或 气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-561	6月14日	唐山市	路北区	果园乡张 思庄	张思庄地块 (唐山市路 北区学院北 路)	河北省唐山 市路北区学 院北路	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时，该地块有大面积未 覆盖裸地和土堆。	严格落实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-562	6月14日	唐山市	路北区	西电路以 西(唐山市 第五十二 中学南面)	西郊热电厂 内煤渣、沙土 露天堆场(唐 山市路北区)	河北省唐山 市路北区	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时未在作业，场地内有 大量的煤渣和沙土露天堆放，仅 少部分有覆盖。	块状物料入棚入仓或建设挡风 抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫 盖等综合措施。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-563	6月16日	唐山市	路北区	韩城镇北韩庄	唐山市韩城明星铸造厂	河北省唐山市丰润区邱柳线	工业粉尘无组织排放	现场检查时部分工序在生产，存在以下问题：1. 型砂输送带未完全密封；2. 浇铸废气在车间顶部收集，车间东大门口和西面均为敞开式，浇铸废气不能有效收集；3. 切割工艺废气无有效收集，无组织排放；4. 除尘设备底部用铁桶收集灰尘，未做到密封。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-564	6月18日	唐山市	路北区	韩城镇西寒庄村北	唐山市天星家具装饰有限公司	河北省唐山市丰润区S361(唐通线)	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产，有喷漆房两间。1. 场地东南角的喷漆房正有工人在喷漆，喷漆废气未经处理，通过管道直排屋顶；另一间喷漆房位于场地中部位置，配套建有VOCs处理设施一套，但该喷漆房和VOCs处理设施均未在使用。2. 车间内封边机粉尘收集管道已拆除，粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-565	6月18日	唐山市	路北区	韩城镇于林庄村北	唐山儒达商贸有限公司	中国河北省唐山市丰润区S361(唐通路)	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时正在生产，未按照整改方案要求落实整改，存在以下问题：1. 铁合金物料露天堆放，工人在仓库外露天生产；2. 仓库密封不严，窗户敞开展生产。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-566	6月18日	唐山市	路北区	韩城镇	唐山市路北区宋禾麻庄村安得物流西南方洗煤厂	中国河北省唐山市丰润区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该企业未在生产，1台铲车正在铲煤，存在以下问题：1. 场内数堆煤均露天存放，未苫盖，苫布堆放墙角，铲车作业时产生粉尘无组织排放；2. 厂内北侧有1台燃煤的小锅炉，约0.1t/h，现场未在使用，但管路、烟囱均未拆除。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-567	6月19日	唐山市	路北区	韩城镇东	唐山博大铸造厂	中国河北省唐山市丰润区	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时企业未在生产，电炉和打磨工段各建有除尘设施1套。1. 浇铸工段没有建设烟气收集除尘设施。2. 混沙工段车间未密闭。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-569	6月21日	唐山市	路北区	果园乡宋学村南	唐山兴华新型石膏建材厂	河北省唐山市路北区丰源道	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	企业属“散乱污”名单取缔类，现场检查时未生产，生产设备、原料、产品等均未清，电源能打开，原料包装袋使用后打包堆放场地内，地面有大量粉尘。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-570	6月23日	唐山市	路北区	娘娘庙西	唐山市伟亨家具制造有限公司	中国河北省唐山市路北区	未落实VOCs整治要求	现场检查时该企业正在生产，切割，打眼粉尘经布袋除尘器收集后排放。存在问题：1. 现场检查时喷漆车间未在生产，但检查人员发现工人正从喷漆房转移喷漆原料和设备，且喷漆房的木板表面油漆仍未固化，存在喷漆迹象，且喷漆房无配套VOCs处理设施。 2. 喷漆项目无环保手续。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-571	6月23日	唐山市	路北区	杨家口村铁路桥南侧泰金料场西侧	杨家口村铁路桥南侧	中国河北省唐山市路北区G112(环城路)	露天焚烧	塑料包装袋等生活垃圾焚烧，有刺激性气味。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-572	6月23日	唐山市	路北区	大官庄	唐山市路北区丰源道铭丰家具厂	河北省唐山市路北区丰源道	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产，喷漆工序在作业，存在问题：1. 喷底漆房间正在作业，房间漆雾弥漫，室外有较大漆味；2. VOCs 处理设施未在使用，打开活性炭吸附装置后，内部活性炭已长久未更换，且两块吸附板已掉落；3. 喷淋设施内部已干，设施不能正常使用；4. 打磨间粉尘未完全收集，车间外有明显粉尘。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-573	6月24日	唐山市	路北区	果园乡赖旺庄村	唐山仲鑫机械设备有限公司	中国河北省唐山市路北区	治污设施不正常运行	督查人员在凌晨12点前后到达企业门口，从门外听到中频炉运行声音，企业正在生产。发现问题：1. 除尘设施距离大门约10米，多次敲门后，在12点10分左右才听到除尘设施开启运行，同时工人打开了企业大门。2. 督查人员进入现场检查发现，中频炉中铁水已熔化，除尘设施集气罩未置于中频炉上方。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日