

附件

## 唐山迁安市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-682	6月11日	唐山市	迁安市	野鸡坨镇	迁安市神龙峡铁矿	河北省唐山市迁安市	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产，存在以下问题：1.有明显的生产痕迹，未取得排污许可证；2.现场部分原料和产品未用藤布覆盖；3.未完成散乱污整改。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-683	6月13日	唐山市	迁安市	沙河驿镇	迁安市宝利源炼焦有限公司	河北省唐山市迁安市	治污设施不正常运行	现场检查企业正在生产，存在以下问题：1.焦炉外壁多处泄漏黄色烟气；2.厂区内异味明显。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-684	6月13日	唐山市	迁安市	沙河驿镇	迁安平刚物流有限公司	河北省唐山市沙河驿镇轩坡子村东	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，存在以下问题：1. 未按照环评要求建设原料棚；2. 厂房内的原料堆放设置的喷水除尘装置不全（只有一小块区域有喷水除尘装置，而且阀门脱落）；3. 从料仓输送至回转窑的传送皮带未完全封闭，部分破损；4. 进煤口集尘效果不佳，生产车间煤炭和煤渣散放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-685	6月13日	唐山市	迁安市	沙河驿镇	迁安市安正金属丝制品有限公司	中国河北省唐山市迁安市G1(京哈高速)	治污设施不正常运行	现场检查时该厂正常生产中，存在以下问题 1. 生物质燃烧退火、烘干炉正在使用，配套的布袋除尘设施未开，废气直排；2. 除尘器底部未安装收集设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-686	6月14日	唐山市	迁安市	野鸡坨镇	曹志宝废料堆场	河北省唐山市迁安市	露天矿山未落实减尘抑尘措施	三四百米长露天废料堆场未苫盖，生产出的堆料苫盖部分多破损未加盖。（新发现露天堆场）。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-01-687	6月15日	唐山市	迁安市	蔡园镇	河北元升再生资源利用有限公司	中国河北省唐山市迁安市彭李线	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时未在生产，生产设备未拆除到位，电闸未拆，散乱污整治企业未完成“两断三清”，遗留废料露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-688	6月15日	唐山市	迁安市	蔡园镇	玄利营粉碎加工厂	中国河北省唐山市迁安市	清单内整改类“散乱污”未完成整改	散乱污名单整治改造变为拆除取缔，未落实两断三清，现场检查时未在生产，1.电闸开关处于开启状态，2.物料覆盖不完全，3.生产设备未完全拆除。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-689	6月16日	唐山市	迁安市	扣庄乡镇	迁安市隆瑞德工贸有限公司	中国河北省唐山市迁安市	工业粉尘无组织排放	现场检查未生产，存在以下问题：该处厂房四面透风，厂房内有石灰堆放，厂房外部分物料未苫盖，现场扬尘较多。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-690	6月16日	唐山市	迁安市	扣庄乡镇	迁安市君旺保温材料有限公司	中国河北省唐山市迁安市	治污设施不正常运行	现场检查时未在生产，存在以下问题：生物质锅炉废气处理设施未运行，有大量烟气从入料口冒出，废气处理设施处理效果不佳。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-691	6月18日	唐山市	迁安市	扣庄乡高新区	迁安华宇德威智能电气设备有限公司	河北省唐山市迁安市聚鑫街	工业粉尘无组织排放	现场正在生产，发现以下问题：1.无任何环保手续；2.喷塑粉尘经过简易处理设备后排放外环境（现场勘查时设备收集处理效果不佳，车间粉尘堆积严重）；3.机械车间数控切割机运行过程中粉尘直排外环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-692	6月18日	唐山市	迁安市	夏官营镇	迁安市必达建筑工程有限公司	中国河北省唐山市迁安市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时未在生产，存在以下问题：有一台1蒸吨燃煤锅炉未淘汰，烟道未拆除。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-693	6月18日	唐山市	迁安市	迁安镇	迁安市华拓混凝土有限公司	河北省唐山市迁安市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场正在生产，有排污许可证，存在以下问题：发现清单外1蒸吨的燃煤锅炉未淘汰，烟道未拆除，有煤块堆放；	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-694	6月19日	唐山市	迁安市	太平庄乡	宏利家具厂	中国河北省唐山市迁安市G102(京哈线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，发现以下问题：1.原料产品生产设备均堆放在厂区，无任何环保手续；2.锯床周围地面有粉尘堆积，粉尘收集效果差；3.打磨台后方有大量粉尘堆积。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-695	6月19日	唐山市	迁安市	阎家店乡	迁安市李姑店亚华宣纸厂	河北省唐山市迁安市	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产，已断电，发现如下问题：1.企业无环保手续2.现场设备未拆除，有原料产品堆放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-696	6月20日	唐山市	迁安市	建昌营镇	杨文林煤厂	河北省唐山市迁安市S252(平青乐线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场发现多处煤堆露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-697	6月20日	唐山市	迁安市	建昌营镇	李呈怀沙场	河北省唐山市迁安市S252(平青乐线)	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场发现大面积沙石堆场未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-01-698	6月20日	唐山市	迁安市	杨各庄镇	杨玉民沙石料堆场	河北省唐山市迁安市	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场大面积沙石料未苫盖，部分苫盖已破损。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-01-699	6月20日	唐山市	迁安市	扣庄乡镇	唐山弘业服装有限公司	中国河北省唐山市迁安市迁徐线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查正在生产,有以下问题: 1.厂区施工地抑尘措施不严;2.有两台生物质锅炉,无任何环保手续。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-700	6月20日	唐山市	迁安市	大五里乡	迁安轧一建材有限公司	河北唐山市迁安市	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时该公司临时停产，立磨机温度较高，发现以下问题： 1. 沸腾炉正在运行，使用煤做燃料，环评及批复要求使用天然气； 2. 除尘设施落料口下方有尘渣堆放，未封闭； 3. 立磨机旁地面粉尘较多，车间未封闭； 4. 业主无法提供废气验收报告。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-701	6月21日	唐山市	迁安市	大崔庄镇	迁安沃德建材有限公司桑园分公司	河北省唐山市迁安市	未安装治污设施	现场检查时未生产，存在以下问题： 1. 三个水泥罐仓顶均未安装处理设施； 2. 入料口的两个脉冲布袋除尘设施均无排气筒； 3. 传输带未封闭，有粉尘堆积； 4. 现场物料未苫盖。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-702	6月21日	唐山市	迁安市	大五里乡	迁安市东大工贸有限公司	河北省唐山市迁安市	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产。无任何环保手续和配套的处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-703	6月21日	唐山市	迁安市	大五里乡	迁安市迁源达钢渣综合利用有限公司	河北省唐山市迁安市燕山大街南段	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产。存在问题如下:1.无验收手续和排污许可证。2.厂房多处破损漏风,传输带在厂区外未封闭,除尘设施老化严重。3.现场堆放物料未苫盖。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-704	6月21日	唐山市	迁安市	大崔庄镇	交通局搅拌站	河北省唐山市迁安市	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未在生产,发现问题:1.没有任何环保手续2.沥青工序,料仓,输送带等产污工序未建设任何污染防治设施3.未断电	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-705	6月21日	唐山市	迁安市	大崔庄镇	张远铁选厂	河北省唐山市迁安市	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产,存在以下问题:1.无任何环保手续及环保设施。2.有明显生产痕迹。3.大面积物料未苫盖。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-706	6月21日	唐山市	迁安市	大崔庄镇	大崔庄镇三抚线废料堆场	河北省唐山市迁安市三抚线	物料堆场未落实扬尘治理措施	沙陀子村东现场发现较大面积废料堆放,未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-707	6月21日	唐山市	迁安市	迁安镇	迁安镇梨行村秸秆焚烧点	河北省唐山市迁安市上兰线	秸秆焚烧	梨行村麦田现场多处正在进行露天焚烧，四周多处麦田现场发现有明显的焚烧痕迹。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月5日
HB-01-708	6月22日	唐山市	迁安市	野鸡坨镇	迁安市市政园林绿化工程有限公司宋庄沥青搅拌厂	河北省唐山市迁安市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	0.2蒸吨燃煤锅炉未淘汰，现场有煤堆放，锅炉后方有管道接入沥青加热罐，具备使用能力，	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-709	6月22日	唐山市	迁安市	木厂口镇	交通局搅拌站（木厂口站）	河北省唐山市迁安市	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，无任何环保手续和处理设施，存在问题如下： 1. 现场大面积物料未清理。2. 设备未拆除，入料口还有原料。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-710	6月22日	唐山市	迁安市	木厂口镇	迁安鑫丰铁选有限公司	河北省唐山市迁安市	清单内整改类“散乱污”未完成整改	此企业为乡镇提供的散乱污清单整治完成类。现场检查时未生产，存在以下问题：1. 环评正在办理，其他环保手续没有。2. 破碎、传送带等产污环节未建有配套处理设施。3. 物料堆放厂区未建有喷淋装置。4. 企业自备电厂供电，未能完全断电。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日



序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-711	6月22日	唐山市	迁安市	木厂口镇	迁安市旺东实业有限公司	河北省唐山市迁安市	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时发现该企业钢结构项目临时停产，钢条有余温。发现问题：1. 钢结构项目已批环评未验收 2. 在该企业厂区内发现一个铁选厂(为同一老板)，无环保手续和处理设施，生产设备未拆除。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-712	6月23日	唐山市	迁安市	蔡园镇	迁安市隆宇工贸有限责任公司蔡园分公司	河北省唐山市迁安市	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产。存在问题：1. 搅拌仓筒废气处理设施破损，大量粉尘从仓顶泄露，部分粉尘从搅拌仓下方管道直排。2. 搅拌工序无任何环保手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日