

附件

淄博市淄川区督办问题清单

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-195	6 月 12 日	淄博市	淄川区	洪山镇	良友不锈钢制品	山东省淄博市淄川区淄矿路 256 号	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查该企业正在生产，存在问题：该企业属于小散乱污企业，未整改完成还在生产，未按规定时间完成关停。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7 月 15 日
SD-01-196	6 月 15 日	淄博市	淄川区	康家坞村	淄博奥尼金属制品有限公司	中国山东省淄博市淄川区 G205(山深线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业正在生产，存在问题：厂区露天存放砂石未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 5 日
SD-01-197	6 月 17 日	淄博市	淄川区	寨里镇	天然气管道改造工程	寨里镇北沈村方大项目园区对面	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时工地正在施工，存在问题：渣土未进行苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日
SD-01-198	6 月 17 日	淄博市	淄川区	松龄路	淄川区市政工程	淄博淄川区吉祥路 2 号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，存在问题：现场未采取围挡等防尘措施作业时扬尘较大。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日
SD-01-199	6 月 18 日	淄博市	淄川区	岭子镇	淄川区岭子镇市政工程	中国山东省淄博市淄川区 S325	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查中发现施工工地正在施工，存在问题：该工地施工过程中产生的大量弃	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
								土未采取覆盖措施。		
SD-01-200	6月18日	淄博市	淄川区	岭子镇	岭子镇小口村西山泉路堆放固体废物	中国山东省淄博市淄川区 S325	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现该区域道路堆放大量矿渣和弃土，未采取覆盖等扬尘防护措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-201	6月18日	淄博市	淄川区	岭子镇	山水水泥厂矿山	中国山东省淄博市淄川区	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查该企业矿山未在生产，存在问题：原料传送带未完全密闭，部分渣土未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SD-01-202	6月19日	淄博市	淄川区	太河镇	西石门村户户通项目物料堆场	中国山东省淄博市淄川区 X007	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，堆场内堆放沙石料未采取覆盖喷淋等防尘措施。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-203	6月19日	淄博市	淄川区	盘阳路街道	留仙湖公园文化中心项目工地	中国山东省淄博市淄川区吉祥路2号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，存在问题：施工现场大量沙土未苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-204	6月19日	淄博市	淄川区	西河镇	西河镇 006 县道旁建筑垃圾堆场	中国山东省淄博市淄川区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，堆场存放大量建筑垃圾、弃土，并且未采取覆盖等防尘措施。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-205	6月20日	淄博市	淄川区	淄川经济开发区	山张村棚改项目	中国山东省淄博市淄川区 G205(山深线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，存在问题：部分沙土未苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-206	6月20日	淄博市	淄川区	将军路街道	淄博恒建混凝土有限公司	中国山东省淄博市淄川区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该搅拌站正在生产，存在问题：堆放的物料未采取防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、	7月5日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
									喷淋、苫盖等综合措施。	