

附件

济宁邹城市督办问题清单

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇   | 污染源名称         | 污染源地址                | 问题类型             | 存在问题                                                                                   | 整改要求                     | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|------|---------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| SD-01-250 | 6月11日 | 济宁市 | 邹城市 | 钢山街道 | 比亚迪云轨体育广场换乘站  | 中国山东省济宁市邹城市峰山北路1601号 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工，问题如下：未安装喷淋除尘设施。                                                           | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-251 | 6月11日 | 济宁市 | 邹城市 | 钢山街道 | 金山大道道路与排水北延工程 | 中国山东省济宁市邹城市崇义路       | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工，问题如下：1. 未采取湿法作业；2. 施工现场未建配套的喷淋等抑尘措施，大面积裸露的土地也未苫盖，现场检查时工人正在苫盖；3. 工地只有部分围挡。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇   | 污染源名称       | 污染源地址           | 问题类型             | 存在问题                                                            | 整改要求                     | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|------|-------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| SD-01-252 | 6月11日 | 济宁市 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城田园伟业建设项目  | 中国山东省济宁市邹城市崇义路  | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工，问题如下：1. 没有安装任何喷淋喷雾设备；2. 施工中的土堆没有任何苫盖。              | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-253 | 6月11日 | 济宁市 | 邹城市 | 钢山街道 | 钢山建筑弃土绿化施工  | 中国山东省济宁市邹城市峰山北路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工，问题如下：没有设立围挡，苫盖，未采取喷淋等抑尘措施。                         | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-254 | 6月11日 | 济宁市 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城市比亚迪云轨钢山站 | 中国山东省济宁市邹城市峰山北路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工，问题如下：施工现场渣土堆未采取苫盖措施，施工现场未安装喷淋，等抑尘降尘措施，周边未完全安装防尘挡板。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-255 | 6月11日 | 济宁市 | 邹城市 | 千泉街道 | 佳合世纪阳光工程项目  | 山东省济宁市邹城市千泉街道   | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时未施工，存在问题：施工现场土堆及建筑垃圾随意裸露，绝大部分没有苫盖，尘土飞扬。                    | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-256 | 6月11日 | 济宁市 | 邹城市 | 钢山街道 | 东外环拓宽工程     | 马踏飞燕西南角         | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工程现场土堆裸露，没有苫盖。                                            | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-257 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 钢山街道 | 碧桂园云地天启项目   | 中国山东省济宁市邹城市     | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查工地正在施工，存在问题：现场工地正在进行场地硬化作业，现场没有采取喷淋抑尘措施，裸露地块没有完全苫盖。         | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇          | 污染源名称          | 污染源地址         | 问题类型             | 存在问题                                                                                     | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-------------|----------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| SD-01-258 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇<br>龙山前村 | 邹城市龙山前社区改造项目工程 | 山东省济宁市邹城市宁安大道 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工，存在问题：裸露地面未完全苫盖，也未建喷淋系统，两台正在做业的挖机也未采取湿法做业，该工地未采取任何抑尘措施。                      | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。                              | 6月30日 |
| SD-01-259 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇<br>山西头村 | 山东港利矿业有限公司     | 山东省济宁市曲阜市     | 露天矿山未落实减尘抑尘措施    | 现场检查时该公司未在生产，存在问题：1. 该公司露天采矿，采矿区的弃土、碎石未苫盖，现场未采取任何抑尘措施；2. 原料堆场未完全苫盖。                      | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| SD-01-260 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇<br>洪门村  | 邹城市龙珠山石材开发有限公司 | 山东省济宁市邹城市     | 露天矿山未落实减尘抑尘措施    | 现场检查时该公司未生产，存在问题：1. 原料堆露天堆放，大部分未苫盖；2. 该采矿区未建配套的喷淋抑尘设施；3. 采矿区的弃土、碎石未苫盖，未采取任何抑尘措施。         | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| SD-01-261 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇<br>土旺村北 | 邹城市大束镇双良石料厂    | 山东省济宁市邹城市     | 露天矿山未落实减尘抑尘措施    | 现场检查时该厂未生产，存在问题：1. 该厂原料堆露天堆放，大部分料堆未苫盖；2. 该厂露天矿区未建应配套的喷淋抑尘设施；3. 该厂矿区的弃土、碎石露天堆放，未采取任何抑尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇           | 污染源名称        | 污染源地址         | 问题类型                 | 存在问题                                                                          | 整改要求                                                      | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|--------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| SD-01-262 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇土旺村北      | 济宁诚聚通石材有限公司  | 山东省济宁市邹城市     | 露天矿山未落实减尘抑尘措施        | 现场检查时该公司未生产，存在问题：1. 该公司露天开采区未见配套的喷淋抑尘设施；2. 该公司开采的弃土、碎石未苫盖。3. 车间外露天堆放的原料苫盖不完全。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。     | 7月15日 |
| SD-01-263 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇土旺村北      | 山东湖邹矿业有限公司   | 山东省济宁市邹城市     | 露天矿山未落实减尘抑尘措施        | 现场检查时该公司未生产，存在问题：该公司未建有效的喷淋装置，未采取有效的抑尘措施。                                     | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。     | 7月15日 |
| SD-01-264 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇刘家村老水泥厂院内 | 徐玉蛟沙料厂       | 山东省济宁市邹城市宁安大道 | 工业粉尘无组织排放            | 现场检查时发现该砂厂未采取任何抑尘措施，大部分沙堆露天堆放未苫盖。                                             | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。     | 7月5日  |
| SD-01-265 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇          | 邹城市同于亨商贸有限公司 | 山东省济宁市邹城市     | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查该企业未在生产，存在问题：属于淘汰取缔类整治清单内，仍有两个锯台机床尚未完全拆除，现场具备可恢复生产能力，未落实两断三清。             | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |
| SD-01-266 | 6月13日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇凰鹑村       | 供电局高压线塔基施工   | 中国山东省济宁市邹城市   | 建筑工地未落实“六个百分百”要求     | 现场检查时该发现该工地正在施工，存在问题：施工现场大量堆土未进行苫盖。                                           | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。                                  | 6月30日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇             | 污染源名称          | 污染源地址        | 问题类型        | 存在问题                                                                      | 整改要求                                                  | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| SD-01-267 | 6月13日 | 济宁市 | 邹城市 | 千泉街道康恒路南兴隆村工业园 | 邹城市恒辉工贸有限公司    | 中国山东省济宁市邹城市  | 未落实VOCs整治要求 | 检查时该公司正在生产，存在问题：收集处理后在操作间内直接排放，未按要求通过15米排气筒高空排放，排污口不规范，未按规范化标准化排污口建设要求建设。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。     | 7月5日 |
| SD-01-268 | 6月17日 | 济宁市 | 邹城市 | 北宿镇南屯村         | 兖州煤业股份有限公司南屯煤矿 | 山东省济宁市邹城市长安街 | 工业粉尘无组织排放   | 现场检查时该煤矿正在生产，存在问题：煤堆未苫盖，露天作业出煤，未采取任何除尘抑尘措施。                               | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |