

附件

石家庄市鹿泉区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-109	6月11日	石家庄市	鹿泉区	开发区	河北永新包装有限公司	河北省石家庄市鹿泉区昌盛大街65号	治污设施不正常运行	现场检查时，二期项目印刷工序刚停产，印刷有机废气经车间西面风机引出，风机有余热，风机后接三通管道，一路直接排放，一路接至RTO设施，RTO设施刚建成未运行（风机无余热）。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-110	6月11日	石家庄市	鹿泉区	开发区丰源路	石家庄嘉利金刚石工具有限公司	河北省石家庄市鹿泉区丰源路	未安装治污设施	现场检查时，热焊接工段生产正常，产生的废气经集气罩收集收后直接排放，未安装废气处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-111	6月11日	石家庄市	鹿泉区	锋岚街	石家庄浩瀚明月家具有限公司	河北省石家庄市鹿泉经济开发区锋岚街3号	治污设施不正常运行	现场检查时，刨砂机正常作业，刨砂粉尘经布袋收集，布袋破损，粉尘未有效收集，从布袋破损处无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-112	6月11日	石家庄市	鹿泉区	获鹿镇 南海山村	河北康乐塑 胶有限公司	河北省石家 庄市鹿泉区 南海山	未安装治 污设施	现场检查时,pvc线槽挤出机生产正常,产生的有机废气未经收集处理,无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-01-113	6月11日	石家庄市	鹿泉区	昌盛大 街	河北鹿泉骋 汽车销售有 限公司	河北省石家 庄市鹿泉区 昌盛大街 25号	未落实 VOCs整治 要求	现场检查时,油漆工在钣喷车间打磨工位喷漆作业,未按要求在喷漆房内作业并使用治污设施,喷漆废气无组织排放,车间内外可闻到明显的油漆气味,喷漆房内无喷漆痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-114	6月11日	石家庄市	鹿泉区	南新城	鹿泉区新汇 城水泥制品 厂	河北省石家 庄市鹿泉开 发区南新城 村西500米 路北	清单内整 改类“散 乱污”未 完成整改	现场检查时,企业停产,水泥仓未按环评要求配置水浴除尘设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-115	6月11日	石家庄市	鹿泉区	开发区	石家庄市发 运电气有限 公司	中国河北省 石家庄市鹿 泉区云开路	治污设施 不正常运行	现场检查时企业在生产,绝缘棒挤出工序配套有废气治理设施,设施未运行,挤出工序有机废气未经处理直接排放。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-01-116	6月12日	石家庄市	鹿泉区	经济开发 区昌盛大 街双剑路	石家庄双剑 工具有限公 司	河北省石家 庄市鹿泉区 双剑路	未安装治 污设施	现场检查时,该厂热处理车间正在生产,加热炉未安装相应治污设施,产生的粉尘直排,周边粉尘沉积较多。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-117	6月12日	石家庄市	鹿泉区	大河镇南故城村西	石家庄瑞达焊业有限公司	河北省石家庄市鹿泉区大河镇南故城村西	未安装治污设施	现场检查时，药粉配制车间停产，但有生产过的痕迹，旋振筛上方安装有集气罩，无处理设施，震动粉尘可通过风机直接引至外环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-118	6月12日	石家庄市	鹿泉区	寺家庄镇西龙贵村	石家庄市金普迪塑业有限公司	河北省石家庄市鹿泉区S232(装院路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时在生产，配套建设的VOCs污染防治设施未运行，调试油墨过程中产生的有机废气未经收集处理无组织排放，现场环己酮气味很重，且其中有一根废气收集管道断开。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-119	6月12日	石家庄市	鹿泉区	绿岛火炬开发区金河路9号	河北超亚电子科技有限公司	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街	未落实VOCs整治要求	现场检查时在生产，注塑车间配套建设的两套VOCs污染防治设施未运行，风机和UV光氧催化设施均未开启，注塑车间生产过程中产生的有机废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-120	6月12日	石家庄市	鹿泉区	铜冶镇北铜冶村	河北奥瑞金包装有限公司	河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇北铜冶村	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业正在生产，烘干设备在生产，发现其配套建设的VOCs污染防治设施的UV灯管未开启，烘干设备产生的有机废气未经UV光氧催化处理，直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-121	6月12日	石家庄市	鹿泉区	铜冶镇北甘子村	石家庄市艺通京机械制造有限公司	河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇北甘子村	治污设施不正常运行	现场检查时，企业在生产，制壳车间有铸件浸泡在硬化池内，车间内有明显氨气的味道，配套的大气污染防治设施在制壳车间楼顶，没有楼梯可以攀爬至楼顶，执法人员通过竹梯攀爬至楼顶后发现该大气污染防治设施已拆毁，制壳车间产生的废气未经收集处理直接排放环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-122	6月12日	石家庄市	鹿泉区	铜冶镇羊角庄村	石家庄市垣铄机械制造有限公司	河北省石家庄市鹿泉区S392	治污设施不正常运行	现检查时在生产，制壳车间在生产，车间内氨气味道很重，配套建设的大气污染防治设施位于楼顶，检查发现该设施为水喷淋吸收塔，风机正在运行，液位计显示该水喷淋吸收塔循环水箱内没有水，且循环水泵前置阀门也处于关闭状态，同时该水喷淋吸收塔前置管道有破开一个大洞，部分废气通过该洞直接排放，部分废气直接通过未正常运行的大气污染防治设施排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-123	6月12日	石家庄市	鹿泉区	铜冶镇西铜冶村	石家庄新鑫塑料制品有限公司	河北省石家庄市鹿泉区S392(衡井线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业有五台注塑机，其中一台注塑机正在生产，配套建设的VOCs污染防治设施未同步运行，生产过程中产生的有机废气未经收集处理直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-124	6月14日	石家庄市	鹿泉区	鹿泉区获鹿镇	石家庄市动物园车库建筑工地	河北省石家庄市鹿泉区观景大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	建筑项目位于石家庄动物园北大门附近，检查时未开始施工，现场堆放的砂土未进行覆盖，工地无围挡。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-126	6月20日	石家庄市	鹿泉区	南降壁	石家庄市海富床垫厂	河北省石家庄市鹿泉区东方时尚路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该厂内有一个1蒸吨以下的燃煤锅炉未拆除。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-127	6月20日	石家庄市	鹿泉区	绿岛工业园区	河北大安制药有限公司	河北省石家庄市鹿泉区青山路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业污水处理池正在运行，曝气池正在曝气，两个曝气池均已加盖，并配套建设了曝气废气处理设施，但该废气处理设施未运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-128	6月20日	石家庄市	鹿泉区	绿岛工业园区	石家庄中京酒业有限公司	河北省石家庄市鹿泉区滨海路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该锅炉正在运行，锅炉为4蒸吨燃煤锅炉，进料箱内有生物质和煤炭的混合物，生物质和煤炭正在炉腔内燃烧，锅炉房边上堆存着大量煤炭，该锅炉配套建设的布袋除尘未运行，配套建设的水膜除尘设施正在运行。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-129	6月20日	石家庄市	鹿泉区	绿岛经济开发区滨海路17号	石家庄红叶风机有限公司	河北省石家庄市鹿泉区滨海路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 玻璃钢车间配套的废气处理设施未运行，车间内异味很重；2. 喷漆房内喷漆件表面油漆还未干，喷漆房大门敞开，配套建设的废气处理设施的水帘柜没有使用痕迹，其内干涸，且水喷淋塔循环水箱干涸，喷淋管道断开。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-130	6月20日	石家庄市	鹿泉区	绿岛经济开发区滨海路	石家庄今盛塑料制品有限公司	河北省石家庄市鹿泉区滨海路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，两台烘箱正在作业，配套建设的废气处理设施未运行，一台瓶盖贴膜机未安装配套的废气处理设施，该瓶盖贴膜机有生产痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-131	6月20日	石家庄市	鹿泉区	绿岛工业园区	石家庄伟禾塑料有限公司	河北省石家庄市鹿泉区滨海路	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业生产设备刚刚停机，注塑机头滚烫，执法人员登上车间楼顶，发现配套建设的废气处理设施未运行，电动机凉着。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-132	6月20日	石家庄市	鹿泉区	青山路	河北亚明塑管有限公司	河北省石家庄市鹿泉区青山路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，企业正在生产，车间大门敞开，配套建设的废气处理设施风机开着，但VOCs光氧催化设施未运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-133	6月20日	石家庄市	鹿泉区	青山路	石家庄灿高高频机械有限公司	河北省石家庄市鹿泉区青山路	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该厂生产正常，激光切割机床正在运行，切割过程产生大量切割烟气，无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-134	6月20日	石家庄市	鹿泉区	碧水街	石家庄德联塑料包装容器有限公司	河北省石家庄市鹿泉区碧水街	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，制膜车间设备刚刚停下，电动机余温仍然烫手，配套建设的废气处理设施的风机正在运行，UV光氧催化设施的开关也开着，但里面的灯管没有亮起，该设施已损坏，无法正常运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-135	6月20日	石家庄市	鹿泉区	南降壁	河北欧科丝网设备有限公司	河北省石家庄市鹿泉区东方时尚路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该厂内存在两台燃煤锅炉尚未拆除，一台0.1蒸吨，一台0.05蒸吨，现场堆放有煤炭，烟囱未拆除。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-136	6月21日	石家庄市	鹿泉区	宜安镇	石家庄旭隆塑胶制造有限公司	河北省石家庄市鹿泉区	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，三个反应釜是热的，职工已经从车间跑回宿舍，配套建设的废气处理设施未运行，电动机是凉的。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-137	6月21日	石家庄市	鹿泉区	宜安	鹿泉市通广建材有限责任公司	河北省石家庄市鹿泉区S301	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该厂大量沙灰水泥原料，露天堆放，无围挡未覆盖，现场有较大扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-138	6月21日	石家庄市	鹿泉区	大河镇	鹿泉区大河恒佳塑料厂	河北省石家庄市鹿泉区S071(西柏坡高速)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该企业生产正常,一台挤塑机正在作业,塑料加热融化工段产生的废气未经收集处理直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-139	6月21日	石家庄市	鹿泉区	大河镇	石家庄春笋建材有限公司	河北省石家庄市鹿泉区S071(西柏坡高速)	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业生产正常,存在问题:1.投料车间大门敞开,车间内粉尘较多,车间顶部未设置水雾喷淋装置;2.提料箱未全密闭;3.制砖车间顶部未设置水雾喷淋装置,车间内粉尘弥漫。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-140	6月22日	石家庄市	鹿泉区	东焦西队村	东焦西队村水泥砂石原料堆场	河北省石家庄市鹿泉区S205	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该堆场砂石露天堆放,未做覆盖和围挡,水泥原料车间大门敞开,车间顶部破损,风吹过后粉尘弥漫。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-141	6月22日	石家庄市	鹿泉区	宜安镇	河北冀川实业总公司	河北省石家庄市鹿泉区	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现,该厂喷漆车间刚刚停下,存在问题:1.车间内油漆味较重,喷漆房配套建设的废气处理设施没有近期使用痕迹,水帘柜表面干燥,水箱内的水面有青苔悬浮;2.车间内摆着许多喷漆件、油漆桶、喷枪,喷枪还连着气泵管,地面上有明显喷漆痕迹,车间内喷漆废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-142	6月23日	石家庄市	鹿泉区	南甘子村	河北旭冉涂料有限公司	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业生产正常，四台挤出机均未安装废气处理设施，挤出废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-143	6月23日	石家庄市	鹿泉区	上庄镇	石家庄市鹿泉区时代编织厂	河北省石家庄市鹿泉区火炬大街	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业刚刚停止生产，编织袋挤出机烫手，存在问题：1. 编织袋挤出机投料口未安装粉尘收集处理设施，车间地面粉尘较多；2. 编织袋挤出机加热工段中间部分存在废气排放痕迹，呈黑色糊状，但该处废气没有进行收集处理。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-144	6月23日	石家庄市	鹿泉区	上庄镇	河北华讯通信工程有限公司	河北省石家庄市鹿泉区振岗路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该非承压燃煤锅炉未运行，未建设配套的废气处理设施，供热管道均未拆除，该锅炉额定供热量为290KW。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-145	6月23日	石家庄市	鹿泉区	铜冶镇	石家庄天益铸造有限公司	河北省石家庄市鹿泉区	治污设施不正常运行	现场检查时，企业生产正常，存在问题：1. 蜡型车间有近期生产痕迹，未安装配套废气处理设施；2. 退蜡车间正在生产，配套的废气处理设施还未安装好；3. 涂料车间有铸件浸泡在池子里，车间内有明显氨气味，企业主承认添加了氯化铵，配套的的废气处理设施未运行；4. 烧壳窑正在运行，配套废气处理设施未运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-146	6月23日	石家庄市	鹿泉区	南甘子村	石家庄市博珊机械制造有限公司	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街	治污设施不正常运行	现场检查时，该厂正在进行生产，发现问题如下：1. 现场工人正在进行火焰切割作业，但相应的废气处理设施未开；2. 铸件烘干炉正在预热，配套的废气处理设施未运行，且该铸件烘干炉废气管道接了三通，一端通入废气处理设施，另一端直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-147	6月23日	石家庄市	鹿泉区	铜冶镇	鹿泉市麦特思电子科技有限公司	河北省石家庄市鹿泉区S232(繁荣大街)	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产，烧结炉有近期生产痕迹，原料中涉及多种胶水，烧结废气应建设配套废气处理设施，但该企业未建设烧结废气处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-148	6月23日	石家庄市	鹿泉区	铜冶镇	石家庄龙马铸造有限公司	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街	未安装治污设施	现场检查时该企业正在生产，存在问题：1. 破壳车间有近期生产痕迹，未安装配套的废气处理设施；2. 熔蜡车间正在作业，蜡型车间刚停下，均未安装配套的废气处理设施；3. 退壳车间正在退壳，配套建设的废气处理设施未运行；4. 制壳车间正在作业，铸件正浸泡在溶液中，配套建设的废气处理设施未运行；5. 烧壳炉正在烧壳，配套建设的废气处理设施未运行，且有一部分废气通过三通管道直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-149	6月24日	石家庄市	鹿泉区	铜冶镇	永良化工厂	河北省石家庄市鹿泉区兴东路	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产，有明显近期生产痕迹，该企业原料中有碳酸氢铵，反应釜车间内有浓重的氨气味道，该车间未安装配套的废气处理设施，且房顶有挑空层，车间废气均无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-150	6月24日	石家庄市	鹿泉区	铜冶镇南铜冶村	宏达塑料厂	河北省石家庄市鹿泉区康庄大路	未落实VOCs整治要求	现场检查时该厂正在生产，挤塑成型机正在运行，但未安装废气处理措施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-151	6月24日	石家庄市	鹿泉区	铜冶镇南铜冶村	石家庄市华硕机械制造有限公司	河北省石家庄市鹿泉区康庄大路	未安装治污设施	现场检查时该企业正在生产，存在以下问题：1. 落壳车间未安装废气处理设施；2. 蜡型车间和熔蜡车间正在生产作业，配套建设的废气处理设施损坏，UV灯管无法亮起；3. 烧壳窑正在作业，配套建设的废气处理设施未运行；4. 油漆晾干车间顶部开裂，且部分晾干架上方未设置废气收集罩，油漆废气无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-152	6月24日	石家庄市	鹿泉区	上庄镇	河北建设勘察研究院有限公司整体搬迁项目	中国河北省石家庄市鹿泉区火炬大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在施工，存在问题：1. 施工时未湿法作业，雾炮机停用；2. 物料堆放未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-153	6月24日	石家庄市	鹿泉区	上庄镇	渣土运输车 (冀A789AT)	鹿泉区上庄镇	渣土车覆盖不完全	车牌号冀 A789AT 渣土车覆盖不完全。	依法查处，加大检查力度。	7月5日
HB-01-154	6月24日	石家庄市	鹿泉区	铜冶镇	金峰塑料厂	河北省石家庄市鹿泉区康庄大路	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该厂正在生产，贴膜机正在运行，该贴膜机将塑料膜加热约200度贴到塑料上，但贴膜机未安装配套废气处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-155	6月24日	石家庄市	鹿泉区	铜冶镇	兴东路无名印刷电路板厂	河北省石家庄市鹿泉区兴东路	未安装治污设施	现场检查时未生产，刚刚停下，存在问题：1. 蚀刻机使用盐酸作为蚀刻液，车间盐酸雾较重，未安装配套的酸雾收集处理设施，酸雾直接排放；2. 有两套手动电镀线，一套在用，一套停用，均未安装配套的酸雾收集处理设施，酸雾直接排放；3. 焊锡机未安装配套的焊锡废气处理设施；4. 油墨丝印车间未安装配套的废气处理设施；5. 烘箱未安装配套的废气处理设施；6. 制网车间未安装配套的废气处理设施；7. 该企业未办理环评手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-297	6月16日	石家庄市	鹿泉区	高迁乡	中铁石家庄铁建有限公司混凝土分公司	河北省石家庄市鹿泉区高迁乡永庆路	物料堆场未落实扬尘治理措施	该公司厂内堆存两个较大的砂堆，砂堆无苫盖，且高度明显高于公司围墙。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日
HB-01-186	6月20日	石家庄市	鹿泉区	北降壁	石家庄通力化学品有限公司	河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇北降壁	治污设施不正常运行	现场检查时发现，反应釜正在运行，车间大门敞开，但配套的环保设施未运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日