

附件

沧州市孟村回族自治县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1197	7月2日	沧州市	孟村回族自治县	高寨镇流潭村	孟村回族自治县高寨镇毛张线工地	河北省沧州市孟村回族自治县毛张线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该建筑工地正在施工,未落实有效防治扬尘措施,扬尘明显。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1198	7月2日	沧州市	孟村回族自治县	高寨镇流潭村	沧州恒鑫高压管件有限公司	河北省沧州市孟村回族自治县毛张线	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该厂正在生产,喷漆车间有喷好漆的管件正在晾干,有油漆、漆枪,废气处理设施未使用,喷漆车间未密闭,厂内有油漆味。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1199	7月7日	沧州市	孟村回族自治县	孟村镇	河北红光燃料有限责任工司	中国河北省沧州市孟村回族自治县S302	工业粉尘无组织排放	现场检查时,企业未生产,但烘干炉有余温,企业承认昨晚生产过,企业包装工艺配套的布袋除尘设施,有2个收集废气管道脱落或损坏,企业配比工序未按环保要求落实相关除尘设施。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1200	7月7日	沧州市	孟村回族自治县	孟村镇	孟村回族自治县泓治里小区工地对面沧州市市政料场	中国河北省沧州市孟村回族自治县 S302	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该堆场渣土露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1201	7月7日	沧州市	孟村回族自治县	孟村镇	孟村回族自治县中兴路工地	河北省沧州市孟村回族自治县 S302	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场调查时,该施工场地部分露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1202	7月2日	沧州市	孟村回族自治县	孟村镇丁庄子村	河北鑫丰高压法兰管件有限公司	河北省沧州市孟村回族自治县兴武大街	未安装治污设施	现场调查时,该公司一共有2台中频炉,其中一台中频炉工人正在打炉,浇注车间有刚浇注的产品有余温,2台中频炉上方都没有按照环评要求安装污染防治设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-02-1203	7月2日	沧州市	孟村回族自治县	孟村镇丁庄子村	河北鑫隆法兰管件有限公司	河北省沧州市孟村回族自治县兴武大街	未安装治污设施	现场调查时,该公司正在生产,筛分设施露天作业,未落实粉尘集中收集处理措施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1204	7月7日	沧州市	孟村回族自治县	孟村镇王史村	孟村回族自治县鑫鼎铸造厂	河北省沧州市孟村回族自治县 S302	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该厂有粘好漆的产品正在晾干,地面有滴下的黑漆,车间内有一个漆池,漆池用托盘遮盖,车间内有较重油漆味,该沾漆工艺未经环保审批。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1205	7月5日	沧州市	孟村回族自治县	牛进庄乡棒张村	沧州华荣管业有限公司	河北省沧州市孟村回族自治县滕千线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该公司正在生产,有1台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉,管道未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1206	7月5日	沧州市	孟村回族自治县	牛进庄乡塔上村	孟村回族自治县牛进庄乡塔上村辛大路工程	河北省沧州市孟村回族自治县毛涨线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,该工地在施工,渣土裸露未苫盖。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1207	7月4日	沧州市	孟村回族自治县	宋庄子乡	孟村回族自治县垃圾填埋场	中国河北省沧州市孟村回族自治县 S302	未安装治污设施	现场检查时,该垃圾填埋场正在作业,未按环评要求落实填埋气收集系统、封闭式燃烧气和自动点火系统,周边有异味。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-02-1208	7月8日	沧州市	孟村回族自治县	宋庄子乡	孟村回族自治县环宇管件扣件有限公司	河北省沧州市孟村回族自治县 S302	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该公司正在粘漆,未安装 VOCs 处理设施,现场有粘好漆的产品正在晾干,车间内有较重的油漆味。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1209	7月4日	沧州市	孟村回族自治县	宋庄子乡	孟村回族自治县伟康冶金铸造有限公司	中国河北省沧州市孟村回族自治县滕千路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1210	7月8日	沧州市	孟村回族自治县	宋庄子乡	孟村回族自治县机械有限公司	河北省沧州市孟村回族自治县滕千路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场调查时，该公司有1台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未拆除，管道也未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1211	7月8日	沧州市	孟村回族自治县	宋庄子乡	沧州兴建扣件制造有限公司	河北省沧州市孟村回族自治县 S302	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，浇铸工序配备的水喷淋和旋风除尘设施出现设备故障未在使用，产品已浇铸过；该企业废砂堆放处未落实防尘设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-1212	7月4日	沧州市	孟村回族自治县	宋庄子乡宋庄子村	孟村回族自治县中胜铸造厂	河北省沧州市孟村回族自治县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场调查时，该厂布袋除尘收集的粉尘露天堆放，未落实防尘措施，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1213	7月4日	沧州市	孟村回族自治县	宋庄子乡许村	孟村回族自治县鑫发铸造厂	河北省沧州市孟村回族自治县滕千路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该厂正在生产，粘漆车间有粘好漆的产品正在晾干，地面上有粘漆留下的痕迹，且有沾过漆的成品，未落实 VOCs 整治措施，车间内有油漆味。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1214	7月4日	沧州市	孟村回族自治县	宋庄子乡许村	孟村回族自治县鑫鑫铸造厂	河北省沧州市孟村回族自治县滕千路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该厂正在生产,清砂清下的废砂露天堆放未落实防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1215	7月4日	沧州市	孟村回族自治县	宋庄子乡许村	孟村回族自治县淑杰建材销售门市部	河北省沧州市孟村回族自治县滕千路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,物料露天堆放,未采取有效防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1216	7月7日	沧州市	孟村回族自治县	王御史工业区	河北永诚精密铸造有限公司	河北省沧州市孟村回族自治县S302	未落实VOCs整治要求	现场调查时,该公司粘漆工艺未安装VOCs治理设施,现场有粘好漆的产品,车间内有油漆味。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1217	7月8日	沧州市	孟村回族自治县	希望新区	河北胜仓管道防腐工程有限公司	河北省沧州市孟村回族自治县S283(希望大道)	工业粉尘无组织排放	现场调查时,该公司喷塑配套的光氧设备上有开孔,粉尘溢出,设备上方有积尘,现场车间有喷台外喷粉的痕迹。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-1218	7月3日	沧州市	孟村回族自治县	希望新区	沧州志发管道装备有限公司	河北省沧州市孟村回族自治县纬二西路	未落实VOCs整治要求	现场调查时,该厂未在生产,露天刷漆未落实VOCs防治措施,现场有刚刷好漆的产品正在晾干。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1219	7月3日	沧州市	孟村回族自治县	希望新区	河北立本机械制造有限公司	中国河北省沧州市孟村回族自治县李吉线	未落实VOCs整治要求	现场检查时，企业未生产，沾漆房内有沾好漆的成品，但沾漆房废气收集罩未接入废气设施，未按环评要求落实VOCs整治。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1220	7月8日	沧州市	孟村回族自治县	希望新区	沧州鑫泰管业有限公司	中国河北省沧州市孟村回族自治县李吉线	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，3台废塑料熔融均未安装配套废气处理设施，VOCs废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1221	7月8日	沧州市	孟村回族自治县	希望新区	江丰管道集团有限公司	中国河北省沧州市孟村回族自治县纬三东路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，企业有一台产品废塑料熔融挤出设备正在生产，未按环评要求落实废气处理设施，车间内有异味。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1222	7月3日	沧州市	孟村回族自治县	希望新区	沧州恒升混凝土有限公司	中国河北省沧州市孟村回族自治县李吉线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业正在生产，该企业露天砂石料场未遮盖，未落实防尘设施；该企业露天有一水稳混凝土生产线，无任何防尘设施，现场有生产过痕迹。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1223	7月3日	沧州市	孟村回族自治县	辛店镇	孟村回族自治县辛店镇代林村董林桥工程	中国河北省沧州市孟村回族自治县滕千线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场建筑工地堆场未遮盖，堆场未落实防尘设施，进出口道路未硬化，扬尘明显。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1224	7月7日	沧州市	孟村回族自治县	辛店镇	沧州渤海电力管件有限公司	中国河北省沧州市孟村回族自治县S283	未安装治污设施	现场检查时,该企业部分车间生产中,管道喷砂车间未生产,但未安装治理设施,粉尘有排风机外排,存在对产品刷漆行为,但未安装治理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-02-1225	7月7日	沧州市	孟村回族自治县	辛店镇	圣天集团无缝钢管有限公司	中国河北省沧州市孟村回族自治县S283	未落实VOCs整治要求	现场检查时,企业正在生产,该企业有3个刷漆车间,车间正在生产,刷好漆的成品正在晾晒,未落实配套环保设施,废气有排风机外排,厂内有较重漆味。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1226	7月3日	沧州市	孟村回族自治县	辛店镇代林村	沧州华电集装箱配件有限公司	河北省沧州市孟村回族自治县滕千线	未安装治污设施	现场调查时,该公司正在生产,露天清砂未按照环境影响后评价要求落实布袋除尘设备,浇铸区已安装废气吸收罩但未接入布袋除尘设施,未按照环境影响后评价要求落实布袋除尘设备,射芯机砂膜造型未按照环境影响后评价要求落实布袋除尘设备。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-02-1227	7月5日	沧州市	孟村回族自治县	新县镇	孟村回族自治县新县镇宣惠河桥工程	河北省沧州市孟村回族自治县孟大线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,施工工地周边未围挡,渣土裸露未苫盖,进出口道路未硬化,渣土泼洒严重,扬尘明显。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1228	7月5日	沧州市	孟村回族自治县	新县镇	孟村回族自治县新县镇大堤东村家具厂	中国河北省沧州市盐山县 S283	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该加工点正在生产,3个喷漆房,其中一个喷漆房正在生产,漆房配套水帘设施未运行,上胶工艺无配套废气设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1229	7月5日	沧州市	孟村回族自治县	新县镇大堤东村	孟村回族自治县建安铸造厂	河北省沧州市盐山县孟大路	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该厂正在生产,有滚筒清砂机3台,1台正在使用,另有1台正在往滚筒清砂机中装产品,未按照环评要求落实污染防治设施,机器周边粉尘明显。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-1317	7月8日	沧州市	孟村回族自治县	宋庄子乡	孟村回族自治县东方玛钢厂	中国河北省沧州市孟村回族自治县 S302	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业正在生产,沾漆槽缸用尼龙袋遮盖,漆槽内有红色漆,未安装废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日