附件

沧州市青县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1238	7月3日	沧州市	青县	流河镇	苑二乐红木加工作坊	中国河北省沧州市青县S381	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在作业,作业设施未采取有效粉尘收集处理措施,现场粉尘无组织排放明显。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-1239	7月4日	沧州市	青县	马厂镇	青县顺宇金属表面处理厂	中国河北省沧州市青县	未落实VOCs整治要求	现场检查时,企业正在生产,烘干固化工序的VOCs处理设施开关处于关闭状态,运行指示灯没有亮起,喷涂间没有按照环评要求安装除尘滤芯。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1240	7月3日	沧州市	青县	木门店镇	许永斌汽修店	中国河北省沧州市青县青官线	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在作业,店面门前有喷漆房一间,无VOCs处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1241	6月29日	沧州市	青县	盘古镇大兴庄路口	李海毛衣作坊	中国河北省沧州市青县李杜支线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,已安装了替代空调,但原有0.1蒸吨以下的取暖炉未拆除,管道及烟囱也未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1242	7月2日	沧州市	青县	清州镇	国道104青县绕城谭缺屯铁路立交工程	中国河北省沧州市青县G104(京福线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,裸露地表未采取有效防治扬尘措施,部分渣土未苫盖,扬尘明显。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1243	7月2日	沧州市	青县	清州镇	清州镇王牌小公路	中国河北省沧州市青县西环北路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,施工路段土方未苫盖,扬尘明显。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1244	7月2日	沧州市	青县	清州镇	易居城建筑工地	中国河北省沧州市青县中央大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地的车辆冲洗装置设置在进门左侧拐角处,明显不合理,现场测试清洗装置时水泵管立即脱落。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1245	7月2日	沧州市	青县	清州镇	凯越城建筑工地	中国河北省沧州市青县东环南路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地虽安装了手动车辆清洗装置,但现场发现车辆进出时,未开启清洗装置对车辆进行冲洗。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1246	7月7日	沧州市	青县	清州镇	沧州中星石油器材有限公司	中国河北省沧州市青县	未落实VOCs整治要求	现场检查时,企业正常生产,喷漆工序未生产,现场有喷好的产品,喷漆设备周边有较多的油漆桶,现场有明显的油漆味,但喷漆设备未按照环评要求密闭及安装废气处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1247	6月26日	沧州市	青县	清州镇	青县东环建材	中国河北省沧州市青县东环北路	物料堆场未落实扬尘治理措施	厂区内堆放的干石灰粉末未采取扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1248	7月2日	沧州市	青县	清州镇	青县茗杰建材销售有限公司	中国河北省沧州市青县南环东路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，堆放的物料苫盖不到位，物料泼洒严重，场地未落实扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日