

附件

沧州市献县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1280	6月25日	沧州市	献县	北洋村	北洋村刘宝库冲网厂	河北省沧州市献县	治污设施不正常运行	现场检查时发现,该企业有生产痕迹,发现问题:1.焊接工艺配有废气处理设施,收集管道连接处开裂;2.粘漆车间有粘好漆的产品正在晾干,粘漆工艺的废气收集罩已损坏;3.晾漆废气未按照环评要求进行收集处理。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1281	6月26日	沧州市	献县	本斋乡	献县鹏凯金属制品有限公司	中国河北省沧州市献县	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时企业停产,熔炼炉有余温,该厂熔炼炉和铝灰清灰工艺配有旋风除尘和布袋除尘,但铝灰车间破损处较多,厂外堆积大量铝灰,无防尘设施,该年产15000吨铝合金锭项目原料为铝锭熔炼,而现场堆放有废铝,原料发生变更。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门批准签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-02-1282	6月26日	沧州市	献县	本斋乡	献县恒基鑫金属有限公司	中国河北省沧州市献县	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时停产,近日内生产过,铝锭熔炼炉子有余温,铝锭熔炼炉配有布袋除尘,铝灰堆放在车间内,清灰工序配有重力除尘和布袋除尘,但重力除尘器上方有3个圆孔,其中2个圆孔开启中,粉尘可外溢,该厂2017年8月所做的年产15000吨铝合金锭项目要求原料为铝锭,现场检查车间堆放废铝,而现场堆放有废铝,原料发生变更。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门批准签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1283	6月26日	沧州市	献县	本斋乡后营村北开发区	云达金属制品有限公司	河北省沧州市献县	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该企业未在生产，但是熔炼炉有余温，近日生产过，该厂铝熔炼和铝灰清灰工艺配有旋风除尘和布袋除尘，但是铝灰车间有破损，车间未密封，该厂年产15000吨铝合金锭项目的现状评价报告中原料为铝锭，而现场堆放有废铝，原料发生变更。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-02-1284	6月27日	沧州市	献县	陈庄	献县陈庄马浦与泊头交界处一垃圾焚烧点	中国河北省沧州市泊头市G106(京广线)	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，该处垃圾堆在焚烧冒烟，另厂外西侧有大面积焚烧痕迹。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月10日
HB-02-1285	6月27日	沧州市	献县	陈庄	河北昊鑫环保设备科技有限公司	河北省沧州市献县	未落实VOCs整治要求	现场检查时未在生产，现场有生产痕迹，喷漆房内有喷好漆的产品正在晾干，厂房内有油漆味，喷漆房顶部有两个排气口，但是排气管道未接入废气处理设施，侧吸口接入废气处理设施，现场废气设施未运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1286	6月27日	沧州市	献县	陈庄	献县陈庄大王庄建筑材料堆场	中国河北省沧州市献县G307(歧银线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，厂区堆放的砂石料和石灰料未苫盖，料场内石料筛选机无配套除尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1287	6月27日	沧州市	献县	陈庄镇马铺	沧州鸿翔除尘设备有限公司	河北省沧州市泊头市G106(京广线)	工业粉尘无组织排放	现场调查时,该厂生物质烘炉有温度,企业生产过,现停产;企业有两条喷塑线,其中一条位于企业厂区南侧,车间地面上堆积有较多的粉尘,部分粉尘通过排风扇排放至外环境,生物质锅炉炉渣倾倒在厂区外面。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-1288	6月26日	沧州市	献县	城区	献王机械有限责任公司	中国河北省沧州市献县东升路	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产,燃煤锅炉已拆除,企业一偏僻库房内,有油漆及喷漆漆枪,漆枪内有油漆,库房外露天有喷漆过痕迹,厂房内堆放着喷完漆产品,企业无任何喷漆废气设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1289	6月27日	沧州市	献县	郭镇双西坦村	沧州天虹精密机械有限公司	中国河北省沧州市献县	未落实VOCs整治要求	现场检查时未生产,有生产迹象,暖器片粉碎和抛光机接入布袋除尘设施,但原料进料、出料及传输带未密闭,无防尘、除尘设施,厂内地面积尘较多;厂房内有一车间堆放着喷过漆的产品,库房里有油漆桶,另在厂房角落发现喷漆气泵、喷漆架、垫子及废漆桶,喷漆设施还未安装。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1290	7月1日	沧州市	献县	郭庄古里村	献县超峰汽车修理厂	中国河北省沧州市献县G307(歧银线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时该修理厂正在生产,喷漆房内正有喷漆的车子在晾漆,该漆房未落实废气处理设施,厂区内有喷漆味。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1291	6月27日	沧州市	献县	郭庄镇	献县双兴玛钢厂	中国河北省沧州市献县	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现,该企业正在生产,成品浸漆工艺未安装VOCs治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1292	7月1日	沧州市	献县	郭庄镇	河北亿安精密铸造有限公司	中国河北省沧州市献县G307(歧银线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,职工宿舍旁1.2吨/h燃煤锅炉,旁边堆放着煤,锅炉管道未拆除可使用,现场未用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1293	7月1日	沧州市	献县	郭庄镇古里庄	献县东方铸造有限公司	河北省沧州市献县	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该公司正在生产,粘漆工艺未落实VOCs治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1294	6月27日	沧州市	献县	郭庄镇西双坦村	沧州天瑞玛钢有限公司	中国河北省沧州市献县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，现场企业生产中，2个浇注车间未安装废气处理设施，厂内露天有4个产品抛桶，无除尘设施，厂内有水性漆原料桶及浸漆桶，无废气处理设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-1295	7月1日	沧州市	献县	韩村	沧州市韩村候陵屯村明辉建材堆场	中国河北省沧州市献县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该堆场的原料露天堆放未采取有效防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1296	7月1日	沧州市	献县	韩村镇北张白村	献县韩村镇北张白村085乡道旁建筑工地物料堆场	河北省沧州市献县L十三省道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该建筑工地物料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1297	6月29日	沧州市	献县	河城街道	乾坤建筑器材厂	中国河北省沧州市献县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场未生产，部分设备已拆除，厂内原料堆未清理，正在搭建厂房，厂内堆放的砂石原料部分未落实防尘设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日
HB-02-1299	7月1日	沧州市	献县	河城街道东八屯	献县东八建筑机械厂	河北省沧州市献县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该厂未生产，现场有2台1吨以下的燃煤锅炉，管道未拆除，锅炉未移位，可使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1300	6月29日	沧州市	献县	河城街道西八屯	献县永顺玛钢厂	中国河北省沧州市献县	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业正在生产，企业熔炼、浇注配有布袋除尘设施，企业有2个浸漆车间，其中一处正在生产，旁边堆放着浸漆产品，无废气处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1301	6月29日	沧州市	献县	河城街镇	献县环卫设备有限公司旁钢管厂	中国河北省沧州市献县	未落实VOCs整治要求	现场检查时，钢管网浸漆存在生产过的迹象，现场有浸漆缸1个，堆放着浸漆产品，无配套废气处理设施，无环保手续，厂外弥漫刺激性气味。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1302	7月1日	沧州市	献县	河城街镇东八屯	河北庆隆裕科技发展有限公司	河北省沧州市献县	工业粉尘无组织排放	现场调查时，该公司正在生产，3台中频炉正在熔炼中，3个集气罩均未置于中频炉上方，熔炼废气未经有效收集处理，无组织排放，露天清砂未落实防尘措施，工业粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-1303	7月1日	沧州市	献县	河城街镇河城街村	献县高天铸造厂	中国河北省沧州市献县G307(歧银线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时正在生产，存在的问题：1.办公室旁有1台1蒸吨以下的燃煤锅炉，锅炉旁堆放着煤，现场未使用；2.车间正在浇注生产，粉尘无组织排放，车间粉尘弥漫。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1304	6月30日	沧州市	献县	淮镇刘庄	献县淮镇刘庄欧尚造型	河北省沧州市献县泊淮路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该欧尚造型理发店有1台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉正在使用中，未淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1305	6月30日	沧州市	献县	淮镇桑元屯	元屯及天亮器材厂	河北省沧州市献县L十三省道	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时，该厂未在生产，现场有原料和成品，喷台自带滤芯，未接入布袋除尘。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1306	6月30日	沧州市	献县	淮镇桑元屯	元屯及金柱器材厂	河北省沧州市献县L十三省道	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场调查时未生产,但喷塑流水线烘箱有余温,有原料、成品,有生产过的痕迹,正在办理环保手续,未落实两断三清。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日
HB-02-1307	6月30日	沧州市	献县	淮镇桑元屯	献县淮镇桑元屯物料堆场	河北省沧州市献县L十三省道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场调查时,该物料堆场部分堆放的物料露天堆放,未落实防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1308	6月26日	沧州市	献县	乐寿镇	沧州志光气车工具有限公司	中国河北省沧州市献县	未落实VOCs整治要求	现场检查时,正在生产,无环保手续,生产中1台正在生产的喷涂设备产生的废气未收集进入布袋除尘设施,电烘箱未安装VOCs废气处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1309	6月28日	沧州市	献县	乐寿镇	献县乐寿镇育才中心校国道106旁边物料堆场	河北省沧州市献县G106	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该物料堆场堆放的石灰堆、砂石堆均未落实防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1310	6月30日	沧州市	献县	桑元屯	沧州市献县淮镇桑元屯美容店	中国河北省沧州市献县L十三省道	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该店有一台200公斤水暖煤炉未拆除,管道也未切割。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1311	6月29日	沧州市	献县	商林乡	水牛店朱玉合板厂	中国河北省沧州市献县古御南路	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产,现场原料砂石、成品未清理,砂石有防尘设施,水泥搅拌设备,料仓未拆除,通电可生产,搅拌机下有湿的水泥,2台水泥罐未拆除,该企业正在建厂房,申请提升改造。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日
HB-02-1312	6月29日	沧州市	献县	商林乡黄百户	商林乡黄百户料场	河北省沧州市献县G106(京广线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场调查时,该物料堆场堆放的黄砂未苫盖,未落实防尘措施,筛分机未安装喷淋设施,物料仓里还有剩余的砂石,筛分机通电可运行。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1313	6月30日	沧州市	献县	十五级乡	献县三龙铸造厂	献县十五级乡小营村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产,但该厂废砂露天堆放,未落实防尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1314	6月30日	沧州市	献县	十五级乡大董庄村	献县军成玛钢铸造有限公司	河北省沧州市献县	未落实VOCs整治要求	现场调查时，该公司未在生产，车间内有正在粘漆的产品，未落实VOCs处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1315	6月30日	沧州市	献县	十五级乡付庄	献县付庄秀海铸造厂	河北省沧州市献县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场调查时，该厂未在生产，有1台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1316	6月30日	沧州市	献县	十五级乡尹店一分村	献县恒兴玛钢厂	河北省沧州市献县	未安装治污设施	现场检查时发现，该厂未在生产，有2台滚筒清砂设备，未按要求安装除尘设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-1318	6月28日	沧州市	献县	小平王乡	小平王乡朱二青拔丝厂	中国河北省沧州市献县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场朱二青拔丝厂设备已拆除，但原厂改为水泥砖厂，无环保手续，现场堆放有砂石原料及水泥砖成品，砂石原料未落实除尘设施，水泥砖生产线料仓内有原料，搅拌混料处无配套除尘设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日
HB-02-1319	6月28日	沧州市	献县	小平王乡	献县小平王乡齐庄钢筋厂	中国河北省沧州市献县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该厂有一个0.1蒸吨的燃煤锅炉，未使用，但管道未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1320	6月28日	沧州市	献县	小平王乡东村	彭阳子水泥板厂	河北省沧州市献县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场调查时,该厂未生产,现场有石子、沙子2堆,上面有彭布覆盖,现场有新生产的水泥板23块,水泥板上写有日期,最近的日期是6月4日上午,现场有搅拌机1台,里面的水泥还未干。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日
HB-02-1321	6月28日	沧州市	献县	小平王乡东贾庄桥村	献县文辉新型建材有限公司	中国河北省沧州市献县	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产,隧道窑生产中,原料为煤灰混泥土做砖,存在问题:1.现场隧道窑生产中,废气处理设施配有布袋除尘加碱液喷淋脱硫设施,设施运行中,喷淋液循环池液体经pH试纸测试显红色,脱硫设施未加碱,设施不正常运行;2.该厂原料堆场部分未苫盖。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-02-1322	6月28日	沧州市	献县	小平王乡东桥	彭春河煤场	河北省沧州市献县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场调查时,该煤堆场筛煤机未拆除,有2堆煤未清理掉。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日