

附件

长治市武乡县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-191	6 月 26 日	长治市	武乡县	丰州镇	武乡县看守所行政拘留所建筑项目	中国山西省长治市武乡县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该建筑工地正在施工，料堆未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 10 日
SX-02-192	6 月 26 日	长治市	武乡县	丰州镇聂村	丰州镇聂村 4 号取土场	山西省长治市武乡县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该取土场未生产，物料堆场未落实扬尘治理措施，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-195	6月27日	长治市	武乡县	洪山镇湾则村	武乡县华建建材有限公司	山西省长治市武乡县西东线	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时，企业正常生产。发现问题如下问题：1. 砂石分类工艺布袋除尘设施运行不正常，粉尘未完全吸入布袋内，直排外环境；2. 厂区路面未硬化；3. 石料加工过程传输带和密闭罩存在泄漏情况，导致扬尘散发；4. 加工后的石料未完全苫盖。	加强修复绿化，采取减尘抑尘综合整治措施。	7月15日
SX-02-196	6月28日	长治市	武乡县	监漳镇北社村	北社村搅拌站	山西省长治市武乡县上韩线	未安装治污设施	现场检查时，企业未生产。发现以下问题：1. 企业未能提供环保审批手续；2. 生产设备没有配套粉尘收集治理设施；3. 原料堆露天堆放，未落实防尘抑尘措施。	未经审批的项目完成整改并取得相关手续后，方可恢复生产；按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SX-02-197	6月28日	长治市	武乡县	蟠龙镇	山西太岳煤炭运销有限公司新柳发运站	山西省长治市武乡县 X651(胜利大道)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该发运站正在建设当中。存在问题：钢架结构露天喷漆，未落实 VOCs 防治措施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
SX-02-198	6月28日	长治市	武乡县	蟠龙镇温庄村	山西潞安温庄煤业有限责任公司	山西省长治市武乡县 X651(胜利大道)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查，企业正常生产。主要存在问题：1. 存在两台清单外（在当地淘汰清单内，但在部推送资料清单外）燃煤锅炉，分别为 10 蒸吨、6 蒸吨，供水管路已切段，设备已查封，但设备主体和脱硫脱硝除尘设施均为拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日