

附件

石家庄晋州市督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-077	7月5日	石家庄市	晋州市	东里庄镇	道路施工工程	中国河北省石家庄市晋州市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现：该施工工地渣土露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-078	7月6日	石家庄市	晋州市	东里庄镇安家庄村	晋州市润泽纺织有限公司	河北省石家庄市晋州市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现：门卫室发现一台燃煤锅炉（0.12蒸吨），烟道尚未拆除，具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-079	6 月 26 日	石家庄市	晋州市	东里庄镇安家 庄工业区	石家庄市韩 朴金属制品 有限公司	河北省石家 庄市晋州市	治污设施 不正常运 行	现场检查时正在生产， 存在以下问题：1. 制芯 工序配套的集气罩集气 效果不佳，部分烟尘无 组织排放；2. 制芯工序 配套的振动袋式除尘器 内未安装布袋；3. 抛丸 工序配套的布袋除尘器 收集的粉尘露天堆放； 4. 包装车间电焊加工工 序未设置废气收集装 置。	按环评批复或排污许可证 要求安装治污设施，并确保 正常使用。	7 月 15 日
HB-02-080	6 月 30 日	石家庄市	晋州市	马于镇北冻光	晋州市润丰 阀门厂	河北省石家 庄市晋州市 G307(歧银 线)	未安装治 污设施	现场检查时正在生产， 存在以下问题：1. 项目 环评未允许设立焊接工 序，擅自设立气焊工序， 焊接废气未配套废气收 集净化设施；2. 配件上 漆后未烘干直接放置于 大门敞开的车间自然风 干，挥发性有机气体未 收集处理，无组织排放。	按环评批复或排污许可证 要求安装治污设施，并确保 正常使用。	7 月 15 日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-081	6 月 30 日	石家庄市	晋州市	马于镇北辛庄	晋州市北辛庄铸造厂	中国河北省石家庄市晋州市 X003	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时正在生产，造型车间配套的粉尘收集管道与袋式除尘设施连接处为三通管道，粉尘可经过该三通管直接排放到外环境。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7 月 15 日
HB-02-082	7 月 3 日	石家庄市	晋州市	东里庄镇安家庄村	晋州市金润纺织有限公司	中国河北省石家庄市晋州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，存在主要问题：1. 开花工序配套的 5 个沉降室滤网破损严重，纤棉尘直接外排外环境，降尘室外有堆积有大量的棉絮；2. 梳棉工序配套的降尘器窗户敞开，车间飞花直排外环境。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7 月 15 日
HB-02-083	7 月 6 日	石家庄市	晋州市	东里庄镇安家庄村	晋州市和泰宏纺织有限公司	河北省石家庄市晋州市朝阳路	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，抓棉、粗纱、细纱等工序未根据环评批复进行车间密闭，纤维粉尘无组织排放到外界环境，车间外有大量白色纤维粉尘堆积。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7 月 15 日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-084	7月6日	石家庄市	晋州市	东里庄镇安家庄村	晋州市佳润纺织厂	中国河北省石家庄市晋州市G307(歧银线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现：厂区杂物间内设有一台燃煤锅炉（约0.2蒸吨），烟道和蒸汽管道未拆除，具备恢复使用的可能。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-085	7月4日	石家庄市	晋州市	槐树镇	晋州市槐树镇中学建筑工地	中国河北省石家庄市晋州市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，物料露天堆放未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-086	7月4日	石家庄市	晋州市	槐树镇龙头村	晋州市富达织布厂	中国河北省石家庄市晋州市X004	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现：厂区杂物间发现一台取暖用燃煤锅炉（约0.12蒸吨），烟道未切断，具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-087	7月4日	石家庄市	晋州市	槐树镇龙头村	龙头车床	河北省石家庄市晋州市X004	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现一燃煤锅炉（0.12蒸吨），管道未拆除，燃煤锅炉旁堆积有煤炭，具备使用功能。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-088	6月26日	石家庄市	晋州市	晋州经济开发区	佰斯特集团 建筑工地	河北省石家庄市晋州市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该项目正在施工，物料未实现全苫盖，道路未硬化，扬尘严重	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-089	7月1日	石家庄市	晋州市	营里镇鲁家庄	石家庄金汇 电缆厂	河北省石家庄市晋州市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时正在生产，在厂区杂物间发现一台燃煤锅炉（0.2蒸吨），管道尚未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-090	6月30日	石家庄市	晋州市	马于镇吕家营村	晋州市冀粮 商贸有限公司	中国河北省石家庄市晋州市 X003	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该公司大门右侧角落有一台小型燃煤供热锅炉（0.12吨），烟道未拆除，具备使用功能。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-091	6月27日	石家庄市	晋州市	小樵镇七给村	七给村焚烧 点	中国河北省石家庄市晋州市	焚烧垃圾或树叶	现场检查发现：田间有工业垃圾焚烧，主要是棉类物质。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-092	7月5日	石家庄市	晋州市	桃园镇	晋州市鸿润汽车服务部	河北省石家庄市晋州市Y251	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现一台燃煤锅炉（0.12吨），但锅炉烟道和管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-093	6月26日	石家庄市	晋州市	晋州镇通达路	晋州市小夏钣金烤漆部	河北省石家庄市晋州市G307(歧银线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产，喷漆房未配套VOCs净化设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-094	6月30日	石家庄市	晋州市	马于镇西队村西	西队村西垃圾焚烧点	中国河北省石家庄市晋州市G307(歧银线)	焚烧垃圾或树叶	马于镇西队村西有垃圾露天焚烧。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月10日
HB-02-095	6月27日	石家庄市	晋州市	小樵镇	王桂苗砂石堆场	河北省石家庄市晋州市S039	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现：一沙石料堆场物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-096	7月2日	石家庄市	晋州市	晋州镇宿村村北	宿村村北施工工地	中国河北省石家庄市晋州市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查正在施工，渣土挖掘机正在作业，存在以下问题：1. 未采取湿法作业，扬尘严重；2. 渣土运输车辆未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-097	7月7日	石家庄市	晋州市	循环工业园区	孙家庄村北道路施工工程	中国河北省石家庄市晋州市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查正在施工，道路两旁土方露天堆放未苫盖，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-098	7月1日	石家庄市	晋州市	营里镇	石家庄点瑞建筑公司工地	中国河北省石家庄市晋州市X058(回新线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该工地正在施工作业，存在以下问题：1. 挖掘机土方作业过程中未采取湿法作业；2. 大量土方露天堆放，未采取有效防治扬尘措施；3. 建筑工地未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-099	7月1日	石家庄市	晋州市	营里镇	营里村金世纪电缆建筑工地	河北省石家庄市晋州市X058(回新线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现正在作业，砂土堆均未苫盖防尘网，未采取有效防治扬尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-100	7月1日	石家庄市	晋州市	营里镇大尚村	河北众缆线缆有限公司	河北省石家庄市晋州市X004	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产，，存在以下问题：两台挤出机中有一台未按环评批复加装集气罩。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-02-101	7月8日	石家庄市	晋州市	晋州镇赵位乡	晋州市楼底村志民加油站	中国河北省石家庄市晋州市Y251	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时正在营业，未安装油气回收装置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-102	7月3日	石家庄市	晋州市	周家庄段路南	晋州市华远纺织有限公司	中国河北省石家庄市晋州市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现一台小型取暖炉（0.1蒸吨），烟道等设施均未拆除，具备使用条件。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-103	7月5日	石家庄市	晋州市	总十庄镇	总十庄镇无名废塑料加工点	河北省石家庄市晋州市S392(衡井线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现一台燃煤锅炉（0.12蒸吨），烟道未拆除，供热管道部分拆除，具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-104	7月5日	石家庄市	晋州市	总十庄镇	肖明锁沙场	河北省石家庄市晋州市S392(衡井线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现一台燃煤锅炉（0.1蒸吨），管道未拆除，具备使用功能。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-105	7月5日	石家庄市	晋州市	总十庄镇石碑庄村	晋州市祥星木材加工厂	河北省石家庄市晋州市S392(衡井线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现一台燃煤锅炉（0.1蒸吨），管道未拆除，具备使用条件。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日