

附件

长治市襄垣县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-163	8月2日	长治市	襄垣县	王桥镇	滨河西路建设项目	山西省长治市襄垣县 S102	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，发现问题：未采取湿法作业，出入口车辆未采取洒水抑尘措施，工地周围未采取围挡措施，物料未苫盖，粉尘无组织排放严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-164	8月2日	长治市	襄垣县	王桥镇西山底村	新建富垣大道（西山底至G208）道路工程第一标段工地	山西省长治市襄垣县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，发现问题：工地周围未采取围挡措施，物料未苫盖，粉尘无组织排放严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-165	8月1日	长治市	襄垣县	古韩镇东南上村	襄垣县开元西街开通一期工程施工工地	山西省长治市襄垣县新建西街辅路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，发现问题：建筑工地未落实“六个百分百”措施，未采取湿法作业，出入口车辆未采取洒水抑尘措施，物料未苫盖，粉尘无组织排放严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-166	8月1日	长治市	襄垣县	古韩镇	渣土车（晋D65853）	山西省长治市襄垣县古韩大道辅路	渣土车覆盖不完全	现场检查时该渣土车行驶在古韩大道，车牌号晋D65853，未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
SX-04-167	8月1日	长治市	襄垣县	夏店镇	新夏店镇夏店村LNG加气站项目工地	山西省长治市襄垣县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，发现问题：未采取湿法作业，出入口车辆未采取洒水抑尘措施，物料未苫盖，粉尘无组织排放严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-168	8月1日	长治市	襄垣县	夏店镇白草坪村	襄垣县恒祥焦化有限公司	山西省长治市襄垣县	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，发现问题：现场检查时筛焦工段生产设施露天放置未安装粉尘收集治理设施，焦炭出料口也未安装粉尘收集治理，工业粉尘无组织排放明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
SX-04-169	8月1日	长治市	襄垣县	王家庄村	王家庄村生活垃圾焚烧	山西省长治市襄垣县	焚烧垃圾或树叶	现场检查时发现王家庄村正在焚烧生活垃圾堆，浓烟滚滚。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	8月10日
SX-04-170	7月30日	长治市	襄垣县	富阳工业园区	襄垣县国能建材有限公司	山西省长治市襄垣县古韩大道	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，发现问题：废料回收球磨机未配套除尘设施，车间窗户和大门未关闭，车间地面和设备积尘明显，生产过程中粉尘无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-171	7月30日	长治市	襄垣县	富阳工业园区	长治市互通汽贸有限公司	山西省长治市襄垣县古韩大道	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业正在生产，发现问题：刮腻子后车辆晾干期间喷漆房小门打开，未密闭作业，VOCs 无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日
SX-04-172	7月29日	长治市	襄垣县	东外环与襄八线交叉口	太焦高铁施工工地	山西省长治市襄垣县新建东街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时工地正在施工，发现问题：1. 建筑工地未采取湿法作业；2. 出入口车辆未采取洒水抑尘措施；3. 物料未苫盖；4. 现场露天筛分黄土，未采取防尘措施。粉尘无组织排放严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-173	7月29日	长治市	襄垣县	王桥镇	县道王南线第九标段道路改造工程	山西省长治市襄垣县东外环	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，发现问题：1. 未采取湿法作业；2. 出入口车辆未采取洒水抑尘措施；3. 物料未苫盖；4. 现场水浇石灰露天操作。粉尘无组织排放。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-174	7月29日	长治市	襄垣县	古韩镇	襄矿集团家属楼B区施工项目	山西省长治市襄垣县学府路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，发现问题：1. 现场露天电焊；2. 沙土堆场未覆盖；3. 出入口车辆未采取洒水抑尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-175	7月29日	长治市	襄垣县	古韩镇	渣土车（冀E50653）	山西省长治市襄垣县府前路104	渣土车覆盖不完全	现场检查时该渣土车未覆盖，行驶路线是府前路，车牌号冀 E50653。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-176	7月29日	长治市	襄垣县	北底乡土合村桃岭村	襄垣县恒垣建材有限公司	山西省长治市襄垣县襄段线	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业未生产,发现问题:该单位新建一条商用混凝土生产线,但混凝土搅拌机未配套除尘装置,车间地面、设备表面积尘严重;进料口未采取防尘措施,露天操作;部分堆料场未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
SX-04-177	7月29日	长治市	襄垣县	北底乡土合村	襄垣县磊鑫建材有限公司	山西省长治市襄垣县襄段线	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时该企业未生产,发现问题:1.部分物料堆场未覆盖;2.进料口未完全密闭,未采取防尘措施;	调查核实,责令整改,并依据《大气污染防治法》第一百一十七条处罚。	8月15日
SX-04-178	7月29日	长治市	襄垣县	北底乡东岸底村	渣土车(晋L47558、晋D46512、京G55944)	山西省长治市襄垣县襄段线	渣土车覆盖不完全	现场检查时多辆渣土车未覆盖,行驶在657县道,牌照晋L47558、晋D46512.京G55944.无牌照。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
SX-04-179	7月29日	长治市	襄垣县	北底乡东岸底村	新建东外环(北底至上王段)工程	山西省长治市襄垣县襄段线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工,建筑工地未落实“六个百分百”措施,出入口车辆未采取洒水抑尘措施,工地周围未采取围挡措施,现场有混凝土露天搅拌,物料未苫盖,粉尘无组织排放严重。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-180	7月29日	长治市	襄垣县	北底乡滨河西路	漳河北底游园建设项目	山西省长治市襄垣县段襄线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，发现问题：1. 工程项目场地四周无围挡；2. 渣土堆均未覆盖；3. 运往该工地的渣土车均未覆盖，均无牌照。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-181	7月28日	长治市	襄垣县	夏店镇合漳村	襄垣县盛翔煤业有限公司	山西省长治市襄垣县	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业未生产，发现问题：煤矸石出料口未采取防尘措施，地面积粉明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
SX-04-182	7月28日	长治市	襄垣县	夏店镇范家岭村	夏店车站（火车站）工地堆场	山西省长治市襄垣县G208(二长线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该堆场未采取任何防尘措施，地面积尘多，扬尘隐患严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-183	7月27日	长治市	襄垣县	西营镇西营村	西营镇新农村小区建设项目	山西省长治市襄垣县王襄线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，发现问题：1. 现场混凝土和筛分均露天操作，未采取任何防尘措施；2. 沙石堆料场均未覆盖；3. 整个工地四周未设置围挡。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-184	7月27日	长治市	襄垣县	善福乡赵家烟村	襄垣县善福乡赵家烟利清预制厂	山西省长治市襄垣县 S102	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，发现问题：原料及搅拌机车间未完全封闭，生产过程中产生的粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
SX-04-185	7月27日	长治市	襄垣县	古韩镇西河底村	渣土车（晋L51626）	山西省长治市襄垣县长兴路	渣土车覆盖不完全	现场检查时，发现渣土车正在北外环向长兴路行驶，车牌号晋 L51626，发现问题：该渣土车未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
SX-04-186	7月27日	长治市	襄垣县	下良镇西故县村	山西潞安集团华润煤业有限公司	山西省长治市襄垣县	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业未生产，发现问题：传送带未完全封闭，地面煤灰积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
SX-04-187	7月26日	长治市	襄垣县	善福乡善福村	山西襄垣七一善福煤业有限公司	山西省长治市襄垣县 S102	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业未生产，企业正在技改，发现问题：1.主斜井出煤口传送带未密闭，基建煤散落地面，未采取防尘措施；2.竖井基建产生煤，未密闭，也未采取防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日