

附件

沧州市孟村回族自治县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-516	9 月 14 日	沧州市	孟村回族自治县	宋庄子乡	孟村回族自治县环宇管件扣件有限公司	中国河北省沧州市孟村回族自治县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，电炉内有原料，业主表示昨晚有生产过，但翻砂及抛丸生产线配套的除尘器周边粉尘无组织排放明显。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9 月 30 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-517	9月10日	沧州市	孟村回族自治县	希望新区	河北巨擎管道制造有限公司	中国河北省沧州市孟村回族自治县 S283	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业在生产，存在问题：聚氨酯充填工序及 PE 管生产工序共用一套废气收集处理设施，由于聚氨酯充填工序距离处理设施约 50 米，引风机功率不够，且车间窗户破损，车间内空气对流较强，导致有机废气收集不完全。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-518	9月10日	沧州市	孟村回族自治县	孟村镇	团结路与兴武大街交叉处无名木材加工点	中国河北省沧州市孟村回族自治县兴武大街	未安装治污设施	该木材加工点位于中国石化加油站对面，现场检查时正在生产，现场有一台锯木机，锯木机旁有原料和产品，有生产痕迹，存在问题：锯木机露天生产，无遮挡，无废气收集处理设施，生产过程造成粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-519	9月10日	沧州市	孟村回族自治县	孟村镇	团结路279号孟村电力职工活动中心对面砂石料场	中国河北省沧州市孟村回族自治县兴武大街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该砂石料场未作业，存在问题：无顶棚无围挡，砂石料未苫盖，无喷淋设施，易引起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-520	9月8日	沧州市	孟村回族自治县	高寨镇	孟村回族自治县高猛布料机厂	中国河北省沧州市孟村回族自治县毛涨线	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 喷漆车间密闭不完全，车间外治理设施及地面上有漆痕；2. 废气处理设施采样口未密闭，呈打开状态。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-521	9月7日	沧州市	孟村回族自治县	牛进庄乡	孟村回族自治县鹏翔沙石料经销处	中国河北省沧州市孟村回族自治县毛张线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业制水泥管正在生产，混浆工段未生产，存在问题：1. 厂区内原料露天存放，未采取覆盖措施，无喷淋设施；2. 混浆机进料口密闭不完全，无喷淋等降尘设施，混浆机周边粉尘无组织溢散痕迹明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-522	9月5日	沧州市	孟村回族自治县	辛店镇	辛店集贸市场附近露天焚烧垃圾	中国河北省沧州市孟村回族自治县	露天焚烧	现场检查时，辛店集贸市场附近正在露天焚烧垃圾。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
HB-07-523	9月5日	沧州市	孟村回族自治县	滕千线	河北泽发管道设备有限公司	中国河北省沧州市孟村回族自治县滕千线	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，存在问题：打磨工序在密闭车间内操作，产生的粉尘通过排气扇排到一个由砖块砌的烟囱后，再由集气罩收集至废气处理设施处理，但砖块烟囱与集气罩之间有较大缝隙，车间外地面及集气罩顶棚均有粉尘无组织逸散痕迹。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日