

附件

衡水市故城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-498	9月20日	衡水市	故城县	河北省衡水市故城县高新技术产业开发区扬帆大街西侧	年产1300吨新型环保可降解包装材料项目一期（故城县乐源包装科技有限公司）	中国河北省衡水市故城县扬帆大街	治污设施不正常运行	现场检查情况：1. 现场检查时该企业正在生产；2. 该项目分两期建设，环评要求各工序安装集气罩，收集非甲烷总烃类废气，生产车间负压运行，经15米高空排气筒排放。存在问题：1. 成型车间在生产时，生产车间未封闭，未按环评要求形成负压状态，部分工序有机废气自由排放在车间内，车间存在刺鼻气体，飘逸到自然环境；涉及污染防治设施不健全；2. 离子装置+uv光氧催化装置运行，但是光氧灯管有8根未亮或损坏；涉及污染防治设施不正常运行；3. 按要求两套废气处理装置应各安装一根15米排气筒，现场实际安装一根，涉及污染防治设施不健全；4. 印刷车间的废气处理设施安装活性炭和uv离子处理设施，危险废物收集记录无活性炭收集记录。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日