

## 附件

### 石家庄市长安区督办问题清单

| 编号        | 检查时间   | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称               | 污染源地址              | 问题类型             | 现场问题情况详述                                                                                                                                       | 整改要求                                                  | 完成时限   |
|-----------|--------|------|-----|------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| HB-09-101 | 10月10日 | 石家庄市 | 长安区 | 高营镇        | 石家庄市第15中学建设项目           | 中国河北省石家庄市长安区御城路23号 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时发现，该工地正在施工，存在问题：1. 无任何防尘抑尘措施；2. 施工单位没有采取湿法作业；3. 主要道路没有硬化，所有裸土均未覆盖，施工现场积尘严重。                                                               | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 10月31日 |
| HB-09-102 | 10月12日 | 石家庄市 | 长安区 | 高营镇        | 石家庄国龙房地产开发有限公司承建龙溪城项目工地 | 中国河北省石家庄市长安区       | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查是发现，该工地正在施工，未采取防尘降尘措施，问题突出，主要问题：1. 水泥罐车直接驶入施工现场，没有进行车辆冲洗喷淋；2. 工地没有车辆冲洗装置，固定喷淋装置等防尘抑尘设施；3. 施工现场主要道路没有硬化，路面积尘严重；4. 挖土作业中没有采取湿法作业；5. 大量裸土未覆盖。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称       | 污染源地址                          | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                                         | 整改要求                                                                                        | 完成时限   |
|-----------|-------|------|-----|------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HB-09-103 | 10月2日 | 石家庄市 | 长安区 | 南村镇        | 宏鑫建材厂           | 中国河北省<br>石家庄市裕华区<br>G307(歧银线)  | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。                                                                                      | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 10月31日 |
| HB-09-104 | 10月1日 | 石家庄市 | 长安区 | 南村镇        | 河北思拓建材有限公司长安分公司 | 中国河北省<br>石家庄市长安区南村镇<br>大丰屯村南路东 | 未安装治污设施       | 现场检查时发现,该企业正在生产,存在以下问题:1.新增破碎设备两套,一套无粉尘收集设施,一套布袋除尘设施收集效果差,有明显积尘;2.挤塑机VOC处理设施收集不完善;3.切割工序三处六点位无粉尘收集设施,一处有收集设施未连接。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。                                                     | 11月15日 |

| 编号        | 检查时间  | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称         | 污染源地址                               | 问题类型                  | 现场问题情况详述                                                               | 整改要求                                                                                        | 完成时限   |
|-----------|-------|------|-----|------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HB-09-105 | 10月2日 | 石家庄市 | 长安区 | 南村镇        | 董志强彩钢厂            | 中国河北省<br>石家庄市长<br>安区 S101           | 未落实 VOCs<br>整治要求      | 现场检查发现，该企业未生产，存放大量喷漆后活动板房，发现其中有十多间活动板房有明显露天喷漆痕迹，无污染防治措施和设备。            | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。        | 11月15日 |
| HB-09-106 | 10月9日 | 石家庄市 | 长安区 | 桃园镇        | 古城路东路吉利达物流园隔壁无名土堆 | 中国河北省<br>石家庄市桥<br>东区 S101(古城<br>东路) | 物料堆场未<br>落实扬尘治<br>理措施 | 现场检查时发现，该无名土堆位于古城东路吉利达物流园隔壁（东侧）没有任何覆盖，院内积尘严重，长度约 100 米，宽度约 35 米，高度约四米。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间   | 市    | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称               | 污染源地址                | 问题类型             | 现场问题情况详述                                                                                                          | 整改要求                                                                                        | 完成时限   |
|-----------|--------|------|-----|------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HB-09-107 | 10月9日  | 石家庄市 | 长安区 | 桃园镇        | 河北永联号物流有限公司             | 中国河北省石家庄市桥东区柳青街11    | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 现场检查时发现，该沙站正在经营，发现问题：1. 大部分物料没有存放至封闭库房内，有部分物料露天装卸；2. 主要道路积尘严重，无防尘抑尘措施；3. 部分运输车辆物料未覆盖。                             | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月31日 |
| HB-09-108 | 10月10日 | 石家庄市 | 长安区 | 西兆通镇       | 石家庄市瑞业建筑工程有限公司（天洲视界城工地） | 中国河北省石家庄市长安区十里铺大街21号 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时发现，该工地正在施工。存在问题：1. 雾炮机、车辆冲洗设备均未使用；2. 出土工序没有进行湿法作业；3. 主要道路没有硬化路面积尘严重。                                         | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。                                       | 10月31日 |
| HB-09-109 | 10月3日  | 石家庄市 | 长安区 | 长丰街道办      | 江苏省苏中建设集团股份有限公司         | 中国河北省石家庄市长安区悦城北区小学项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时发现，该工地正在施工，绝大部分裸露土堆未覆盖（面积超过500平方米），土方开挖没有采取湿法作业，施工现场积尘严重，雾炮机未连接进水管、围墙上固定喷水装置未使用，均在闲置状态，进出车辆冲洗场未开启，未实施净车出场措施。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。                                       | 10月31日 |