

附件

## 唐山市乐亭县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-542	6月11日	唐山市	乐亭县	汤家河镇	乐亭县金城铸造有限公司	河北省唐山市乐亭县胡汤线	未安装治污设施	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 打磨车间部分设备未配套粉尘收集和处理设施；2. 浇筑车间门窗开启。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-543	6月13日	唐山市	乐亭县	闫各庄镇 闫各庄村	乐亭县乐发塑料制品厂	河北省唐山市乐亭县乐北线	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，已具备环保相关手续，注塑废气配套有废气收集和处理设施（采用光氧化催化处理工艺）。存在问题：1 企业老板变更，现场无法提供废气验收监测报告和危废处理合同；2 现场车间没有实现全封闭。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-544	6月15日	唐山市	乐亭县	乐亭镇金融街122号 (乐亭镇蔡庄村)	乐亭县通达公路工程有 限公司	河北省唐山市乐亭县	工业粉尘 无组织排 放	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 混凝土生产车间上料输送带未加装抑尘罩；2. 沥青生产线报废料及成料出料口未采取抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-545	6月16日	唐山市	乐亭县	乐亭镇高各庄村	乐亭县铸恒机械加工厂	河北省唐山市乐亭县S362(乐港路)	未安装治 污设施	现场检查时工厂未生产，有之前生产记录，存在以下问题：焊接除尘设施到位但未安装，厂房窗户未封闭。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-546	6月16日	唐山市	乐亭县	汀流河镇丰庄村	乐亭县汇和机械厂	河北省唐山市乐亭县平青乐线	工业粉尘 无组织排 放	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 2号铸造车间浇筑工段侧吸废气收集不完全；2. 铸造砂输送带未密封；3. 筛砂车间未密闭，未配套污染防治设施，厂房内积尘较重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-547	6月16日	唐山市	乐亭县	汀流河镇	乐亭县铸升金属制品厂	河北省唐山市乐亭县平青乐线	工业粉尘 无组织排 放	现场检查时未生产，存在以下问题：打磨、切割机粉尘收集率低，地面有粉尘堆积。	安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-548	6月17日	唐山市	乐亭县	乐亭镇蔡庄村	唐山远大路桥工程有限公司	河北省唐山市乐亭县乐亭镇北大街	未安装治污设施	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 廊道输送管道和废混合料下料口仍未安装粉尘收集处理装置；2. 部分场地仍未硬化，场地砂石细颗粒堆积严重；3. 生产至今尚未取得环保审批手续。	安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理；完善环保相关审批手续。	7月15日
HB-01-549	6月18日	唐山市	乐亭县	乐亭城区工业聚集区	唐山大福食用油有限公司	河北省唐山市乐亭县	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，存在以下问题：1. 生物质锅炉实际燃料为废旧木材，无正规生物质燃料存放；2. 布袋除尘器后连接烟囱管道有缺口未实现密闭；3. 豆饼破碎工段设备进、出料口无除尘设施，厂房内积尘较重；4. 大豆压榨工段设备有烟尘排出，无除尘设施；5. 豆饼破碎及生物质锅炉无相关环保手续，环评中显示企业使用天然气锅炉。	安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-550	6月19日	唐山市	乐亭县	乐安街道办事处	乐亭县源鑫保温材料制造有限公司	河北省唐山市乐亭县	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业不在生产。配套有1台生物质锅炉。存在问题：泡沫成型工段光催化氧化设备未配备集气罩	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-551	6月19日	唐山市	乐亭县	乐亭经济开发区	唐山弘岩建材有限公司	河北省唐山市乐亭县S364	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业不在生产，沸腾炉上料和物料均堆放于钢结构仓库内，存在以下问题：1. 立磨上料输送带未建设密闭廊道；2. 烘干沸腾炉上料仍未安装除尘设施，粉尘无组织排放。	安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-552	6月20日	唐山市	乐亭县	汀流河镇	唐山京东实业集团乐亭县建材有限公司	河北省唐山市乐亭县平青乐线	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业不在生产，存在以下问题：1. 仍有部分物料露天堆放；2. 原料进料口未配套粉尘收集处理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-553	6月20日	唐山市	乐亭县	大相各庄乡后马村	河北诚成肥业股份有限公司	河北省唐山市乐亭县汀史线	工业粉尘无组织排放	现场检查时工厂检修未生产，存在以下问题：粉碎工段粉尘收集不完全，皮带输送带未完全密闭，车间地面有粉尘堆积。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-554	6月20日	唐山市	乐亭县	庞各庄乡庞东村	乐亭县鑫泓新型建材厂	河北省唐山市乐亭县富康街	工业粉尘无组织排放	现场检查时工厂生产中，存在以下问题：1 破碎、进出料口无收尘设备，有喷淋装置；2 皮带传送未密闭；3. 进料口门口及物料堆放场地地面未完全硬化，地面有粉尘堆积。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-555	6月21日	唐山市	乐亭县	乐亭经济开发区	唐山宝航机械制造有限公司	河北省唐山市乐亭县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业不在生产。存在的问题：1. 数控切割机粉尘收集口大部分被铁屑封堵，粉尘收集率低；2. 焊接机有2台，与环评不符，部分焊接工位未配套粉尘收集设施；3. 抛丸机铁磨球未收集，周边粉尘较多。	安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-556	6月21日	唐山市	乐亭县	乐亭经济开发区	唐山京宝涂料有限公司	河北省唐山市乐亭县	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业不在生产，环保手续已验收完成，分散机已密闭。存在的问题：1. 车间二下料口未安装VOCs收集设施，2. 车间二内1台分散机VOCs无集气罩，收集不完全。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-557	6月22日	唐山市	乐亭县	乐安街道办事处	唐山冀东果菜有限公司	河北省唐山市乐亭县院士街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查，正在进行污水管网建设施工，开挖的沙土露天堆放，无遮蔽措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日