

附件

唐山遵化市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-783	6月11日	唐山市	遵化市	兴旺寨乡 黄土岗村	遵化市中环 固体废弃物 综合利用有 限公司	河北省唐山 市遵化市	治污设施不 正常运行	现场检查时正在生产，存在以下问题：1. 生物质锅炉进料口废气未收集，废气无组织排放；2. 废气处理设施有两个，一个喷淋脱硫，一个布袋除尘，两者并联，现场检查时锅炉正在燃烧，但两套废气处理设施均未运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-784	6月12日	唐山市	遵化市	新店子镇 马店子村	遵化市鼎立 矿山机械厂	河北省唐山 市遵化市 G112(京环 线)	工业粉尘无 组织排放	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 该企业物料露天无序堆放，杂乱无章。2. 中频炉工序夜间运行，检查时未运行，且未按照环评要求对生产车间进行密闭，车间废气及粉尘无组织排放。3. 涉嫌企业生产过程中，中频炉所产生的废气向外界无组织排放污染环境。	安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-785	6月13日	唐山市	遵化市	堡子店镇	唐山市遵化 市堡子店镇 无名料场	河北省唐山 市遵化市	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现该处堆场物料未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-786	6月13日	唐山市	遵化市	堡子店镇	唐山市遵化 市堡东线无 名露天料场	河北省唐山 市遵化市堡 东线	露天矿山未 落实减尘抑 尘措施	无名料场，现场检查时发现该处露天矿山堆场无苫盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-01-787	6月13日	唐山市	遵化市	堡子店镇	遵化市大宇 精选厂	河北省唐山 市遵化市	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时该企业已停产，存在以下问题：物料露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-788	6月13日	唐山市	遵化市	堡子店镇	河北省隆盛生物质能源开发有限责任公司	河北省唐山市遵化市	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时企业未生产，有生产痕迹，发现问题以下：1.未按照环评要求安装大气污染治理设施；2.未取得排污许可证擅自投入生产；3.厂区内炭粉露天堆放，无遮盖。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-789	6月13日	唐山市	遵化市	堡子店镇孟家铺村	宏泰第二铁选厂	河北省唐山市遵化市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现该企业已停产，设备部分拆除，存在以下问题：大面积生产原料露天堆放，未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-790	6月13日	唐山市	遵化市	堡子店镇西新店子村	唐山市遵化市堡子店镇西新店子村无名料堆	河北省唐山市遵化市	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时发现存在以下问题：该处矿山堆场面积较大，无苫盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-01-791	6月13日	唐山市	遵化市	石门镇季庄子村	长来炉具厂	河北省唐山市遵化市	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场核查时未生产，存在以下问题：仍有部分设备未拆除到位。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-792	6月14日	唐山市	遵化市	西留村乡 学汉坨村	遵化市鼎盛 矿山机械厂	河北省唐山 市遵化市 S264	工业粉尘无 组织排放	督办突出问题，编号 7-T1062-HB，该企业对原督办问 题未整改到位，现场核查时发现 问题如下：1.生产车间未密闭， 生产废气不能有效收集。2.车间 地面工业粉尘堆积严重，工业粉 尘无组织排放。	安装、完善大气污染治理设施， 确保工艺过程所产生的粉尘或 气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-793	6月14日	唐山市	遵化市	东新庄镇 小马坊村	遵化市美华 宠物用品有 限公司	河北省唐山 市遵化市小 洪线	未落实 VOCs 整治要求	清单外企业，现场检查时该企业 正在生产，发现问题如下：1.喷 漆车间工人正在喷漆，未采取 VOCs 污染防治措施，生产废气无 组织直排外环境；2.点焊车间窗 户未关闭，未采取污染防治措 施，生产废气无组织直排外环 境。	含 VOCs 物料的生产、存储采用 密闭工艺或在有集气系统的密 闭空间进行，收集后的废气经 处理达标后排放。	7月5日
HB-01-794	6月15日	唐山市	遵化市	崔家庄乡	遵化市祥达 古典红木家 具有限公司	河北省唐山 市遵化市	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，发现该企业有一台 0.1 蒸吨锅炉。	严格按方案要求完成锅炉淘汰 或改造任务。	6月30日
HB-01-795	6月15日	唐山市	遵化市	崔家庄乡 东双城村	唐山遵化市 崔家庄乡东 双城村无名 料堆	河北省唐山 市遵化市	露天矿山未 落实减尘抑 尘措施	检查时发现露天矿山料堆大面 积未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存 或输送方式；块状物料入棚入 仓或建设挡风抑尘网，并采取 洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-796	6月15日	唐山市	遵化市	崔家庄乡 晏户新庄村	遵化市凯斯特机械厂	河北省唐山市遵化市G25(长深高速)	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产，存在以下问题：1.生产车间未密闭；2.车间内2台中频炉仅配备一台集气罩，收集设施不全；3.抛丸工序无大气污染防治设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-797	6月16日	唐山市	遵化市	遵化镇	遵化开元紫荆华府项目 建筑工地	河北省唐山市遵化市通华东街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现该建筑工地未落实六个百分百。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-798	6月16日	唐山市	遵化市	西留村乡 政府东	遵化市开明工贸有限公司	河北省唐山市遵化市	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业正常生产，存在以下问题：1.车间废气逸散严重；2.VOCs污染防治设施收集不到位，无法有效收集；3.焊烟收集设施简陋，无法有效收集。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-799	6月17日	唐山市	遵化市	侯家寨乡 北下营村	遵化生健繁荣机械配件有限公司	河北省唐山市遵化市	新发现清单外“散乱污”	清单外企业，现场检查时，该企业正在生产，发现问题如下：1.该企业中频炉废气收集处理设施未运行，中频炉尚有余温，生产车间未密闭，生产废气无组织排放；2.生产车间内粉尘无组织排放；3.该企业现场无法提供相关环保手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-800	6月17日	唐山市	遵化市	苏家洼镇 驸马寨村	遵化市驸马寨新鑫矿山机械配件厂	河北省唐山市遵化市	新发现清单外“散乱污”	清单外散乱污，现场检查时发现问题如下：1.生产车间未密闭，中频炉产生废气无组织排放。2.地面未硬化，工业粉尘较多。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-801	6月17日	唐山市	遵化市	苏家洼镇 上石河村	遵化市宏发弹簧厂	河北省唐山市遵化市	未落实VOCs整治要求	现场检查时未生产，存在以下问题：1.车间喷漆废气无收集设施，车间废气、VOCs无组织排放；2.淬火工序未有效收集，生产废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-802	6月17日	唐山市	遵化市	苏家洼镇 牛家岭村	遵化市华丰汽车配件厂	河北省唐山市遵化市	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产，有生产痕迹，存在以下问题：1.锻造工艺未设置废气收集处理设施，车间废气无组织排放；2.喷漆生产线未设置VOCs废气收集处理设施，喷漆废气无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-803	6月17日	唐山市	遵化市	苏家洼镇 牛家岭村西	遵化市牛家岭东方弹簧厂	河北省唐山市遵化市	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时企业未生产，存在以下问题：喷漆VOCs废气无收集措施，车间未密闭。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-804	6月17日	唐山市	遵化市	苏家洼镇 牛家岭村	遵化市现代 汽车钢板弹 簧厂	河北省唐山 市遵化市	清单内整改 类“散乱 污”未完 整改	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 锻造工艺无废气收集处理设施；2. 喷漆生产线未设置 VOCs 废气收集处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-805	6月17日	唐山市	遵化市	苏家洼镇 枣林庄村	遵化市国良 矿山配件厂	河北省唐山 市遵化市北 三环东路	治污设施不 正常运行	现场检查时企业正在生产，存在以下问题：1. 生产车间未密闭，生产废气无组织排放；2. 大气污染防治设施不正常运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-806	6月17日	唐山市	遵化市	西三里乡 乡下府村	遵化市星多 门业有限公司	河北省唐山 市遵化市	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业喷漆车间正在作业，存在以下问题：1. 喷漆车间未密闭；2. 车间内 VOCs 防治设施不正常运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-807	6月19日	唐山市	遵化市	石门镇八 户庄村	翔宇铁选厂	河北省唐山 市遵化市	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，大面积物料露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-808	6月19日	唐山市	遵化市	石门镇贾庄子村	遵化市东旺矿山机械厂	河北省唐山市遵化市	新发现清单外“散乱污”	现场检查时企业中频炉仍有余温，发现问题如下：1.生产车间未密闭，生产废气无组织排放；2.浇铸、打磨、切割工序无大气污染防治设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-809	6月19日	唐山市	遵化市	石门镇义井铺村	遵化市军峰机械有限公司	河北省唐山市遵化市S356(邦宽线)	新发现清单外“散乱污”	现场检查时企业未生产，存在以下问题：1.生产车间未密闭，车间生产废气无组织排放；2.生产废气收集不到位。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-810	6月20日	唐山市	遵化市	建明镇付家城村	李广友铁粉堆场	河北省唐山市遵化市S356	工业粉尘无组织排放	现场检查时，发现问题如下：1.企业料堆露天堆放，未苫盖；2.未设置水炮水雾装置；	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-811	6月20日	唐山市	遵化市	建明镇付家城一村	遵化市拓疆农业机械有限公司	河北省唐山市遵化市	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。发现问题如下：1. 企业未安装焊烟收集设施，焊烟无组织排放；2. 企业淬火工序废气收集设施未运行；3. 打磨工序未安装废气收集处理设施，生产废气无组织排放；4. 抛丸工序废气收集设施未运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-812	6月20日	唐山市	遵化市	建明镇	遵化市建明镇付家城村张辛兵无名作坊	河北省唐山市遵化市	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，发现问题如下：点焊车间无废气收集设施，车间未密闭，生产废气无组织排放。	安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-813	6月21日	唐山市	遵化市	党峪镇金山工业园	遵化市鼎泰建材有限公司	河北省唐山市遵化市	工业粉尘无组织排放	清单外企业，现场检查时该企业未生产，发现问题如下：料堆露天堆放未苫盖，未设置喷淋降尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-814	6月22日	唐山市	遵化市	堡子店镇	发达铁选厂	河北省唐山市遵化市	露天矿山未落实减尘抑尘措施	清单外企业，现场检查时，企业正在生产，发现问题如下：1. 大面积露天料堆未苫盖，未采取降尘措施；2. 物料传送带未采取密闭措施；3. 生产线未采取抑制扬尘措施；4. 地面脏乱差，生产废水直排外环境。5. 现场检查时企业无法提供相关环保手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-01-815	6月23日	唐山市	遵化市	地北头镇狼山关村	地北头镇狼山关村无名料堆	河北省唐山市遵化市彭李线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现问题如下：1. 该处料堆露天堆放，未苫盖。2. 该处料堆未落实减尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-816	6月24日	唐山市	遵化市	东新庄镇西梁子河村	遵化市东新庄三利矿山配件厂	河北省唐山市遵化市S264	工业粉尘无组织排放	信访投诉件，现场检查时该企业未生产，现场发现问题如下：1. 车间未密闭。2. 浇铸、打磨工序未安装大气污染防治设施，生产废气无组织排放。	安装、完善大气污染治理设施，确保工艺过程所产生的粉尘或气态污染物有效收集处理。	7月5日