

附件

保定市竞秀区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|-------------|-----------------|----------------------|-----------|--|---|--------|
| HB-08-304 | 9月22日 | 保定市 | 竞秀区 | 保定市西三环1566号 | 保定市中画美凯印刷有限公司 | 中国河北省保定市新市区天威西路4814号 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时发现,05胶装车间废气治理设施开关打开,但设备内光氧催化段灯管处于熄灭状态,现场触摸为常温;装订车间废气治理设施开关未打开,设备内光氧催化段灯管处于熄灭状态,现场触摸为常温。 | 调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。 | 10月31日 |
| HB-08-305 | 9月30日 | 保定市 | 竞秀区 | 富昌乡大祝泽村厂房 | 保定市庆泰成套电气设备有限公司 | 中国河北省保定市新市区建国路 | 工业粉尘无组织排放 | 信访投诉情况部分属实。该单位手工喷塑台设有布帘,检查时喷塑台正在作业,布帘未关上,现场有少量无组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 10月15日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|---------------|-----------------|-------------|--|---|--------|
| HB-08-306 | 9月21日 | 保定市 | 竞秀区 | 富昌乡富昌村商用 | 河北德瑞电气科技有限公司 | 中国河北省保定市新市区西二环 | 工业粉尘无组织排放 | 投诉情况部分属实。现场检查时发现，该单位产生废气的环节为喷塑工段和焊接工段，厂区内共建有1条自动喷塑流水线（流水线配套固话）和1个手动喷塑台（设置独立的固化室），喷塑废气经收集、除尘、光氧催化、活性炭处置后排放，固化工段采用天然气加热，现场检查时喷塑工段未作业。焊接废气收集后除尘排放。该单位手动喷塑台顶部由于设置行车轨道，行车轨道处未进行封闭，另外手动喷塑台采用布帘封闭，封闭效果不佳，防尘措施不完善，喷塑作业期间可能存在一定无组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月15日 |
| HB-08-307 | 9月28日 | 保定市 | 竞秀区 | 韩村乡小边坨村 | 保定市快手汽车维修有限公司 | 中国河北省保定市新市区隆兴西路 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时发现，该企业正在营业，建有一喷漆房，未按规定安装废气治理设施，有近期作业痕迹。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 10月31日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------------|-----------------|----------------|---------------|--|---|--------|
| HB-08-308 | 9月20日 | 保定市 | 竞秀区 | 郎庄村 | 保定市竞秀区王磊驴肉火烧小吃店 | 中国河北省保定市新市区西二环 | 未安装治污设施 | 现场检查时发现，该店位于天然气管网覆盖区域，使用木柴作为燃料加热炉灶，未安装除尘设施，现场有明显黑烟外排。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 10月31日 |
| HB-08-309 | 9月28日 | 保定市 | 竞秀区 | 南奇乡蛮子营村村东民安路236号 | 保定市竞秀区俏太太橱柜加工厂 | 中国河北省保定市新市区西堤路 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 工业噪声污染。该单位切割打磨车间除尘设施电机加装铁皮遮雨蓬，电机作业时与铁皮发生共振产生噪声；2. 粉尘问题。车间收尘措施不完善，部分粉尘无组织排放，车间地面有一定粉尘。投诉信访现场核实部分属实。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月15日 |
| HB-08-310 | 9月30日 | 保定市 | 竞秀区 | 胜达街 | 胜达街建筑弃土堆场 | 中国河北省保定市新市区西堤路 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量渣土露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月15日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|----------------|--------------------|----------------|---------------|---|---|--------|
| HB-08-311 | 9月20日 | 保定市 | 竞秀区 | 天威西路3083号 | 河北建设集团股份有限公司混凝土分公司 | 中国河北省保定市新市区西二环 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 检查时车辆进出喷淋设备未开启，水泥槽罐车从未设置喷淋设施的出口进出；2. 该单位四条传送带，其中2条输送带未按照环保要求进行密闭，已完成密闭的物料输送带密闭不完善，部分物料发生撒漏。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月15日 |
| HB-08-312 | 9月29日 | 保定市 | 竞秀区 | 新市区大车辛庄村 | 保定市新市区富国电气厂 | 中国河北省保定市新市区华西路 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 厂区西侧1台0.2蒸吨燃煤取暖锅炉，锅炉进出水管、烟道未物理切割，锅炉房残留一定散煤，厂区东侧有3台0.1蒸吨以下烤炉，烤炉烟道未物理切割；2. 厂区内存在手工刷涂绝缘漆，作业区域未安装废气治理设施，废气无组织排放。另配套建有一烘箱，对已刷绝缘漆的零件进行烘干，烘箱废气收集后直接排放，未配套安装废气治理设施。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 10月15日 |
| HB-08-313 | 9月30日 | 保定市 | 竞秀区 | 新市区颀庄乡大车辛庄村西厂院 | 保定市天兴汽车零部件制造有限公司 | 中国河北省保定市新市区华西路 | 排污口不规范 | 现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：排污口设置应达到15米高度要求，目前2个排气筒高度只有8米。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 10月31日 |