

附件

保定市易县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-379	9月19日	保定市	易县	河北省保定市易县后部村	易县城瑞汽修厂	河北省保定市易县G112(京环线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现,该汽修厂正常营业。喷漆房正在进行喷漆作业,喷漆废气直排。	取缔喷漆房。	10月31日
HB-08-380	9月22日	保定市	易县	河北省保定市易县塘湖村	易县源德建材有限公司	河北省保定市易县	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现,该企业破碎机未生产,设备输料带没有照环评要求进行密闭输送和防尘措施,存在粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-381	9月22日	保定市	易县	河北省保定市易县易水工业园区	河北久申防水建筑材料有限公司	河北省保定市易县	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，存在问题：1. 沥青废气收集运输管道未密闭，沥青涂油池未完全密闭，废气有跑冒现象，厂区能闻到较浓的沥青胶味，存在未部分废气未经收集处理，直接外排；2. 生物质锅炉排放废气仅设置喷淋处理设施，未安装布袋除尘器，进厂区前看到有冒黑烟情况，进厂区到锅炉房已恢复正常。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	10月31日
HB-08-382	9月18日	保定市	易县	南石门村梁格庄	南石门村梁格庄苑爱忠堆场	河北省保定市易县G112(京环线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月15日
HB-08-383	9月18日	保定市	易县	易县北桥头村	易县璞雪灰粉厂	河北省保定市易县G112(京环线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂未生产，存在问题：1. 粉碎工序产生的噪声对周围居民有一定影响；2. 该厂粉尘车间粉尘收集不完全，在后侧缺口有跑冒现象；3. 粉尘脉冲除尘器收集后排气筒未按环评要求安装15米高。该信访件属实。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-384	9月18日	保定市	易县	易县大龙华乡鹁鸽岩村	河北京兰水泥有限公司	河北省保定市易县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该单位正常生产，办理了环保审批和竣工验收。已执行排污许可证制度和废气在线（已联网），粉碎库输送到物料库已进行密闭。存在的问题：粉料库旁边原材料沙石堆场未进行覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日