

附件

开封市通许县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-111	9月18日	开封市	通许县	城关镇	通许县立翔汽车修理厂	中国河南省开封市通许县水利路	排污口不规范	经现场检查，该汽修厂喷漆房未生产，喷漆废气经活性炭吸附装置处理后通过排气管道排放。存在问题：该汽修厂排气管道通往汽修车间屋顶，高度仅约5米，不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-08-112	9月17日	开封市	通许县	城关镇	金利达涂料厂	中国河南省开封市通许县上海路	未安装治污设施	现场检查，该涂料厂未生产。存在问题：1. 该厂无法提供营业执照及环保相关手续；2. 腻子粉搅拌工序未配套粉尘污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HN-08-113	9月17日	开封市	通许县	城关镇	通许县大雷汽车维修服务中心	中国河南省开封市通许县朱砂路南侧	排污口不规范	现场检查，该企业喷漆房正常生产，喷漆废气经活性炭吸附装置处理后通过排气管道排放。存在问题：排气管道未按建设项目环境登记表填报的15米烟囱高度设计排放，实际排放高度仅为约5米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-114	9月20日	开封市	通许县	四所楼镇	河南康森木业有限责任公司	中国河南省开封市通许县	工业粉尘无组织排放	信访属实,经现场检查,该企业正在生产。存在问题:脉冲除尘器粉尘收集未用布袋扎紧,直接用漏斗车接,随着脉冲产生阵阵粉尘烟雾。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日
HN-08-115	9月28日	开封市	通许县	玉皇庙镇	玉皇庙镇农机加油站	中国河南省开封市通许县 S326	未安装油气回收装置或装置不正常运行	经现场检查,该加油站正常营业。存在问题:1.已编制环评报告,但未批复;2.现场6把加油枪都未配套油气回收枪。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日
HN-08-116	9月28日	开封市	通许县	长智镇	继民新型建材厂	中国河南省开封市通许县 Y012(邢长线)	未安装治污设施	经现场检查,该企业正常生产,从事煤矸石烧结砖生产。现场无法提供环保相关手续。存在问题:1.隧道窑烘干炉房产生的烟气经烘干烟道再经脱硫塔处理后通过18米高排气筒排放,检查时发现烘干烟道有两处拱起,烟道内的含硫烟气可通过拱起处向外排放,拱起处的排放口有刺激性气味;2.在线监控设施已到厂内堆放着,但还未安装;3.煤矸石原料储存点建有搭盖,但地面未硬化,现场有煤矸石原料露天堆放储存点外空地,未进行苫盖,易产生扬尘污染。投诉人反映问题属实。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	10月31日