

附件

## 开封市尉氏县督办问题清单

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源名称              | 污染源地址          | 问题类型          | 现场问题情况详述   | 整改要求  | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|-----|------------|--------------------|----------------|---------------|--|---|--------|
| HN-08-118 | 9月28日 | 开封市 | 尉氏县 | 岗李乡        | 刘庄村西侧黄海路东头500米无名沙场 | 中国河南省开封市尉氏县    | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，露天堆放大量沙子，未进行覆盖，场地内有一台筛沙机，未发现配备有防尘降尘措施。   | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月15日 |
| HN-08-119 | 9月27日 | 开封市 | 尉氏县 | 河南大营家具产业园  | 河南华美木业有限公司         | 中国河南省开封市尉氏县建业路 | 排污口不规范        | 经现场检查，该公司正在生产。存在问题：1. 锯料、打磨等产生的粉尘，经布袋除尘后未按环评要求通过15米高排气筒排放，实际排气筒高度仅6米左右；2. 吸气罩管道破损，部分粉尘无组织排放。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。                                   | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道)  | 污染源名称        | 污染源地址                  | 问题类型          | 现场问题情况详述  | 整改要求   | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|-----|-------------|--------------|------------------------|---------------|---|--|--------|
| HN-08-120 | 9月27日 | 开封市 | 尉氏县 | 河南大营家具产业园   | 河南京通华丰家具有限公司 | 中国河南省开封市尉氏县 S102       | 排污口不规范        | 经现场检查，该公司正在生产。存在问题：锯料、打磨等产生的粉尘，经布袋除尘后未按环评要求通过 15 米高排气筒排放，实际排气筒高度仅 6 米左右。                          | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。                            | 10月31日 |
| HN-08-121 | 9月25日 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县贾鲁河开发区   | 尉氏县华龙橡胶厂     | 中国河南省开封市尉氏县人民东路        | 排污口不规范        | 现场检查时，该公司未生产，存在问题：<br>1. 炼胶车间的废气排气筒高度仅 6 米左右，未达到环评要求的 15 米高度；<br>2. 生物质锅炉废气排气筒脱落，未达到环评要求的 15 米高度。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。                            | 10月31日 |
| HN-08-122 | 9月18日 | 开封市 | 尉氏县 | 尉氏县十八里镇前溱沱村 | 开封市华昂木业有限公司  | 中国河南省开封市尉氏县 S325(尉州大道) | 未落实 VOCs 整治要求 | 经现场检查，该公司喷漆房及晾干房配套的活性炭吸附装置内活性炭填料过少，无法有效处理有机废气。  | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 10月31日 |