

附件

## 杨凌示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-148	9月20日	杨凌示范区	杨陵区	滨堤路东侧	陕西欧迪业实业有限公司	中国陕西省杨凌示范区滨河路	治污设施不正常运行	检查时该企业正在生产。存在问题：1. 硫化车间正在生产，废气治理设施只有风机启动，UV光解设施未启动，设备上的电流表电压表为零，检查发现后，立即启动设备，电流表电压表可以通电，设备正常运行，该行为为不正常使用污染防治设施；2. 8台注塑机未上VOCs治理设施，其中三台正在使用，属于未安装污染防治设施。(塑料加热成型产生VOCs)；3. 3台挤出机未上VOCs治理设施，属于未安装污染防治设施(塑料加热成型产生VOCs)；4. 焊接工序没有安装焊烟处理设施，焊接产生焊烟。	调查核实，依法查处。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-149	9月19日	杨凌示范区	杨陵区	城东物流园	陕西宝利沥青有限公司	中国陕西省杨凌示范区杨陵区	未安装治污设施	检查时企业正在生产。存在问题：粉碎投料口未安装除尘设施，粉尘无组织排放。投料口附近地面、机械设备上有遗留的白色粉尘。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX(陕西) -08-150	9月19日	杨凌示范区	杨陵区	工业园区兴杨路16号	陕西杨凌中工装备制造有限公司	中国陕西省杨凌示范区兴杨路	未落实VOCs整治要求	检查时该企业正在生产。存在问题：1. 烘干工序正在生产，产生VOCs，未安装VOCs治理设施，烘干废气收集后直排。目前正在安装VOCs治理设施；2. 焊接、切割正在进行作业，未使用焊烟净化器。该厂有焊烟净化器但未使用。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
SX(陕西) -08-151	9月21日	杨凌示范区	杨陵区	李台街道办南滨二路	陕西康誉药业有限公司	中国陕西省杨凌示范区杨陵区	未安装治污设施	检查时该企业正在生产。存在问题：挑选、筛选、切片等车间产生粉尘，未按环评要求安装除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-152	9月21日	杨凌示范区	杨陵区	李台街道 办南纬七路	陕西宏庆 医药化学 有限公司	中国陕西省 杨凌示范区 杨陵区	治污设施不 正常运行	检查时该企业正在生产。存在问题：废气处理设施只有风机在使用，喷淋塔的马达没有启动，喷淋塔的水无法循环喷淋，起不到废气处理效果，其中一个喷淋塔的水管的开关为关闭状态，无法进行喷淋。电工无法正常开启马达，水循环喷淋无法启用。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31 日
SX(陕西) -08-153	9月21日	杨凌示范区	杨陵区	李台街道 南纬七路	陕西乐达 草业发展 有限公司	中国陕西省 杨凌示范区 新桥路	治污设施不 正常运行	检查时该企业正在生产。存在问题：粉碎车间正在生产，投料口、下料口安装有除尘设施，但是没有启动除尘设施，属于不正常使用污染防治设施。	调查核实，责令整改。	10月31 日
SX(陕西) -08-154	9月28日	杨凌示范区	杨陵区	杨凌街道 办	杨凌秦川 节水灌溉 设备工程 有限公司	中国陕西省 杨凌示范区 展馆西路1 号	未安装治污 设施	检查时该企业正在生产。存在问题：热熔工序（塑料加热成型）产生VOCs，应安装废气处理设施，检查发现没有安装废气处理设施，VOCs无组织排放，属于未安装污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31 日