

附件

长治潞城市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-127	9月29日	长治市	潞城市	北舍村东北稻田地	北舍村东北方向1.5公里处	山西省长治市潞城市	露天焚烧	现场检查时，该农用地正在进行大面积秸秆焚烧作业。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日
SX-08-128	9月20日	长治市	潞城市	成家川村（天脊化工工业园区）	潞城市远翔科技发展有限公司	山西省长治市潞城市成家川办事处成家川村	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业拉丝、圆织工段停产，涂膜、切缝工段生产。存在的问题：1. 部份VOCs气体未经处理，由门窗直接排出外环境；2. 发现有一处VOCs收集口未与生产机器连接。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-129	9月28日	长治市	潞城市	店上镇上栗村	潞城市博友建材有限公司	山西省长治市潞城市	排污口不规范	现场检查时发现，该企业正常生产，有布袋除尘器，料仓未完全封闭，手续齐全。存在的问题：破碎工段布袋除尘器排气筒高度不足15米（实际高度为9米）。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-08-130	9月29日	长治市	潞城市	店上镇申庄村	潞城市久复顺石料加工厂	山西省长治市潞城市	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业未生产，主要生产石粉、石子，有成品装卸运输行为。存在的问题：1. 原料堆场无任何封闭防尘措施；2. 原料破碎工段未封闭，也没有任何收尘装置；整个破碎车间没有除尘装置，外面唯一除尘器闲置，闲置除尘器与烟筒之间未连接；3. 成品罐上皮带传送装置泄漏严重，罐上堆积大量粉尘；4. 厂区未安装车辆出入冲洗装置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-08-131	9月29日	长治市	潞城市	贾村村北稻田	贾村村北一公里处	山西省长治市潞城市	露天焚烧	现场检查时，该农用地正在大面积焚烧玉米秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-132	9月21日	长治市	潞城市	靳西村	潞城市靳西石膏粉厂	山西省长治市潞城市靳西村	排污口不规范	现场检查时发现，该企业未生产，有环评批复，已取得排污许可证。存在的问题：1. 雷蒙磨粉机工段除尘排气筒高度没有按环评批复要求建设，排气筒高度不足15米（实际高度为12.5米）；2. 均化工段除尘器排气筒高度没有按环评批复要求建设，排气筒高度不足15米（实际高度为12米）。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-08-133	9月21日	长治市	潞城市	微子镇西靳村村西	山西凝盛科技有限公司	山西省长治市潞城市微子镇西靳村村西	排污口不规范	现场检查时发现，该企业未生产，有环评批复，已完成自主验收并取得排污许可证。存在的问题：雷蒙磨除尘器排气筒高度不足15米，未高于提升机（实际高度为13.5米）；自主验收意见未提及排气筒高度是否按照环评要求完成建设，但已给予验收签字。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-08-134	9月19日	长治市	潞城市	辛安泉镇石梁村	潞城市金昌泰矿业有限公司	山西省长治市潞城市石潞线	排污口不规范	现在检查时发现，环评审批验收手续齐全，企业负责人介绍因冷却系统损坏，停产检修，该企业未生产，但企业负责人说在昨日正常生产。存在的问题：1. 原料仓三级破碎排气筒高度不够，未到达15米；2. 破碎工段布袋除尘器下粉尘没有集中收集，散堆除尘器下，易产生粉尘污染；3. 二级破碎粉尘排气筒采样口未封闭，易产生粉尘污染；4. 成品铝矾土粉磨工段排气筒高度未按环评批复要求建设，不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日