

附件

长治市武乡县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-157	9月19日	长治市	武乡县	丰州镇	武乡县车概念快速钣喷旗舰店	中国山西省长治市武乡县丰州路	未落实 VOCs 整治要求	经检查发现，该喷漆旗舰店正在运营。存在问题：简易喷漆，无 VOCs 治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
SX-08-158	9月22日	长治市	武乡县	丰州镇城东街	高强钣金喷漆(武乡高速路口附近加油站旁)	中国山西省长治市武乡县丰州镇城东街	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查，该汽修厂正常运营。现场发现有喷漆设施，但未有治理设施。该店铺周边有多个汽修厂，均存在此类问题。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-159	9月19日	长治市	武乡县	韩北乡山西王家峪煤业集团有限公司门口	渣土运输车(晋D0H459)	中国山西省长治市武乡县	渣土车覆盖不完全	经检查发现,运煤车(车牌号:晋D0H459)未覆盖上路,存在扬尘隐患。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日
SX-08-160	9月19日	长治市	武乡县	韩北乡石圪埪村	山西王家峪村煤业有限公司	中国山西省长治市武乡县	工业粉尘无组织排放	经现场检查,未生产,存在问题:筛分间墙壁外跑冒滴漏痕迹较大,廊桥窗户未密封。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-161	9月20日	长治市	武乡县	洪山镇白和村	武乡县昱昇建材有限公司	中国山西省长治市武乡县 S322	治污设施不正常运行	<p>经现场检查，该企业正常生产。检查发现：1. 公司结算单和过磅单复印件显示，企业9月8日进石灰3.32吨，9月19日进石灰3.48吨，经现场勘察，实际堆放1.5吨左右（9月20日）。脱硫除尘器运行记录台账显示，企业9月8日到9月19日期间每日加石灰0.9吨，至少共需石灰9吨。进石灰吨数明显少于台账显示投加量。调阅现场历史单据（6-9月），均发现此类问题。2. 环评及其批复显示，企业隧道窑焙烧烟气采用双碱法脱硫除尘器进行处理，但脱硫除尘器运行记录台账显示，12天企业仅加碱5次，共175千克。现场无纯碱采购单据，现场负责人称由老板亲自进纯碱，财务不在，无法提供相关单据。3. 脱硫塔附近循环水池各个点位pH值均能达到13以上，现场没有喷淋回流水测定口，无法检测pH值，脱硫塔下可闻到明显刺鼻气味，脱硫塔上无有效观测口可以看到塔内喷淋设施状况。存在问题：结合现场勘察和相关材料，判断企业治污设施不正常运行，且存在相关材料弄虚作假，逃避监管的嫌疑。</p>	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-162	9月20日	长治市	武乡县	墨镫乡墨镫村	武乡县恒盛洗煤有限公司	中国山西省长治市武乡县	治污设施不正常运行	经现场检查，该企业正在生产。存在问题：拉运车辆进出无冲洗装置，配备简易冲洗水管和水枪未使用。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
SX-08-163	9月21日	长治市	武乡县	石北乡长蔚村蔚家渠	武乡县蔚众建材有限责任公司	中国山西省长治市武乡县 S322	治污设施不正常运行	经现场检查，该企业正在生产。发现存在以下问题：1. 三根喷淋管中两根已切断，一根能正常运行。企业现场负责人称断开的两根管，一个备用，一个反冲洗。2. 循环水池喷淋水上水口小池 pH 值为 8，其余池子 pH 值为 6。由此判断，治污设施不正常运行，起不到应有作用。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日