

附件

咸阳兴平市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-128	2019-04-28	咸阳市	兴平市	/	兴平市永 星塑料编 织有限责 任公司	咸阳市兴平 市金城路西 段辅路	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业园织、拉丝、吹塑、彩印车间正在生产，拉丝、吹塑、彩印、胶印工序配套安装四套 UV 光氧催化废气处理设施，除胶印未生产，现场三套处理设施正同步运行，存在问题：1. 拉丝工段配套的光氧催化处理设施 UV 灯管大部分损坏，不能投入正常使用；管道的检测口开启，有部分废气外排；2. 环评审批要求使用水性油墨，该企业彩印车间正使用油性油墨，废气处理设施对油性油墨废气效果不好，车间异味较大。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-129	2019-04-26	咸阳市	兴平市	/	陕西欧菲亚家居有限公司	咸阳市兴平市	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，产品为家居颗粒板、多层板。下料机、喷胶、贴膜工段在生产，下料机均已配套粉尘收集装置，项目目前未通过环保验收，存在问题：1.喷胶工段正在作业，有挥发性废气排放，未安装喷胶废气处理设施，直接通过墙面排风外排；2.现场一台真空覆膜机在工作时有异味散发，未配套建设污防设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	5月30日
SX(陕 西)-22-130	2019-04-27	咸阳市	兴平市	/	陕西维卡斯家居有限公司	咸阳市兴平市 S104	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。压刨、打磨、沙光工段正在作业，打磨车间已配套建设脉冲除尘器，正同步运行，存在问题：1.压刨机未配套安装粉尘收集装置有粉尘排放；2.建有喷胶房一座，配套废气处理设施未安装到位，已投入使用；3.环评报批材料已上报，但未取得审批手续；4.有工人在未采取防护措施的情况下，进行喷胶、喷色作业，有挥发性气体排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	5月30日
SX(陕 西)-22-131	4月15日	咸阳市	兴平市	汤坊镇	兴平市汤坊镇王堡村无名垃圾场露天焚烧点	咸阳市兴平市	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，汤坊镇王堡村垃圾堆场正在焚烧垃圾，过火面积约10平方，烟尘污染严重。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-132	4月20日	咸阳市	兴平市	/	陕西省兴平市西北工程机械制造有限公司	咸阳市兴平市	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，制定了重污染天气应急措施和“一厂一策”公示牌。喷漆工段未作业，配套建设光氧催化+活性炭喷漆废气处理设施一套，存在问题：1. 公司焊接、切割作业时，配套的移动除尘器未投入使用；2. 打磨车间正在作业，配套安装的废气处理设施未运行，车间大门敞开，打磨粉尘无组织外扬。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日