

附件

天津市东丽区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|-------------|-----------------|------------------|-----------|---|--------------------|----------|
| TJ-201915-016 | 2019-11-27 | 天津市 | 东丽区 | 津钟街道 | 天津市天材伟业建筑材料有限公司 | 天津市东丽区跃进路北1199号 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,该公司正在生产,存在以下问题:检查时该厂两辆车辆离场时,经车辆进出冲洗装置时,冲洗装置未见运行,处于闲置状态。 | 依法立案查处,保持治污设施正常使用。 | 2020/2/3 |
| TJ-201915-017 | 2019-11-27 | 天津市 | 东丽区 | 金钟街道 | 天津金隅混凝土有限公司 | 天津市东丽区 X431(跃进路) | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,该公司正在生产,发现以下问题:1.在车辆进出厂区时车辆进出冲洗装置未按要求运行,车辆未经过冲洗设施直接离厂,冲洗池内没有注入冲洗需求用水,冲洗装置处于闲置状态。2.原料仓内有车辆正在作业,喷淋设施未运行,没有按要求湿法作业(检查时原料仓全封闭)。 | 依法立案查处,保持治污设施正常使用。 | 2020/2/3 |
| TJ-201915-018 | 2019-11-21 | 天津市 | 东丽区 | 东丽区经济开发区一经路 | 日东电工(天津)有限公司 | 天津市东丽区一经路 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,该公司正在生产,发现存在以下问题:1.混炼生产工段,在混炼的过程中产生大量滑石粉粉尘,集气罩收集效果不佳,粉尘不能有效收集,收集率在60%左右;2.混炼生产线混合机粒子再造工段成品出料口未设置集气罩,集气效果不佳。 | 依法立案查处,保持治污设施正常使用。 | 2020/2/3 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|--------|--------------|---------------|---------------|---|--|----------|
| TJ-201915-019 | 2019-11-26 | 天津市 | 东丽区 | 华明街津赤路 | 天津博书雅彩印有限公司 | 天津市东丽区津赤路802号 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时,该公司正常生产,发现以下问题:印染机工段均集气罩,吸附风力较弱,无收集效果,属污染防治设施不配套,不能引入污染防治设施内高空排放。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 2020/2/3 |
| TJ-201915-020 | 2019-11-27 | 天津市 | 东丽区 | 福元路 | 天津金慧装饰材料有限公司 | 天津市东丽区福元路 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时,发现以下问题:1.检查时该公司只提供出2002年办理的建设项目环境影响登记表,登记表里的内容与实际不符,生产工序简单,实际生产工序较复杂。2.经现场检查时发现该公司打磨生产工段除尘设备与排放要求不符合,文件要求该公司在打磨工段产生的粉尘经集气罩收集后,再经脉冲式除尘设施处理后,从15米排气筒高空排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2020/2/3 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成 时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|------------------------|-----------|-------------------|---|---------------------|----------|
| TJ-201915-021 | 2019-11-23 | 天津市 | 东丽区 | 金桥街 | 天津绿十字织物洗涤服务有限公司 | 天津市东丽区亿达路 | 其他涉气环境问题 | 现场检查时，该企业正在生产，锅炉维修存在露天电焊，未采取措施。 | 进一步调查核实，依法整改。 | 2020/2/3 |
| TJ-201915-022 | 2019-11-21 | 天津市 | 东丽区 | 军粮城镇 | 南通建工集团股份有限公司（蔷薇花园住宅项目） | 天津市东丽区兴业道 | 其他涉气环境问题 | 现场检查时，该建筑工地正在施工，开挖土方，无重污染天气应急管控“一厂一策”公示牌，未制定重污染天气管控应急预案，建筑工地内裸露土方未完全覆盖。 | 进一步调查核实，依法整改。 | 2020/2/3 |
| TJ-201915-023 | 2019-11-22 | 天津市 | 东丽区 | 军粮城镇 | 天津诚信通达轻钢制品有限公司 | 天津市东丽区宝仓路 | 企业应急预案规定减排措施与实际不符 | 现场检查时，该公司正在生产，并存在以下问题。1. “一厂一策”公示牌制定不规范。2. 该公司应急预案制作不合理，未明确指出重污染天气应急管控采取相应措施。 | 责令整改，重新修订重污染天气应急预案。 | 2020/2/3 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇(街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|--------|------------------------|----------------|-------------------|---|---|----------|
| TJ-201915-024 | 2019-12-01 | 天津市 | 东丽区 | 津塘公路 | 壳牌华北石油集团有限公司津塘公路九号桥加油站 | 天津市东丽区津塘公路193号 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 | 现场检查时,该加油站正常营业,无油气回收装置运行,油气回收装置在线监控设施显示2号加油机显示预警状态。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 2020/2/3 |
| TJ-201915-025 | 2019-11-22 | 天津市 | 东丽区 | 华明街 | 天津顺德混凝土工程有限公司 | 天津市东丽区顺德路 | 未严格落实企业应急预案中的减排措施 | 现场检查时,该公司未生产,但发现以下问题:厂区内有一辆2010年登记的重型车间在厂区内活动,车牌号为津AH3029。 | 责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。 | 2020/2/3 |
| TJ-201915-026 | 2019-11-22 | 天津市 | 东丽区 | 五纬路 | 天津市奥瑞克电梯有限公司 | 天津市东丽区五纬路 | 未严格落实企业应急预案中的减排措施 | 现场检查时,检查时发现以下问题:粉末喷涂工段安装有大旋风+转翼式过滤器,环评要求该公司粉末喷涂工段经大旋风+转翼式过滤器收集后经15米烟囱高空排放,检查该工段回收装置未安装外排15米高空排放筒。 | 责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。 | 2020/2/3 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成 时限 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|------------|--|---------------|-----------------------|---|--|----------|
| TJ- 201915- 027 | 2019-12- 01 | 天津市 | 东丽区 | 丰年街 | 中建二局 第三建筑 工程有限公司(津丽 (挂)2019 -09 号宗 地项目) | 天津市东丽 区富安路 | 物料堆场未 落实扬尘治 理措施 | 现场检查时,该建筑工地正在作业,检查时发现以下问题。1.工地北侧有大面积土方未覆盖。2.车辆进出冲洗装置未运行。3.主要道路(混凝土路面)地面积尘较厚,车辆行进过程中有大量扬尘四起,未采取对路面洒水喷淋处理,“六个百分百”未落实到位。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2020/2/3 |