

附件

济宁市梁山县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-214	6 月 13 日	济宁市	梁山县	馆驿镇	侯集村村后空心砖厂	山东省济宁市梁山县	工业粉尘无组织排放	现场检查时该厂未生产，存在问题：有生产痕迹，物料露天堆放未遮盖，生产车间无任何大气污染防治设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。安装污染防治设施并确保正常使用。	7 月 5 日
SD-01-215	6 月 13 日	济宁市	梁山县	馆驿镇	侯集村村前空心砖厂	中国山东省济宁市梁山县	工业粉尘无组织排放	现场检查时未在生产，存在问题：1. 没有环保审批；2. 近期均有加工作业痕迹；3. 加工物料露天堆放，没有任何防护遮盖，加工作业过程中也易产生扬尘，没有任何大气污染防治设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 5 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-216	6月13日	济宁市	梁山县	小安山镇	陈庄村王俊文建材厂（陈庄彩砖厂）	中国山东省济宁市梁山县	工业粉尘无组织排放	现场检查企业正在生产，存在问题：1. 未安装大气污染防治设施；2. 物料堆放没有任何防尘覆盖措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。安装污染防治设施并确保正常使用。	7月5日
SD-01-217	6月20日	济宁市	梁山县	梁山街道	梁济运河复航工程工地	中国山东省济宁市梁山县S333	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查，该工地正在作业，未采取湿法作业，施工渣土未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-218	6月20日	济宁市	梁山县	梁山街道	梁山街道北关拆迁工地	中国山东省济宁市梁山县工人路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场已停工，未落实建筑工地六个百分百，大量拆迁渣土未覆盖，易产生扬尘。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-219	6月22日	济宁市	梁山县	水泊街道	梁山县耀发汽修	中国山东省济宁市梁山县	未落实VOCs整治要求	现场检查该厂正在生产，未能提供环保审批手续，喷漆房没有VOCs处理设施，现场有刚喷漆好的车辆。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
SD-01-220	6月22日	济宁市	梁山县	拳铺镇	山东梁山義企重工机械有限公司	中国山东省济宁市梁山县三利路	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产，焊接工序废气无组织排放，该车间有布袋除焊接烟气净化器，现场检查均闲置未用，车间焊接工艺正在生产。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-221	6 月 22 日	济宁市	梁山县	拳铺镇	梁山县李保营恒丰汽车维修店	中国山东省济宁市梁山县 S337	未落实 VOCs 整治要求	现场检查该修车店正在生产，喷漆房未安装 VOCs 污染防治设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7 月 5 日