

附件

晋城市经济技术开发区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-150	6 月 16 日	晋城市	经济技术开发区	茶元村	茶元村金鼎路无名煤渣堆场	中国山西省晋城市城区金鼎路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现多处煤渣堆露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6 月 30 日
SX-01-151	6 月 16 日	晋城市	经济技术开发区	茶元村社区	蓝天科技东侧工程渣土堆	中国山西省晋城市城区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该工地东侧空地堆放有大量工程渣土，露天堆放未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-152	6月21日	晋城市	经济技术开发区	开发区	晋城市华洋丰田汽车销售服务有限公司	中国山西省晋城市城区经济技术开发区兰花路北段	未落实 VOCs 整治要求	检查时正在生产中，烤漆房内有车辆正在进行烤漆，但风机未开启，配套环保治理设施未运行；调漆房调漆产生的 VOCs 未配套环保治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放；按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SX-01-141	6月20日	晋城市	经济技术开发区	兰花路1199号	山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	中国山西省晋城市城区兰花路1199号	未落实 VOCs 整治要求	该公司检查当时正在生产。存在以下问题：1. 高压胶管处于停产，但生产设备未拆除，炼胶及挤出废气未配套环保处理设施。2. 圆环链晾漆在浸漆房间外进行，存在 VOCs 无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
SX-01-142	6月20日	晋城市	经济技术开发区	中原街	晋城市金建钢结构有限公司	中国山西省晋城市城区中原东街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，企业正常生产，问题如下：1. 电焊作业过程中未安装焊烟收集处理装置；2. 钢结构进行喷漆时产生的 VOCs 未配套废气处理设施，直接排放外部环境。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放；按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月5日