

附件

石家庄市藁城区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-022	6月11日	石家庄市	藁城区	廉州镇	河北冀暖电子科技有限公司	河北省石家庄市藁城区藁梅路	未安装治污设施	现场最西边车间内为电线生产车间，有两条塑料挤出生产线，未配套废气处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-023	6月11日	石家庄市	藁城区	梅花镇	河北天意碳素有限公司	河北省石家庄市藁城区X005(藁贾线)	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产，5号炉4号排放口正在排放，现场一级喷淋管未连接，工人正维修，喷淋泵运行中，pH试纸粗测非碱性。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-024	6月12日	石家庄市	藁城区	南孟镇	石家庄华彩承润塑业有限公司	河北省石家庄市藁城区S204	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业部分生产，其中印刷车间内一条印刷线在生产，但废气处理设施未正常开启，印刷废气直接通过排风扇无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-025	6月13日	石家庄市	藁城区	开发区	石家庄大成冀台机械有限公司	河北省石家庄市藁城区丰产路	治污设施不正常运行	现场检查时企业在生产，酸洗和磷化车间生产正常，其中酸洗车间配套大气污染防治设施正常运行，磷化车间配套的大气污染防治设施，引风机开启，但未进行碱喷淋。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-026	6月14日	石家庄市	藁城区	张家庄镇	石家庄冀通杆塔电力器材有限公司	河北省石家庄市藁城区	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产，主要以铁件镀锌为主，车间内有一酸洗表面处理车间，酸洗池内有生产痕迹，现场酸雾气味严重，ph试纸接触车间空气就已开始显酸性，现场配套的碱喷淋酸雾吸收塔未正常运行，酸雾废气管网直接接入烟囱，未通过喷淋设施，碱喷淋液显示酸性，闲置时间较长。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-027	6月15日	石家庄市	藁城区	兴安镇	在建道路（外环路兴安镇段）	河北省石家庄市藁城区向阳路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现，在建道路两侧大面积裸露黄土未覆盖，道路扬尘严重。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-028	6月16日	石家庄市	藁城区	开发区	东三环和世纪大道交叉口西南工地	河北省石家庄市藁城区东三环辅路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场对工地检查发现道路周边有围挡，但里面有大量黄土未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-029	6月20日	石家庄市	藁城区	兴安	河北博菱电梯有限公司	河北省石家庄市藁城区	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业正在生产,发现有露天油漆作业的痕迹,电梯组件上油漆未干,油漆工艺无环保手续,未配套大气污染防治设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-031	6月22日	石家庄市	藁城区	增村	石家庄市藁城区恋尚家具厂	河北省石家庄市藁城区果王线	治污设施不正常运行	现场检查时企业大门紧闭,工人发现检查人员后走开拒不开门,十五分钟后检查人员进入厂区,未在生产,发现问题: 1. 调取监控发现早上仍在生产,企业属临时性停产逃避检查; 2. 2个面漆喷漆房内有喷漆作业痕迹,现场发现油漆桶和喷漆过漆面仍未干的家具,配套的废气处理设施电机冰冷无使用迹象,工人承认设备早上未开启,属不正常运行污染防治设施; 3. 喷漆废气收集存在旁路, 2个底漆喷漆房废气收集后未能有效接入废气处理设施,喷漆废气(底漆和面漆)收集后会从旁路直排外环境。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-01-032	6月22日	石家庄市	藁城区	张家庄镇	藁城区鑫鸿不锈钢门市部	河北省石家庄市藁城区S204	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该门市部有露天油漆作业痕迹,业主承认刚进行过油漆作业,现场部件油漆未干。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-033	6月22日	石家庄市	藁城区	西关	刘红杰木制品加工厂	河北省石家庄市藁城区	未安装治污设施	现场检查时未生产，主要从事密度板上胶贴皮工艺，生产设备为2台上胶贴皮机，处于通电状态，未配套大气污染防治设施，生产废气车间内无组织排放，现场可闻到你明显气味；现场发现胶水、密度板材和产品若干，机器旁发现6月19日和6月23日的加工生产单据。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-034	6月22日	石家庄市	藁城区	西关	藁城区红亮复合瓦厂	河北省石家庄市藁城区果王线	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，企业未在生产，原有复合瓦设备已闲置未用，但现场发现厂内有一橡胶加工点，存在黏胶、打磨作业痕迹，主要设备包括2个硫化罐、1个打磨机，均未配套大气污染防治设施，硫化罐通电通气可用，1个硫化罐中放置有橡胶轮胎。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-035	6月22日	石家庄市	藁城区	西关镇	石济客专工程藁城材料加工厂里面无名堆场	河北省石家庄市藁城区果王线	物料堆场未落实扬尘治理措施	该场地内堆存的砂石物料未苫盖，存在扬尘现象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-036	6月22日	石家庄市	藁城区	增村镇	S303省道志强加油站西侧无名堆场	河北省石家庄市藁城区S303	物料堆场未落实扬尘治理措施	该堆场有沙子和粉煤灰，未做苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-037	6月23日	石家庄市	藁城区	经济技术开发区	石家庄恒诚冶金机械阀门有限公司	河北省石家庄市藁城区丰产路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，发现喷漆车间一个，喷漆废气仅通过水帘机处理后排放，检查时未在喷漆作业，现场有喷漆作业痕迹，发现喷漆铸件和油漆桶，喷枪内仍有气，排风换气电机有余温，现场企业无法提供相关环保手续。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日