

附件

石家庄市灵寿县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-101	6月11日	石家庄市	灵寿县	三圣院乡东木佛村	灵寿县傲灵石材厂	中国河北省石家庄市灵寿县 S201	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时,该企业未生产,主要生产设备已拆除,但部分设备(主要为1台切割机)未搬出。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-102	6月13日	石家庄市	灵寿县	慈峪镇西柏山村	司二脏石材厂	河北省石家庄市灵寿县 S241	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时企业未生产,龙门吊及电机未切断,未按要求完成“两断三清”。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-103	6月13日	石家庄市	灵寿县	燕川乡北燕川村	灵寿县中厚矿产品加工厂	河北省石家庄市灵寿县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业未生产,生产产生的废砂未及时清运,堆放在厂区外,未完全覆盖,厂区地面积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-104	6月14日	石家庄市	灵寿县	北洼乡朱食村	灵寿县金钊建材厂	中国河北省石家庄市灵寿县 S232	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业未生产，企业生产原料露天堆放，未完全覆盖，未按环评要求建造库房并堆放于库房内，企业搅拌机处未按要求单独安装水浴式除尘器，配料时产生的粉尘与水泥罐使用同一套布袋除尘器处理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-105	6月14日	石家庄市	灵寿县	南寨乡青廉村	胜泰煤炭经销有限公司	中国河北省石家庄市灵寿县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时企业未生产，生产设备未清理。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门批准会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-106	6月20日	石家庄市	灵寿县	灵寿镇南岗村	中天水泥砖厂	中国河北省石家庄市灵寿县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时企业未生产，水泥料仓已拆除，其余设备均未拆除。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门批准会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-107	6月22日	石家庄市	灵寿县	三圣院乡西木佛村	灵寿县鼎泽石材厂	中国河北省石家庄市灵寿县 S201	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时，加工厂未生产，现场1台大锯、2台打磨机、龙门吊未拆除，未按要求完成“两断三清”。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门批准会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-108	6月22日	石家庄市	灵寿县	三圣院乡同下村	灵寿县欧鑫木制品加工厂	中国河北省石家庄市灵寿县 S201	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时企业未生产，有环保手续，已取得排污许可证，底漆车间 VOCs 收集管道未封闭，废气可直接排放至外环境。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日