

附件

石家庄市无极县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-222	6 月 17 日	石家庄市	无极县	郝庄乡	无极县郝庄乡东门营村无名建材厂	河北省石家庄市无极县果王线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场对东门营村一建材厂进行检查发现，厂区砂石物料露天堆放未苫盖，场地物料泼洒粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 5 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-223	6月17日	石家庄市	无极县	郝庄乡	河北省金通达专用汽车有限公司	河北省石家庄市无极县果王线	工业粉尘无组织排放	现场检查时在生产，有以下问题：1. 焊接车间粉尘收集装置不够完善，通风扇开启在向外吹粉尘；2. 打磨车间粉尘收集之后向外排放，收集不完善；3. 厂区西北角有一堆金属粉尘，露天堆放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理；易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-224	6月18日	石家庄市	无极县	高头回族乡	石家庄雅迪木业有限公司	河北省石家庄市无极县高头回族乡北虎庄村村东500米	未落实VOCs整治要求	现场检查时未生产，对照台账和环评要求，活性炭更换不及时，无法提供自行检测的报告。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-225	6月20日	石家庄市	无极县	大陈镇	无极县经济开发区城北村马晓东煤矸石堆放点（王雪东）	河北省石家庄市无极县大陈镇北家庄村北	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场对该煤矸石堆放点进行检查，现场露天堆放着大量煤矸石，大部分未进行苫盖，破碎输送设备没有水雾抑尘装置，也未进行封闭，现场散发着大量的粉尘，扬尘明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-226	6月20日	石家庄市	无极县	经济开发区	石家庄威亚彩色印刷有限责任公司	河北省石家庄市无极县S203城北工业区	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，有一台双色印刷机的白色粉尘经管道收集之后排放在车间外的地面上。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-227	6月21日	石家庄市	无极县	南流乡	无极县诚盛有限公司	河北省石家庄市无极县南流乡南留村村南	未安装治污设施	现场检查时未生产，停产整治，进料工序未安装除尘装置，进料口还有原料堆放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-228	6月21日	石家庄市	无极县	无极镇	无极县五牛皮革制品有限公司	河北省石家庄市无极县S234柴城村定魏路西侧	治污设施不正常运行	现场检查时未生产，但烫平机表面有余温，有以下问题：1. 二级水雾除尘系统内的循环水暂存装置已积满污泥，无法达到处理效果；2. 大气污染防治设施下面有有色水体流出，有破损情况。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-229	6月22日	石家庄市	无极县	郭庄镇	石家庄宝龙迪宠物蛋白饲料有限公司	河北省石家庄市无极县S302前北焦村村西南	治污设施不正常运行	现场检查时该公司正在装卸原料，化油车间内的温度较高，有异味，但是配套的大气污染防治设施没有运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-230	6 月 23 日	石家庄市	无极县	北苏镇	石家庄千越装饰材料有限公司	河北省石家庄市无极县北苏镇马桥村	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，未生产，但是打磨车间边地面有粉尘，过滤除尘与布袋除尘设备效果不明显。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7 月 5 日
HB-01-231	6 月 23 日	石家庄市	无极县	北苏镇	无极县永固装饰材料厂	河北省石家庄市无极县S302 北苏镇驿头村	未安装治污设施	现场检查时未生产，但是粉碎工序未按照环评要求安装集气罩。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日