

附件

石家庄市裕华区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-283	6月15日	石家庄市	裕华区	属于市园林局	友谊大街旁大片露天土方	河北省石家庄市裕华区友谊大街312号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，大量渣土露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日
HB-01-284	6月15日	石家庄市	裕华区	方村镇	石家庄慧钰木业有限公司	河北省石家庄市裕华区G308(青石线)	未落实VOCs整治要求	企业生产正常，喷漆房正在作业，配套建设的废气处理设施未运行，废气处理设施前置的喷漆粉尘沉降室盖板打开，喷漆废气未经收集处理直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-285	6月15日	石家庄市	裕华区	方村镇	扶波道桥沥青加工点	河北省石家庄市裕华区石栾路133号	未安装治污设施	现场检查时，发现该厂有一个燃煤沥青加热炉，加热炉周围沥青成液态，炉腔内有煤块燃烧残留物，该加热炉边上放着一台废气处理设施，但未安装。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-287	6月16日	石家庄市	裕华区	方村镇	中劲汽修厂	河北省石家庄市裕华区方兴路1号	未落实VOCs整治要求	现场检查时,发现该汽修厂喷漆房内有喷漆过痕迹,没有环评手续,且没有安装环保设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-288	6月16日	石家庄市	裕华区	方村镇	石家庄裕东小学(分校)东侧建筑垃圾渣土填埋场	中国河北省石家庄市裕华区工农路	物料堆场扬尘治理措施	石家庄市裕东小学(分校)东侧有一个建筑垃圾渣土填埋场,长100米宽60米高20米无围挡未苫盖,进出填埋场入口散落大量沙土,车辆经过扬尘飞扬。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日
HB-01-289	6月16日	石家庄市	裕华区	建华南街道	石家庄市亚联装璜印刷有限公司	河北省石家庄市裕华区方兴路1号	治污设施不正常运行	现场检查时该厂印刷设备正在生产,但环保设施未启动,风机停运。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-01-290	6月16日	石家庄市	裕华区	方村镇	裕华宇华塑料模具厂	中国河北省石家庄市裕华区工农路51号	治污设施不正常运行	现场检查时,该公司注塑车间生产正常,废气治理设施停用,注塑废气未经收集处理呈无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-01-291	6月16日	石家庄市	裕华区	方村镇	石家庄市裕华区中天汽车维修中心	河北省石家庄市裕华区方兴路6号	未落实VOCs整治要求	现场检查时,发现该厂喷漆房内停放一辆白色轿车,喷漆房内有施工过痕迹,有调好的油漆,该厂无环保手续,且没有安装环保设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-292	6月16日	石家庄市	裕华区	方村镇	石家庄市永刚印刷有限公司	河北省石家庄市裕华区	治污设施不正常运行	现场检查时该印刷厂正在进行印刷生产，但光催化废气除臭净化设施未投用。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-293	6月16日	石家庄市	裕华区	方村镇	金动力汽车维修保养中心	河北省石家庄市裕华区南环路	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该厂喷漆房内有施工痕迹，维修工人正在为一辆轿车打腻子，准备喷漆，该喷漆房未安装环保设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-294	6月16日	石家庄市	裕华区	方村镇	石家庄开尔木业有限公司	中国河北省石家庄市裕华区方兴路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，锯木车间生产正常，车间南侧锯木设备旁设置出风风扇，风扇外锯木粉尘沉积严重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-295	6月16日	石家庄市	裕华区	方村镇	石家庄真彩印业有限公司	河北省石家庄市裕华区红星路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，印刷车间正在作业，配套建设的废气处理设施未全部开启，四级UV光氧催化只开启了一级，生产废气未经有效处理直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-296	6月16日	石家庄市	裕华区	方村镇	石家庄裕华区鑫鑫钢制品厂	河北省石家庄市裕华区东大街	未落实VOCs整治要求	现场检查时，企业正在生产，上胶贴纸车间正在上胶，未建设配套的废气处理设施，上胶废气无组织排放，该企业喷塑固化废气未经过生物质燃烧机燃烧，直接汇同生物质燃烧废气一起经后续设施处理后排放，不符合环评要求。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-298	6月16日	石家庄市	裕华区	方村镇	河北旭诚机械设备有限公司	河北省石家庄市裕华区工农路	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产，喷塑生产线正在作业，配套建设的废气处理设施未全部开启，两级UV光氧催化未运行，且生物质锅炉未建设配套布袋除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-299	6月16日	石家庄市	裕华区	方村镇	裕华区南环路铁艺门加工点	河北省石家庄市裕华区南环路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，执法人员发现该加工点操作工正在对铁艺门进行露天喷漆作业，有机废气未得到有效收集处理。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-300	6月17日	石家庄市	裕华区	属于市园林局	阳光如意老年公寓南面在建公园建筑垃圾	中国河北省石家庄市裕华区红星路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该建筑工地面积约20亩，建筑渣土堆长100米宽80米高20米左右，未苫盖无围挡，场地内有十几个小沙堆，也未苫盖无围挡。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-304	6月17日	石家庄市	裕华区	方村镇	石家庄市永刚印业有限公司	中国河北省石家庄市裕华区G308(青石线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该公司印刷车间正在生产,配套建设的废气治理设施停用,印刷工序产生的有机废气未经收集处理无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-305	6月17日	石家庄市	裕华区	方村镇	河北鑫宝源建材有限公司	河北省石家庄市裕华区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该砂石堆场面积较大,堆场地面上全是混凝土灰,车辆经过尘土飞扬。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-306	6月17日	石家庄市	裕华区	方村镇	石家庄通达家具厂	河北省石家庄市裕华区华纺街	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,该企业喷漆车间刚喷完油漆,喷漆件上的油漆未干,正放在铁架上晾干,废气设施的UV光氧催化工序正在运行,但水喷淋塔未运行,执法人员打开循环水箱,发现水箱内的水处于静止状态,且循环水管道无抖动。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-01-307	6月17日	石家庄市	裕华区	方村镇	裕华区满堂彩塑料制品加工厂	河北省石家庄市裕华区华纺街18号	治污设施不正常运行	现场检查时,企业生产正常,塑料挤出机正在作业,配套建设的废气处理设施的风机处于工作状态,但UV光氧催化设施未开启,打开箱体后,其内的灯管未亮起。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-308	6月17日	石家庄市	裕华区	方村镇	裕华区华纺街无名铸造作坊	河北省石家庄市裕华区华纺街	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该作坊生产正常，车间内铸铁气味呛鼻，浇铸模具上还冒着火，地面上沉积着很厚一层铸砂，熔炼、浇铸工序未安装烟尘收集、处理设施，且未经环保审批。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-309	6月17日	石家庄市	裕华区	方村镇	裕华区华纺街无名机械加工点	河北省石家庄市裕华区华纺街	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该加工点正在生产，工人正在一处敞开的车间内对机械件进行喷漆作业，未在建设好的喷漆房内进行喷漆作业，喷漆废气无组织排放，喷漆房及配套建设的废气处理设施无使用痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-310	6月19日	石家庄市	裕华区	裕翔街道	石家庄曾氏天安门业有限公司	河北省石家庄市桥东区天安路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业正在生产，粉尘收集箱体破损外溢，大量锯末粉尘堆积在厢体外，木屑木粉露天随意堆放，随风扬散。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-311	6月19日	石家庄市	裕华区	裕翔街道	天安路王春宴机械维修加工点	中国河北省石家庄市裕华区天安路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该机械维修加工点正在生产，使用刷子手工刷漆，无废气收集处理设施，车间内油漆气味明显。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-312	6月19日	石家庄市	裕华区	裕翔街道	胜利南街商脉家居建材广场	中国河北省石家庄市裕华区G107(胜利南街)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该建筑工地正在施工,施工时未湿法作业,场地内残留大量有色砂土,工地扬尘明显。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-313	6月19日	石家庄市	裕华区	裕翔街道	中铁上海工程局石家庄地铁2号线02标段项目	中国河北省石家庄市裕华区G107(胜利南街)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该建筑工地正在作业,场地内砂土裸露未苫盖,施工时未湿式作业,部分施工区域无围挡。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日