

附件

太原市阳曲县督办问题清单

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇             | 污染源名称           | 污染源地址                | 问题类型          | 存在问题                                                                    | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| SX-01-065 | 6月11日 | 太原市 | 阳曲县 | 黄寨镇北都利棋子山      | 太原市阳曲县国兴荣建材有限公司 | 中国山西省太原市阳曲县X221(权新线) | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 | 原料覆盖不全面，运输车辆覆盖不严密，车辆出厂时未清洗导致道路扬尘明显。                                     | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| SX-01-066 | 6月12日 | 太原市 | 阳曲县 | 大孟镇金家岗村玉皇爷山狼窝沟 | 太原市建泰石料有限公司     | 中国山西省太原市阳曲县          | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 | 现场检查时未生产，1.传输皮带未封闭完全；2.石料堆苫盖不全面；3.运输车辆未清洗，运输道路未清扫洒水；4.厨房未安装油烟净化设备，油烟直排。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇                  | 污染源名称             | 污染源地址                | 问题类型             | 存在问题                                                                          | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| SX-01-067 | 6月12日 | 太原市 | 阳曲县 | 黄寨镇莎沟村<br>万事兴家具有限公司 | 山西林韵阁家具有限公司       | 中国山西省太原市阳曲县          | 未落实VOCs整治要求      | 现场检查时正在生产，发现：<br>1. VOCs 未建设封闭作业区；<br>2. 排气筒未达到 15m 高度要求；<br>3. 环评未验收。        | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。   | 7月5日  |
| SX-01-068 | 6月13日 | 太原市 | 阳曲县 | 柏井村                 | 刘喜云储料场            | 山西省太原市阳曲县            | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 现场检查时正在生产，沙石露天未覆盖。                                                            | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 6月30日 |
| SX-01-069 | 6月13日 | 太原市 | 阳曲县 | 黄寨镇柏井村              | 阳曲县浩瀚彩钢制作有限公司     | 山西省太原市阳曲县            | 治污设施不正常运行        | 现场检查时未生产，1. VOCs 集气罩收集效果不佳；2. 无环保手续。                                          | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。                                | 7月15日 |
| SX-01-070 | 6月13日 | 太原市 | 阳曲县 | 黄寨镇北塔地村以西           | 太原市国樾文化科技有限公司建筑工地 | 山西省太原市阳曲县            | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时正在建设，1. 出入车辆未清洗；2. 工地周边部分未建围挡；3. 物料堆放部分未覆盖；4. 施工路面部分硬化。                  | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。                              | 6月30日 |
| SX-01-071 | 6月13日 | 太原市 | 阳曲县 | 黄寨镇莎沟村              | 阳曲县戎仕阁门业加工厂       | 中国山西省太原市阳曲县G208(京昆线) | 治污设施不正常运行        | 现场检查时正在生产，发现：<br>1. 未建设全封闭打磨房；2. 未设置轴流风机；3. 四台光氧机处理废气后未按要求集中一根排气筒排放；4. 环评未验收。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。                                | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇                         | 污染源名称             | 污染源地址                        | 问题类型                  | 存在问题                                                                                | 整改要求                                                                                                | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SX-01-072 | 6月13日 | 太原市 | 阳曲县 | 黄寨镇莎沟村<br>万事兴家具城           | 阳曲县群华整木<br>全屋定制厂  | 中国山西省太<br>原市阳曲县<br>G208(京昆线) | 治污设施不<br>正常运行         | 现场检查时未生产，发现：<br>1. 未建设全封闭打磨房；2.<br>打磨房未配套大气污染防治<br>设施；3. 未按环评要求设置<br>轴流风机；4. 环评未验收。 | 按环评批复要求安装治污<br>设施，并确保正常使用。                                                                          | 7月15日 |
| SX-01-073 | 6月13日 | 太原市 | 阳曲县 | 黄寨镇莎沟村<br>万事兴家具有限公司        | 阳曲县树会橱柜<br>板厂     | 山西省太原市<br>阳曲县<br>G208(京昆线)   | 未安装治污<br>设施           | 现场检查时正在生产，发现：<br>1. 无大气污染防治设施，有<br>机废气直排，粉尘无组织排<br>放。                               | 按环评批复要求安装治污<br>设施，并确保正常使用。                                                                          | 7月5日  |
| SX-01-074 | 6月13日 | 太原市 | 阳曲县 | 黄寨镇寺庄村                     | 山西泰安昌机械<br>制造有限公司 | 中国山西省太<br>原市阳曲县              | 物料堆场未<br>落实扬尘治<br>理措施 | 现场检查时正在生产，检查<br>发现：1. 原料露天堆放；2.<br>未安装油烟净化器，废气直<br>排；3. 环评未验收；4. 焊烟<br>净化设备未使用。     | 易产生扬尘物料采取密闭<br>储存或输送方式；块状物料<br>入棚入仓或建设挡风抑尘<br>网，并采取洒水、喷淋、苦<br>盖等综合措施；按环评批复<br>要求安装治污设施，并确保<br>正常使用。 | 7月5日  |
| SX-01-076 | 6月19日 | 太原市 | 阳曲县 | 黄寨镇小屯村<br>314省道旁           | 阳曲县鑫汇机械<br>加工厂    | 中国山西省太<br>原市阳曲县<br>S314      | 未安装治污<br>设施           | 检查时发现，该企业未生产。<br>存在问题：火焰切割机未安<br>装烟尘收集设施，烟尘无组<br>织排放。                               | 按环评批复要求安装治污<br>设施，并确保正常使用。                                                                          | 7月15日 |
| SX-01-077 | 6月19日 | 太原市 | 阳曲县 | 黄寨镇小屯村<br>珍立精密铸造<br>有限公司院内 | 山西通远磁材有<br>限公司    | 山西省太原市<br>阳曲县 S314           | 未安装治污<br>设施           | 检查时发现，该企业临时停<br>产。发现问题：未安装布袋<br>除尘器，粉尘无组织排放。                                        | 按环评批复要求安装治污<br>设施，并确保正常使用。                                                                          | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇        | 污染源名称          | 污染源地址                      | 问题类型             | 存在问题                                         | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| SX-01-078 | 6月20日 | 太原市 | 阳曲县 | 泥屯镇归朝村    | 阳曲县鑫中凯建材有限责任公司 | 山西省太原市<br>阳曲县              | 露天矿山未落实减尘抑尘措施    | 检查时发现，该企业正在建设。存在问题：1. 采矿区施工无抑尘设施；2. 原料堆露天堆放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| SX-01-079 | 6月21日 | 太原市 | 阳曲县 | 高村乡辛庄村01号 | 阳曲县锦威矿业有限公司    | 中国山西省太原市阳曲县                | 露天矿山未落实减尘抑尘措施    | 检查时发现，该企业正在建设。存在问题：原有料堆未苫盖。                  | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| SX-01-080 | 6月22日 | 太原市 | 阳曲县 | 泥屯镇西沟村    | 维瑞德木器加工点       | 山西省太原市<br>阳曲县              | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 检查时发现，该企业已取缔，存在问题：木屑苫盖不全面。                   | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| SX-01-081 | 6月22日 | 太原市 | 阳曲县 | 青龙镇       | 青龙古镇施工队        | 山西省太原市<br>阳曲县<br>G208(京昆线) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：路面未硬化，工地物料堆未覆盖。           | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。                              | 6月30日 |

| 序号        | 检查时间     | 城市  | 县区  | 乡镇   | 污染源名称 | 污染源地址                       | 问题类型             | 存在问题                                | 整改要求                                                | 完成时限    |
|-----------|----------|-----|-----|------|-------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| SX-01-082 | 6 月 22 日 | 太原市 | 阳曲县 | 首邑西路 | 大伟钣金  | 山西省太原市<br>阳曲县<br>G208(首邑西路) | 未落实 VOCs<br>整治要求 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：露天进行喷漆作业，有机废气直排。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7 月 5 日 |