

附件

沧州市新华区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1323	7月3日	沧州市	新华区	沧州市动物园大门口	渣土运输车(冀 JX3969)	河北省沧州市新华区 G104(京福线)	渣土车覆盖不完全	车牌照为冀 JX3969 的渣土车覆盖不完全。	依法查处，加大检查力度。	7月10日
HB-02-1324	7月3日	沧州市	新华区	沧州市宋家屯村东	万荣小镇住宅小区	河北省沧州市新华区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，项目正在施工，现场大型土堆均未采取苫盖措施，场地东侧及南侧未建设围挡，出场车辆未落实车辆冲洗，部分载满物料的渣土车顶部未覆盖，现场路面、周边植物、车辆有较重粉尘，进出口道路未硬化，车辆行驶过程产生巨大扬尘。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1325	7月5日	沧州市	新华区	沧州市新华区海河东路 307 国道北	沧州市华成汽车贸易有限公司	河北省沧州市新华区 G104(长芦南大道)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，调漆流程未建设配套有机废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1326	7月5日	沧州市	新华区	沧州市新华区海河路荣官屯北侧	沧州恒源汽车销售服务有限公司	河北省沧州市新华区G104(长芦南大道)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,调漆流程未建设配套有机废气治理设施,车间内发现有倾倒油漆进下水道的痕迹,整个维修车间内也存在较重的油漆味。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1327	7月5日	沧州市	新华区	沧州市新华区解放东路芦家园村南	沧州市宝丰汽车销售有限公司	河北省沧州市新华区解放东路	未落实VOCs整治要求	现场检查时,调漆流程未建设配套有机废气治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1328	7月5日	沧州市	新华区	沧州市新华区小赵庄乡104国道与307国道交叉口西北角	沧州市佳浩汽车销售服务有限公司	河北省沧州市新华区G307(海河东路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,调漆流程未建设配套有机废气治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1329	6月30日	沧州市	新华区	沧州市新华区小赵庄乡鞠官屯(新华区工业园)	河北三庆机械制造有限公司	河北省沧州市新华区	未落实VOCs整治要求	现场检查时,喷漆工艺未在其建设的密闭喷漆房内进行,有1名油漆工正在喷漆,喷漆所在车间顶部敞开露天,未安装配套废气治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1330	7月6日	沧州市	新华区	沧州市新华区小赵庄乡芦家园村	沧州市泰盛汽车贸易有限公司	河北省沧州市新华区解放东路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,调漆流程未建设配套有机废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1331	7月8日	沧州市	新华区	沧州市新华区长芦北大道东侧	沧州市德华汽车销售服务有限公司	河北省沧州市新华区G104(长芦北大道)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,调漆流程未建设配套有机废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1332	7月2日	沧州市	新华区	海河东路荣官屯村艾尚幼儿园西侧	鸿达钣金喷漆点	河北省沧州市新华区G307(海河东路)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,喷漆房内一台白色轿车刚完成喷漆作业,喷漆房内有浓重的油漆味及各类敞开的漆料、稀释剂,喷漆房未建设配套废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1333	6月28日	沧州市	新华区	海河东路与津德公路交界处附近	海河东路与津德公路交界处砂石筛分加工点	中国河北省沧州市沧县海河东路辅路	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该砂石加工点有一条砂石料筛分生产线,现场砂石料未苫盖,现场地面有多泥沙,无进出车辆冲洗装置,大门口路边有泥沙带出,过往车辆产生扬尘。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1334	7月5日	沧州市	新华区	河北省沧州市新华区307国道与东外环交叉口北150米	沧州恒泰汽车销售服务有限公司	河北省沧州市新华区G104(长芦南大道)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,调漆流程未建设配套有机废气治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1335	7月6日	沧州市	新华区	河北省沧州市新华区解放东路化学库院内代家坟村旁	沧州信丰行汽车销售服务有限公司	河北省沧州市新华区解放东路	未落实VOCs整治要求	现场检查时,调漆流程未建设配套有机废气治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1336	7月6日	沧州市	新华区	河北省沧州市新华区小赵庄乡芦家园村南	沧州鑫宝泊汽车销售有限公司	河北省沧州市新华区解放东路	未落实VOCs整治要求	现场检查时,调漆流程未建设配套有机废气治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1337	7月8日	沧州市	新华区	河北省沧州市新华区小赵庄乡赵官屯村长芦北大道东侧	沧州联盛丰田汽车销售服务有限公司	河北省沧州市新华区G104(长芦北大道)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,调漆流程未建设配套有机废气治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1338	7月8日	沧州市	新华区	河北省沧州市新华区长芦北大道东侧赵官屯村南	沧州京祥汽车销售服务有限公司	河北省沧州市新华区G104(长芦北大道)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,调漆间内存放各类漆料及稀释剂,部分呈敞开状,房间内存在刺激性气味,未建设配套治理设施,挥发性有机废气经顶部排风扇直接进入外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1339	7月1日	沧州市	新华区	黄河东路	沧州运捷丰田汽车销售服务有限公司	河北省沧州市新华区黄河东路	未落实VOCs整治要求	现场检查时,调漆流程未建设配套有机废气治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1340	6月28日	沧州市	新华区	津德公路鹏升金属材料有限公司对面	沧州市新华区无名渣土堆场(津德公路鹏升金属材料有限公司对面)	河北省沧州市新华区津德公路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量渣土随意堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1341	7 月 3 日	沧州市	新华区	鞠官屯村宏力石油机械有限公司	无名石材加工点	河北省沧州市新华区	未安装治污设施	现场检查时,该石材加工点从事洗衣池大理石台面制作,主要工艺为切割和粘合,正在进行钻孔,有粉尘产生,切割过程产生大量粉尘经集气罩、风机收集后直排外环境,外环境粉尘废气排放口附近有白色粉尘痕迹,未采取有效机制收集治理措施;现场有部分完成粘合的台面,粘合剂散发强烈的刺激性气味,未安装配套有机废气治污设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7 月 15 日
HB-02-1342	7 月 6 日	沧州市	新华区	卢家园村垃圾场以东 100 米	卢家园村垃圾场以东 100 米处木质门板加工点	河北省沧州市新华区	工业粉尘无组织排放	现场检查时,切割机正在生产,切割过程中产生大量粉尘,车间内大量粉尘直接进入外环境,车间内及门口存在较重积尘;企业喷胶车间未生产,现场发现有吸塑胶原料桶,未安装配套有机废气治理设施,经排风扇直接排入外环境。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7 月 15 日
HB-02-1343	7 月 6 日	沧州市	新华区	芦园村南	沧州市新华区荣昌橡塑制品厂	河北省沧州市新华区解放东路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,企业从事橡胶制品生产,引风机及光催化氧化设备未开启,总电源开关呈向下关闭状态,车间内有强烈的刺激性气味。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7 月 15 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1344	7月2日	沧州市	新华区	清池大道与海河路交叉口王希鲁村东	沧州市车速美汽车维修服务有限公司	河北省沧州市新华区G307(海河东路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,喷漆工艺正常进行,引风机开启,抽风机未开,配套光催化氧化设备未开启,流量计为零,总控制柜指示灯处于熄灭状态;调漆点位于门窗敞开的室内,现场检查时调漆作业正在进行,未安装配套治理设施,含有浓重油漆味,现场有调漆痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1345	7月5日	沧州市	新华区	清池南大道	路顺通钣金喷漆点	河北省沧州市新华区清池南大道95号	未落实VOCs整治要求	现场检查时,企业正在进行喷漆作业,有一名油漆工正在喷底漆,风机及光催化氧化设备开关未开启,指示灯不亮,废气处理设施未开启运行,喷漆房内有严重有漆味,通过无组织形式排放;该喷漆点现场无法提供工商营业执照和环保相关审批手续。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1346	7月3日	沧州市	新华区	万庄子村	南绕城公路征迁项目工地	河北省沧州市新华区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,项目正在施工,现场多辆载满物料的渣土车出场未覆盖,现场无车辆冲洗装置,车辆出场产生巨大扬尘,路面存在厚重粉尘,现场未采取任何苫盖措施,现场未建设围挡措施,工地进出口路面未硬化。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1347	6月29日	沧州市	新华区	王御史村南华隆五金汽配城四排A20号	沧州金运泽汽车用品有限公司	河北省沧州市新华区G307(海河东路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,企业从事汽车用品加工销售,加工过程中涉及到表面喷漆工艺,有挥发性有机废气产生,但调漆及表面喷漆、喷胶在露天进行,未建设配套污染治理设施,现场有油漆气味,地面有喷漆痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1348	6月27日	沧州市	新华区	王御史汽配城	王御史汽配城私人无证照烤漆喷漆点	河北省沧州市新华区津德公路	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该汽配城内有多家类似喷漆点,郑春龙喷漆点从事汽车烤漆、喷漆,未生产,喷漆设施未建设配套废气治理设施,废气经排风扇直接进入大气现在,现场有使用过的油漆喷罐。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1349	6月27日	沧州市	新华区	王御史汽配城	必涂必集团国际连锁旁私人汽车喷漆点	河北省沧州市新华区津德公路	未落实VOCs整治要求	现场检查时,鑫欧柏品牌专营店对面必涂必集团国际连锁旁集装箱存在私人汽车喷漆点,有操作工正在露天进行调漆、喷漆,未安装配套废气治理设施,现场有较重油漆味,有大量油漆桶。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1350	6月29日	沧州市	新华区	王御史五金配件市场	沧州市新华区精修港钣金烤漆修理部	河北省沧州市新华区华隆五金汽配城六排B-17.18	未落实VOCs整治要求	现场检查时,喷漆工艺正在进行,有一操作工正在喷漆,风机开启,光催化氧化设备未开启,废气直接进入外环境,现场有严重油漆味。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1351	6月27日	沧州市	新华区	小树林街白家宅26号(唯爱视觉设计)小巷内	沧州赢创印刷设备有限公司	河北省沧州市新华区清池南大道39号	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现,该企业正在生产,生产过程中有VOCs产生,未配套安装污染治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1352	6月26日	沧州市	新华区	小赵庄乡	长芦嘉苑小区工地	中国河北省沧州市新华区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,主体工程已基本建成,正在进行主体工程扫尾工作、土地平整、排污管铺设等施工,存在问题:1.场地内道路及施工场地基本未硬化;2.土石方堆料场露天堆放无覆盖;3.无进出车辆清洗装置;4.北侧围墙外土石方部分未覆盖。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1353	7月3日	沧州市	新华区	小赵庄乡	渣土运输车(冀JZ5929、冀JY8809)	河北省沧州市新华区G104(京福线)	渣土车覆盖不完全	车牌号为冀JZ5929、冀JY8809的渣土车覆盖不完全。	依法查处,加大检查力度。	7月10日
HB-02-1354	6月26日	沧州市	新华区	小赵庄乡	沧州韩高食品有限公司	河北省沧州市新华区G104(长芦南大道)	治污设施不正常运行	现场检查时,锅炉未生产,但炉堂内有较高余温,锅炉内水温较高,废气进入布袋除尘器的管道被隔板隔断,废气无法进入配套布袋,且布袋除尘下方出灰口锈蚀,无法开启出灰,无使用痕迹。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1355	7月2日	沧州市	新华区	小赵庄乡 鞠官屯村	鞠官屯养老院 建设项目工地	河北省沧州市新华区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时工地正在施工,场地内裸露土堆均未苫盖,进出口路面无硬化有较厚积尘,出场道路未建设冲洗装置,粉尘进入场地外道路,积灰严重,过往车辆产生严重扬尘;北侧部分边界未建设围挡,石灰、砂浆拌料过程露天进行,产生严重扬尘。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1356	7月4日	沧州市	新华区	小赵庄乡 孙庄子村北	沧州市新华区 平安胶粉厂	河北省沧州市新华区	工业粉尘无组织排放	现场检查时,企业从事胶粉生产,西北角一条正在生产的设备上方集气管路断开,未与引风除尘设备连通,车间及场地内存在较大粉尘。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-1357	7月1日	沧州市	新华区	新华区国际五金城 29号楼102铺	沧州市瑞兴汽车用品有限公司	河北省沧州市新华区长芦南大道辅路	未落实VOCs整治要求	现场检查时正常经营,业主于门口露天从事调漆工作,生产过程中有挥发性有机废气产生,室内两处调漆点刚刚完成调漆工作,未建设配套废气治理设施,存在浓重的油漆味,店面外地面有调漆留下的痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1358	7月2日	沧州市	新华区	新华区鞠官屯东侧	沧州市三庆工贸有限公司	河北省沧州市新华区S331(永济东路)	治污设施不正常运行	企业从事不锈钢管材加工,主要生产工艺为:酸洗、机械抛光,现场检查时企业两个酸洗车间正常生产(各建有一个酸洗槽,使用硝酸为酸洗槽液,酸洗过程中有硝酸雾产生,经集气罩收集后进入碱液喷淋吸收塔,处理后经15米烟囱排放,检查时引风机、吸收塔水泵正在运行,但吸收塔内喷淋液经pH试纸初步测试约5-7,呈弱酸性,且现场无法提供碱液添加及吸收塔运维相关台账资料。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-02-1359	6月25日	沧州市	新华区	新华区小赵庄乡北赵家坟村	沧兴商砼沧州新华有限公司	河北省沧州市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,该企业正在生产,场内露天堆放大量砂料,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1360	6月25日	沧州市	新华区	永济东路	新华区永济东路砂石料筛分点	河北省沧州市沧县S331(永济东路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,该砂石料筛分点未落实减尘抑尘措施,场内扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1361	6 月 30 日	沧州市	新华区	永济东路 鞠官屯东	河北祝融电器 有限公司	河北省沧州市新华区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,企业从事电暖炉及壁挂炉等电子产品生产,组装工艺正常生产,喷漆流程未落实污染防治措施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7 月 15 日
HB-02-1362	6 月 30 日	沧州市	新华区	赵家坟临街 6 号门 市渤海东路清池北 大道交叉 口	沧州市新华区 钱记汽车用品 经营部	河北省沧州市新华区 S331(渤海东路)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在进行调漆,调漆工艺在露天进行,有三名油漆工正在调渣无配套废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7 月 15 日