

附件

济南市长清区督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-02-032	6月26日	济南市	长清区	马山镇	济南众磊石材有限公司	山东省济南市长清区 S104	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产,存在问题:打磨车间打磨工序产生粉尘无收集处理设施,车间未密闭,粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
SD-02-033	6月26日	济南市	长清区	马山镇	济南长虹高科技复合管有限责任公司	中国山东省济南市长清区 S104	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时车间未在生产,存在问题:车间有生产痕迹明显,未安装 VOSs 处理设施,有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-02-034	6月26日	济南市	长清区	马山镇	龙凤庄村东无名物料堆场	中国山东省济南市长清区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该沙石物料堆场不在作业，物料堆未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SD-02-035	6月26日	济南市	长清区	马山镇	漩刘路李家油坊	中国山东省济南市长清区漩刘路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时作坊正在生产，存在问题：现场有一台清单外燃煤大灶未取缔拆除，且在使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
SD-02-036	6月27日	济南市	长清区	平安街道	平安街道平安村拆房工地	山东省济南市长清区G220(经十西路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在进行工作业，存在问题：1. 大面积建筑垃圾未覆盖；2. 拆迁工地未采取湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SD-02-037	6月25日	济南市	长清区	文昌街道	长清区文昌街道办东王社区城中村改造项目安置地块三标段	中国山东省济南市长清区文昌路	未落实VOCs整治要求	现场检查发现该工地正在作业，存在问题：工地现场进行露天喷漆作业，未采取相应的防治措施，废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
SD-02-038	6月25日	济南市	长清区	文昌街道	长清区文昌街道东王社区城中村改造项目安置地块二标段	中国山东省济南市长清区水鸣街	未落实VOCs整治要求	现场检查时该工地未在作业，存在问题：施工场地内有露天喷漆的情况，废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-02-039	7月6日	济南市	长清区	张夏街道	京福线旁-无名堆场 (鑫达汽修厂招牌旁)	中国山东省济南市长清区G104(京福线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现该堆场未在作业,存在问题:该堆场大量砂石未苫盖,现场有1台砂石过筛装置,无任何减尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SD-02-040	7月7日	济南市	长清区	张夏街道	京福线-无名砂石物料堆场	山东省济南市长清区G104(京福线)(青北村北)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该堆场正在作业,存在问题:1.大量砂石物料堆未苫盖;2.装卸过程中未采取减尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日