

附件

### 阳泉市孟县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-139	7月4日	阳泉市	孟县	北下庄乡	阳泉市晋泉福利实业有限公司	山西省阳泉市孟县交孙线	未安装治污设施	检查时未生产，检查发现：1. 破碎装置未按环评要求安装集气罩和除尘设备；2. 两套磨粉机与布袋除尘器的连接管路上设有支管通向屋顶排气口。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用；调查核实，依法查处，限期整改。	7月15日
SX-02-140	6月28日	阳泉市	孟县	苳池镇	孟县鹏泰石材雕刻有限公司	山西省阳泉市孟县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时正在生产，未按照环评文件要求在原料堆场采用篷布覆盖，场区地面有一层石粉。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-141	6月28日	阳泉市	孟县	苳池镇	孟县苳池镇东苳池村安利石料厂	中国山西省阳泉市孟县	露天矿山未落实减尘抑尘措施	该企业未生产，发现问题：1. 未按照环评文件要求，建设全封闭原料堆场，未对原料堆场建设轻钢结构挡风抑尘网；2. 靠近公路一侧挡风抑尘网破损；3. 未按照环评验收意见对部分裸露边坡进行工程防尘措施；4. 破碎产品转料廊道未完全封闭，现场产生大量的扬尘；5. 路面有一层厚的灰尘，扬尘隐患严重。	加强修复绿化，采取减尘抑尘综合整治措施。	7月15日
SX-02-142	7月3日	阳泉市	孟县	苳池镇	孟县芝角石料厂	山西省阳泉市孟县	物料堆场未落实扬尘治理措施	大量石料露天堆放，部分未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SX-02-143	7月3日	阳泉市	孟县	苳池镇	孟县苳池镇顺光石料加工厂	山西省阳泉市孟县	物料堆场未落实扬尘治理措施	石料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SX-02-144	6月28日	阳泉市	孟县	苳池镇	孟县苳池镇南苳池村志诚石材厂	山西省阳泉市孟县	治污设施不正常运行	正在生产，1. 擅自改变两条石灰烧制生产线脱硫设施为一条脱硫设施，经现场用 pH 试纸测试，脱硫塔进、出口 pH 值都为 7；2. 其中一套烟气降温器的风扇未运行；3. 进料输送防尘廊道部分损坏；4. 大面积露天堆放的砂石料未采取覆盖、围挡等防尘抑尘措施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-145	6月29日	阳泉市	孟县	路家村镇	孟县鼎恒建材有限公司	山西省阳泉市孟县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现一台清单外淘汰类0.5蒸吨燃煤锅炉未拆除烟管。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
SX-02-146	7月8日	阳泉市	孟县	南娄镇	阳泉益恒再生能源有限公司	山西省阳泉市孟县	物料堆场未落实扬尘治理措施	原料（醋糟）露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SX-02-147	7月5日	阳泉市	孟县	南娄镇	晋C59581渣土车	山西省阳泉市孟县S216	渣土车覆盖不完全	发现渣土车车牌晋C59581满载沥清石料未覆盖。	依法查处，加大检查力度。	7月10日
SX-02-148	6月27日	阳泉市	孟县	南娄镇	阳泉市上社煤炭有限责任公司	山西省阳泉市孟县	治污设施不正常运行	该公司正在生产，1.煤炭筛分车间除尘设备未运行；2.煤炭转载廊道未按要求全封闭作业，导致煤粉撒落地面。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SX-02-149	6月27日	阳泉市	孟县	南娄镇	孟县金刚玉石油压裂支撑剂有限公司	山西省阳泉市孟县孟上线	治污设施不正常运行	该厂正在生产，检查中，发现回转窑烟气进入脱硫塔的引风机未开启。经脱硫塔处理后的烟气直接排放，未设置烟气排放筒；生产废料露天堆放，无覆盖。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SX-02-150	6月25日	阳泉市	孟县	南娄镇北娄村	孟县中信焦化有限公司	山西省阳泉市孟县S216	治污设施不正常运行	该公司在正常生产，脱硫设施循环池进、出口pH值在线监测仪损坏。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-151	7月2日	阳泉市	孟县	南娄镇东小坪村	孟县城镇生活垃圾卫生填埋场	山西省阳泉市孟县 S314	未安装治污设施	填埋过程产生的填埋气体,未按环评要求采用直接焚烧放散的方案,而是直接排放大气环境。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
SX-02-152	6月30日	阳泉市	孟县	牛村镇	孟县康利耐火材料厂	山西省阳泉市孟县	工业粉尘无组织排放	未生产但有生产能力。破碎工序未封闭作业,地面粉尘较多。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
SX-02-153	6月30日	阳泉市	孟县	牛村镇	阳大铁路第二标段	山西省阳泉市孟县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	正在施工,渣土车运输未覆盖,部分围挡损坏。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-154	6月30日	阳泉市	孟县	牛村镇	孟县鲁中耐火材料有限公司东山分公司	山西省阳泉市孟县	未安装治污设施	未生产。未经批准改变污染防治设施,变更后矩形窑烟气未配套布袋除尘设施;破碎车间(人工破碎)未完全封闭,未建设集气罩和袋式除尘器。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
SX-02-155	7月1日	阳泉市	孟县	孙家庄镇	孟县天顺耐火材料厂	山西省阳泉市孟县交孙线	物料堆场未落实扬尘治理措施	正在生产,产品堆放未按要求建设半封闭彩钢棚。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-156	7月7日	阳泉市	孟县	秀水镇	河南锦达建设有限公司孟县香河御园住宅小区	山西省阳泉市孟县香河南路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时该工地正在施工中，发现：1. 施工车辆进出未冲洗；2. 渣土裸露无苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-157	7月5日	阳泉市	孟县	秀水镇	石安良养猪场	山西省阳泉市孟县 S214	其他涉气环境问题	据群众反映，城区周边有一家养猪场臭气扰民。经现场勘查，现存栏 800 头左右，现场下风向臭气熏天，猪粪大量堆积于敞蓬内，苍蝇特别多，臭味很浓。	调查核实，依法查处，限期整改。	7月20日
SX-02-158	6月26日	阳泉市	孟县	秀水镇	孟县广鑫铝矾土加工有限公司	山西省阳泉市孟县 G2002	未安装治污设施	正在生产。1. 进料口未按要求安装喷淋洒水装置；2. 收尘管道破损，存在废气跑冒现象。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SX-02-159	7月8日	阳泉市	孟县	秀水镇	阳泉孟县南娄集团运输有限公司必高汽修厂	山西省阳泉市孟县 S214	未安装治污设施	喷漆烤漆房未安装 VOCs 处理装置。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SX-02-160	6月25日	阳泉市	孟县	秀水镇	东园村(原桃园钢铁厂外)	山西省阳泉市孟县	物料堆场未落实扬尘治理措施	大面积露天渣土堆放，大部分未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-161	6月26日	阳泉市	孟县	秀水镇	小横沟村煤场	山西省阳泉市孟县	物料堆场未落实扬尘治理措施	大量煤渣露天堆放，无任何遮盖，围挡等防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SX-02-162	7月2日	阳泉市	孟县	秀水镇	孟县瑞嘉商贸有限公司	山西省阳泉市孟县	未安装治污设施	一家碎煤、洗煤公司。1. 大部分原料煤块未建设全封闭储棚，露天堆放；2. 原煤、精煤储棚、未按环评要求设置喷雾降尘装置；3. 原煤输送转载跌落点未按环评要求设置喷雾降尘装置；4. 厂区地面上沉积大量煤粉。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SX-02-163	7月2日	阳泉市	孟县	秀水镇	孟县顺鑫家居	山西省阳泉市孟县 S216	新发现清单外“散乱污”	家具制造企业，正在生产，无手续，无环保设施。喷漆车间废气（VOCs）无组织排放。裁板车间锯末（粉尘）无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日
SX-02-164	7月7日	阳泉市	孟县	秀水镇	晋 CB9865 渣土车	山西省阳泉市孟县 S314	渣土车覆盖不完全	晋 CB9865 渣土车运输渣土上路行驶未苫盖。	依法查处，加大检查力度。	7月10日
SX-02-165	6月26日	阳泉市	孟县	秀水镇	孟县联丰铝矾土加工有限公司	山西省阳泉市孟县 S216	治污设施不正常运行	该企业正在生产。1. 二号脱硫除尘设施循环水泵损坏，未运行。2. 原材料露天堆放，有少部分未覆盖，厂区地面粉尘较厚。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-166	7月3日	阳泉市	孟县	秀水镇	孟县利鸿房地产开发有限公司佳泰花园二期C区建设项目	中国山西省阳泉市孟县秀水西街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时正在施工中，1. 施工场地北侧、东侧靠近居民住宅小区未建设围挡，部分围挡未按照环评设置2.5米的高度。2. 物料部分未覆盖。3. 施工现场地面未硬化。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-167	7月5日	阳泉市	孟县	孟县金龙西街	山西紫轩国际大酒店有限公司	山西省阳泉市孟县S314	未安装治污设施	厨房4个油烟排气筒都没有安装油烟净化器，油烟直排环境。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日