

附件

保定市易县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-410	7月9日	保定市	易县	高村镇 西北西村	易县小南汽车销售处	河北省保定市 易县 S232	未落实 VOCs 整治 要求	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：汽车烤漆房废气处理设备未按 VOCs 整治要求落实，废气通过底部连接至排气筒未经处理直接排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HB-03-411	7月19日	保定市	易县	梁格庄 镇梁格庄村	易县璐夷洗浴服务处	河北省保定市 易县永福路	新发现清单外应 淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有三台燃煤锅炉（分别为 0.1 蒸吨、0.3 蒸吨、0.9 蒸吨）未拆除，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-412	7月20日	保定市	易县	裴山镇	河北德正鸿业建材有限公司	河北省保定市易县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年9月30日前淘汰，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
HB-03-413	7月12日	保定市	易县	桥头乡	易县欧雅庭新型建材制造有限公司	桥头乡东山北村	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业正在生产，存在问题：塑粉熔融VOCs处理设施及引风机未开启，VOCs废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HB-03-414	7月10日	保定市	易县	塘湖镇南考村	塘湖搅拌站	河北省保定市易县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现堆放有大量脱硫石膏、砂石，部分未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-415	7月9日	保定市	易县	易县易州镇东市村	易县云璟石材加工有限公司	河北省保定市易县	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产，存在问题：石材胶粘工序废气经集气罩收集后经光催化氧化处理后排放，但光催化氧化处理设施未开启，废气经引风机抽取后直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-416	7 月 12 日	保定市	易县	易州镇良村	易县义泉浴池	河北省保定市易县 G112(京环线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现该浴池有两台燃煤锅炉，一台 0.1 蒸吨，一台 0.9 蒸吨。0.9 蒸吨锅炉炉膛内有煤块燃烧痕迹，且炉膛有余温，锅炉上水设施仪器正常运行，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 30 日
HB-03-417	7 月 11 日	保定市	易县	易州镇章村	易县红霞石材厂	河北省保定市易县 G112(京环线)	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，存在污染难题：生产过程中车间未密闭，VOCs 处理设施未开启，胶水废气无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8 月 10 日