

附件

北京市延庆区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-03-035	7月15日	北京市	延庆区	康庄镇	康庄镇康祥路 渣土堆放场	中国北京 市延庆县 康祥路	物料堆场未落实 扬尘治理措施	现场堆放大量渣土，基本未覆盖，道路扬尘较多。	易产生扬尘物料采取 密闭储存或输送方 式；块状物料入棚入 仓或建设挡风抑尘 网，并采取洒水、喷 淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-03-036	7月15日	北京市	延庆区	延庆镇	北京夏都装饰装璜有限公司汽车维修站	中国北京市延庆县京银路	未落实 VOCs 整治要求	现场喷漆车间未作业,设置废气收集装置,但检查发现:VOCs 废气处理装置两个过滤盒中一个无活性炭,一个仅有少量活性炭,部分 VOCs 废气通过无活性炭的过滤盒直排外环境,不能有效确保 VOCs 废气达标排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
BJ-03-037	7月15日	北京市	延庆区	延庆镇	北京大兆新元停车设备有限公司	中国北京市延庆区延庆镇卓家营村西	未落实 VOCs 整治要求	企业主要从事停车设备制造,现场检查时企业正在生产,企业焊接、喷漆、喷砂工艺均配套废气处理设备。发现问题:未设置独立封闭式喷漆房,废气收集不完善,目前的活性炭吸附废气处理设施无法满足挥发性有机物治理需要。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	8月31日
BJ-03-038	7月15日	北京市	延庆区	延庆镇	北京合众聚源混凝土有限公司	中国北京市延庆县延庆镇米黄路	工业粉尘无组织排放	现场检查正在作业,厂区马路有较多粉尘,混凝土车辆进出厂区未冲洗。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-03-039	7月15日	北京市	延庆区	延庆镇	北京新兴裕隆汽车销售服务有限责任公司	中国北京市延庆县滨河南路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	企业主要从事汽车维修,现场检查时企业正在生产,企业喷漆房配备了废气治理设施。现场发现以下问题,企业建有取暖用锅炉一台,约0.1蒸吨,未在2017年10月底前取缔。不在当地应淘汰锅炉名单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日