附件

开封市禹王台区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-087	7月20日	开封市	禹王台区	滨河路东段南侧	开封货运站2号门7、8号货运线	河南省开封市开封市市辖区G220(东郑线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该货运站正常营运。存在问题:7、8号货运线货运线有大量原煤未进行苫盖,有明显扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-088	7月9日	开封市	禹王台区	精细化工产业集聚区	河南特耐工程材料股份有限公司	河南省开封市开封市市辖区G310(连天线)	工业粉尘无组织排放	检查时发现,该企业正在生产。存在问题: 1. 破碎车间破碎、筛分工序部分出料口未完全密闭,有粉尘外溢; 2. 冶炼车间铝镁电弧冶炼炉投料管道破损,部分废气直排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-089	7月20日	开封市	禹王台区	精细化工产业集聚区	河南省富强医疗环保科技有限公司	河南省开封市开封市市辖区苏州路	治污设施不正常运行	检查时正在生产,属于清单外企业。经现场检查: 1. 该企业高温灭菌柜进、出料口按环评报告要求应封闭式生产,没有完全密闭,车间内有强烈恶臭气味; 2. 二次焚烧炉紧急排放烟囱处于开启状态(此烟囱为应急状态才能开启,但检查时企业并未出示应急或者正在检修等应急期间相关文件),检查时一次炉、二次炉壁有明显余温。存在偷排漏排现象(该企业属于医疗废品处置行业,根据环评文件描述焚烧过程产生强致癌气体二噁英。) 3:破碎车间除尘器集气罩位置过高,粉尘收集效果有限,无法达到环许要求80%的除尘率。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-090	7月14日	开封市	禹王台区	南郊乡	开尉路北段（华夏大道至G310段）提升改造工程	河南省开封市开封市市辖区S219(机场西路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现,该工地正在作业。存在问题:1.未建围挡;2.大面积裸土苫盖;3.雾炮机闲置未使用。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月30日
HN-03-091	7月10日	开封市	禹王台区	南郊乡	河南林硕农业科技发展有限公司	河南省开封市开封市市辖区G310(连天线)	治污设施不正常运行	检查时处于正常生产,属于清单外企业。经现场检查:1.喷塑工序集气设备未按环评要求运行,该生产流程存在明显异味;2.电焊工序生产时未见启动电焊烟气收集处理器,废气直排至车间。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	8月10日
HN-03-092	7月21日	开封市	禹王台区	南郊乡	开封市银三角钢网结构工程有限公司	河南省开封市开封市市辖区	未安装治污设施	检查时发现,该企业正在生产。存在问题:1.未按环评要求配备移动式焊接烟尘净化器;2.喷漆工序未配套建设VOCs收集处理设施,气味刺鼻。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	8月10日
HN-03-093	7月17日	开封市	禹王台区	南郊乡	渣土运输车(豫AW8075)	河南省开封市开封市市辖区G310(连天线)	渣土车覆盖不完全	检查时发现,位于国道310开封市禹王台区南郊乡段路上,牌号为(豫AW8075)的渣土运输车辆未采取密闭措施上路行驶。	依法查处,加大检查力度。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-094	7月17日	开封市	禹王台区	南郊乡国道310(誉彩包装门口)	渣土运输车(豫BF6682)	河南省开封市开封市市辖区G310(连天线)	渣土车覆盖不完全	检查时发现,位于国道310开封市禹王台区南郊乡段路上,牌号为(豫BF6682)的渣土运输车辆未采取密闭措施上路行驶。	依法查处,加大检查力度。	8月10日
HN-03-095	7月22日	开封市	禹王台区	南郊乡西柳林村	开封市博成胶粘制品有限公司	河南省开封市开封市市辖区G310(连天线)	未落实VOCs整治要求	检查时正在生产,属于此前核查企业。经现场检查,该企业以白天休息,晚上生产的形式逃避监管。7月20号督查组曾核查过该企业,当时企业表示自1月份至今未生产,并提供虚假用电单据。但现场检查时正在生产,相关的整治措施却并未完工。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HN-03-096	7月17日	开封市	禹王台区	南郊乡小苏村	开封市瑞捷教材有限公司	河南省开封市开封市市辖区	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该企业正在生产。存在问题:1.大量沙石物料露天堆放,未苫盖;2.多部渣土运输车满载沙土未进行密闭运输(豫BB8867、豫AV3323.豫BHL589等)。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-097	7月21日	开封市	禹王台区	汪屯乡汪屯乡	汪屯乡马头村露天焚烧点	河南省开封市禹王台区汪屯乡马头村西边	焚烧垃圾或树叶	途经时发现露天焚烧杂草3处,浓烟滚滚。	依法查处,加大检查力度。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-098	7月21日	开封市	禹王台区	南郊乡大李庄街小苏村	韩文涛小型木材加工厂	河南省开封市开封市市辖区大李庄街	工业粉尘无组织排放	检查时发现,该企业正在生产。存在问题: 1. 无环保手续; 2. 木材加工切割工段无收尘设施, 粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日