

附件

阳泉市矿区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-133	7月18日	阳泉市	矿区	矿区	阳泉市瑞孚机械设备有限公司	山西省阳泉市矿区 二零七国道复线	治污设施不 正常运行	检查时企业正在生产。该企业喷漆房采用酸雾喷淋+光氧催化+活性炭过滤棉吸附处理喷漆废气。检查中发现，废气处理设施中未加装过滤棉。酸雾喷淋塔的喷淋液PH值显示为4呈酸性（PH要求值应为8-12）。喷漆废气处理设施不正常运行。	按环评批复要求安装 治污设施，并确保正常 使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-134	7月18日	阳泉市	矿区	矿区北大街	阳泉兴辉机械 设备有限 责任公 司	山西省阳泉市矿区 大村北路	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现该企业喷漆作业时，喷 漆房门窗未关闭。	含 VOCs 物料的生产、 存储采用密闭工艺或 在有集气系统的密闭 空间进行，收集后的废 气经处理达标后排放。	8月10日
SX-03-135	7月15日	阳泉市	矿区	矿区蔡西 北路	阳泉煤业 集团二矿 煤场	山西省阳泉市矿区 蔡西北路	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	检查时，该煤场正在装卸作业。未 建封闭式物料大棚，未采取洒水喷 淋等防尘抑尘措施，部分物料露天 堆放未采取覆盖，煤粉尘无组织排 放至大气环境中。	易产生扬尘物料采取 密闭储存或输送方式； 块状物料入棚入仓或 建设挡风抑尘网，并采 取洒水、喷淋、苫盖等 综合措施。	8月10日
SX-03-136	7月15日	阳泉市	矿区	矿区矿山 路	阳泉煤业 集团一矿 煤堆场	山西省阳泉市矿区 矿山路	工业粉尘无 组织排放	检查时，该场正在装卸作业。堆场 未建封闭式物料大棚，大量的煤炭 露天堆放，未采取覆盖、喷淋等防 尘抑尘措施。装卸作业时，大量的 煤粉尘无组织排放到大气环境中。	易产生扬尘物料采取 密闭储存或输送方式； 块状物料入棚入仓或 建设挡风抑尘网，并采 取洒水、喷淋、苫盖等 综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-137	7 月 13 日	阳泉市	矿区	矿区四矿	阳泉华鑫 液压机械 有限公司	山西省阳泉市矿区 煤山路	治污设施不 正常运行	检查时，该企业正在生产。1. 焊接 工序焊接时产生的烟气未处理直 接排放；2. 三号车间喷漆工序产生 的有机废气未按环评审批要求采 用光解催化+活性炭处理工艺，检 查时，该处理设施未加装活性炭， 造成有机废气未经有效处理排放 至大气环境中。	按环评批复要求安装 治污设施，并确保正常 使用。	8 月 10 日
SX-03-138	7 月 19 日	阳泉市	矿区	矿区四矿	阳泉明达 工贸有限公司制筛 车间	山西省阳泉市矿区 煤山路	治污设施不 正常运行	检查时企业正在生产。该企业制筛 车间正在进行焊接作业，焊接烟气 处理设施未运行，造成焊接烟气未 经处理直接排放至外环境。	按环评批复要求安装 治污设施，并确保正常 使用。	8 月 10 日
SX-03-139	7 月 18 日	阳泉市	矿区	矿区桃北 西路	阳泉市矿 区通达机 械有限公 司	山西省阳泉市矿区 桃北西路 29 号	未安装治污 设施	检查时企业正在生产。发现该企业 未经环保部门同意，擅自新增一台 等离子火焰切割机，未安装配套 的废气处理设施。	按环评批复要求安装 治污设施，并确保正常 使用。	8 月 10 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-140	7月19日	阳泉市	矿区	矿区桃北中街	阳泉市欣通承达汽车销售服务有限公司	山西省阳泉市矿区桃北中街	未落实 VOCs 整治要求	检查时企业正在营业。发现该企业在喷漆车间外露天刷漆作业。废气喷漆无组织排放到大气环境中。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
SX-03-141	7月16日	阳泉市	矿区	矿区西河路	阳泉灿坤工贸有限公司	山西省阳泉市矿区西河路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现该企业有一台 1 蒸吨以下燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-142	7月19日	阳泉市	矿区	矿区一矿	阳煤集团一矿供应科建筑工地	山西省阳泉市矿区研山路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时，该工地施工现场未采取覆盖、喷淋等防尘抑尘措施，物料露天堆放，车辆出入口无车辆清洗设施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-143	7月13日	阳泉市	矿区	煤山路	阳泉明达工贸有限公司	山西省阳泉市矿区煤山路 0 号	未落实 VOCs 整治要求	检查时，企业正在生产。因治理设施未加装活性炭，导致该厂聚氨酯浇铸车间产生的工艺废气仅经光解催化处理，可能造成生产工艺废气未经有效处理排放至外环境。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-145	7月13日	阳泉市	矿区	前庄村	河北乾兴商贸有限公司	山西省阳泉市郊区沙沟路	焚烧垃圾或树叶	检查时发现该企业正在其物料报废堆场焚烧报废电机，现场气味刺鼻，该报废堆场面积约1000多平方米。	依法查处，加大检查力度。	7月30日
SX-03-146	7月13日	阳泉市	矿区	前庄村	阳泉佳林森耐火材料有限公司	山西省阳泉市郊区大垆沟一巷	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，该企业正在生产。1. 物料露天堆放，无覆盖、喷淋等防尘抑尘措施；2. 物料露天装卸作业，现场粉尘较大无组织排放到大气环境中。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-147	7月13日	阳泉市	矿区	赛鱼街道	阳泉市新力通达矿山机械有限公司	山西省阳泉市郊区三零七国道复线	治污设施不正常运行	检查时，该企业正在生产。企业喷漆废气采用活性炭加光氧处理，检查时发现喷漆废气处理设施未加装活性炭，造成废气直接排放至大气环境中。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-148	7月13日	阳泉市	矿区	沙坪街道	阳泉矿山化工有限责任公司	山西省阳泉市矿区 二零七国道复线	未落实 VOCs 整治要求	检查时，该企业正在生产。产品为树脂锚固剂，主要污染物为苯和非甲烷总烃。生产废气通过车间管道用引风机抽到废气处理设施（光氧加活性炭处理工艺）处理，检查时发现，生产车间门窗均为打开状态，活性炭箱里活性炭因长时间未更换成固化结块状态，无法起到处理作用，生产废气直接排入外环境。厂区内生产废气异味刺鼻。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
SX-03-149	7月13日	阳泉市	矿区	桃南西街	阳泉煤业集团华越机械有限公司	山西省阳泉市矿区 小南沟路	未落实 VOCs 整治要求	检查时，该企业正在生产。企业有两座喷漆车间。1. 滚轴喷漆车间喷漆废气采用过滤棉加活性炭处理，检查时，活性炭长期未更换，已固化堵死，无法起到处理作用，喷漆房未完全密闭，喷漆房外车间内地面面积存大量喷漆粉尘，车间门窗均为敞开状态，造成喷漆废气未经处理，直排到外环境；2. 结构喷漆车间，喷漆房未密闭，呈敞开式作业状态，车间门窗均为敞开状态，造成喷漆废气无组织排放到外环境。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日