

附件

## 阳泉市孟县督办问题清单

| 编号        | 检查时间  | 城市  | 县区 | 乡镇  | 污染源名称                | 污染源地址         | 问题类型          | 存在问题                                                                                                   | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|----|-----|----------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| SX-03-156 | 7月14日 | 阳泉市 | 孟县 | 萇池镇 | 孟县萇池镇之角村向东石料加工点      | 山西省阳泉市孟县      | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时未生产，有环评未验收，主要从事石料加工，检查中发现存在：生产原料露天堆放，成品未全部覆盖。                                                       | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 8月10日 |
| SX-03-157 | 7月15日 | 阳泉市 | 孟县 | 南娄镇 | 山西煤炭运销集团阳泉二景和谐煤业有限公司 | 山西省阳泉市孟县 S216 | 工业粉尘无组织排放     | 检查时未生产，但有生产过的痕迹；有环评手续，检查中发现该企业存在：1. 运煤廊道未全覆盖，有多处破损；2. 出煤口邻近围墙且高出围墙大约2米；3. 厂地煤尘比较厚，存在扬尘隐患；4. 厂区环境脏、乱、差。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 8月10日 |

| 编号        | 检查时间  | 城市  | 县区 | 乡镇   | 污染源名称           | 污染源地址       | 问题类型             | 存在问题                                                 | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|----|------|-----------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| SX-03-158 | 7月10日 | 阳泉市 | 孟县 | 上社   | 鹤山村沙石堆放场        | 山西省阳泉市孟县六上线 | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 沙石露天堆放未苫盖，现场有车辆运输沙石的痕迹。                              | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 8月10日 |
| SX-03-159 | 7月10日 | 阳泉市 | 孟县 | 上社镇  | 孟县上社镇腾飞洗砂厂      | 山西省阳泉市孟县六上线 | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 检查时未生产，生产原料（砂石）露天堆放。                                 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 8月10日 |
| SX-03-160 | 7月10日 | 阳泉市 | 孟县 | 上社镇  | 孟县上社镇中北村红青黄沙加工点 | 山西省阳泉市孟县    | 未安装治污设施          | 检查时未生产，但有生产过的迹象，2012年报批环评至今未验收；安装污染防治设施；部分成品露天堆放未覆盖。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。                                | 8月10日 |
| SX-03-161 | 7月9日  | 阳泉市 | 孟县 | 孙家庄镇 | 孟县宏远矿石加工厂       | 山西省阳泉市孟县交孙线 | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 检查时未生产，厂区内露天堆放大量的废砂石未苫盖。                             | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 8月10日 |
| SX-03-162 | 7月19日 | 阳泉市 | 孟县 | 秀水东街 | 秀水东街东关南村建筑工地    | 孟县秀水东街东关南村  | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时该工地打开大约10米围挡，现场有两辆挖掘机正在挖土，未采取洒水降尘，大量粉尘扬撒严重。       | 严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。                               | 7月30日 |

| 编号        | 检查时间  | 城市  | 县区 | 乡镇  | 污染源名称       | 污染源地址            | 问题类型      | 存在问题                                                                               | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|----|-----|-------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| SX-03-163 | 7月15日 | 阳泉市 | 孟县 | 秀水镇 | 秀水镇东兰村临时搅拌点 | 山西省阳泉市孟县孟县南枢纽立交桥 | 工业粉尘无组织排放 | 检查时，现场有两台小型混凝土，有一台正在生产，现场有工人在作业；检查中发现：1. 搅拌过程中粉尘未采取污染防治措施，无组织排放；2. 生产原辅材料（砂石）露天堆放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 8月10日 |