

附件

定州市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-279	8月10日	保定市	定州市	叮咛店镇西杨村	李荣全加工厂	中国河北省保定市定州市定深线	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现,该企业未生产,存在问题:现场有大量浸漆待干的支架,地面有未干的油漆痕迹及装有油漆的容器,无VOCs治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	9月10日
HB-05-280	8月12日	保定市	定州市	明月店镇康庄子村	定州市峰海压延膜加工	中国河北省保定市定州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现,该企业正在生产,车间粉尘和VOCs集气效果不佳,整个车间内充满粉尘,车间地面、厂房内尘灰严重,部分传送工段输送带未完全密闭,压延工段集气罩收集效率较低,有烟气逸散。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-281	8月12日	保定市	定州市	明月店镇李咬村	江涛门业	中国河北省保定市定州市	新发现清单外“散乱污”	现场检查时发现,该企业未生产,但有近期生产痕迹,主要从事铁门生产(小型),现场发现以下问题:1.烤漆房内有待烤铁门,烤漆房采用煤炭加热,均无污染防治设施;2.厂房内有油漆桶及油漆、喷枪,地面有喷漆的痕迹;3;该厂未办理营业执照和环评相关手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月30日
HB-05-282	8月15日	保定市	定州市	南城区南环路	中铁一局中兴东路道路施工现场	中国河北省保定市定州市G107	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,该工地未作业,存在问题:1.出入口未设置冲洗车辆设施;2.现场有土石方未苫盖。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月30日
HB-05-283	8月17日	保定市	定州市	西城区胜利街军工路交叉口	定曲路胜利街段道路施工现场	中国河北省保定市定州市军工路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,大量物料渣土未苫盖,工地现场无降尘抑尘措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月30日
HB-05-284	8月8日	保定市	定州市	西城区大奇连村	定州市桥西体育用品有限公司	中国河北省保定市定州市	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现,该公司未生产,现场有明显喷漆迹象,未安装VOCs治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	9月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-285	8月9日	保定市	定州市	息冢镇南庞村村北	南庞村10队木门加工厂	中国河北省保定市定州市	新发现清单外“散乱污”	现场检查时发现,该加工厂打磨、包装、喷调漆环节正在作业,存在问题:1.打磨环节安装有排气扇,无污染治理设施,排气扇后方有大量积尘痕迹;2.喷漆房(面漆、底漆)有大量喷漆痕迹,无大气污染防治设施;3.未办理环保手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月30日
HB-05-286	8月8日	保定市	定州市	长安路街道办塔宣村	定州市荣盛健身器材厂	中国河北省保定市定州市胜利街	未安装治污设施	现场检查时发现,该企业未生产,该厂主要从事健身器材(哑铃,杠铃片等)生产,有四个车间,检查发现以下问题:1.1号车间晾有大量喷漆的杠铃片,旁边堆放有油漆桶(部分为空桶)及喷枪,另有一烘箱内有杠铃片等,车间内无污染治理设施;2.2号车间有一条浸塑生产线,无污染治理设施,堆放有大量增塑剂及聚氯乙烯树脂及浸塑后的哑铃。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	9月10日
HB-05-287	8月6日	保定市	定州市	长安路街道孟家庄村	河北天元昌盛水泥制品有限公司	中国河北省保定市定州市	未安装治污设施	现场检查时该厂未生产,但有近期生产痕迹,和刚生产出的产品。发现以下问题:1.现场两条生产线,其中一条生产线脉冲布袋除尘收尘系统无集气罩,现场打开另一除尘器,集气效果不佳。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	9月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-288	8月13日	保定市	定州市	砖路镇砖路社区	神鹰铜雕工艺品公司	河北省保定市定州市砖路镇	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时发现,该企业未生产,有明显生产迹象,铸造厂房内地面浇铸处、电炉、浇包均有明显余温。属于当地“散乱污”整改类名单,整改期限2018年4月30日止。存在问题:1.所有生产环节均未安装污染防治设施;2.无环保相关手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月10日