

附件

唐山市丰润区督办问题清单

部级编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
------	------	---	----	------------	-----------	-----------	------	----------	------	------

部级编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-123	8月16日	唐山市	丰润区	泉河头镇 团山子村 北	唐山市天 路建材有 限公司	河北省唐 山市丰润 区	未安装治 污设施	现场检查时该公司未生产， 处于停产整改中。主要从事 水泥粉磨加工，有球磨机一 台（3.5X14）机尾有除尘设 施，立磨机一台（直径4.5 米），燃烧天然气，有配除 尘设施，原料仓有密闭。存 在问题：1.球磨机机头未配 套除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法生产行为 的，依法立案处罚。	9月10日

部级编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-124	8月16日	唐山市	丰润区	泉河头镇 团山子村 北	唐山市天 路水泥有 限公司	河北省唐 山市丰润 区	工业粉尘 无组织排 放	现场检查时该公司未生产，处于停产整改中，主要从事水泥粉磨加工，有球磨机一台（3.5X13），机尾有除尘设施，原料仓基本完成密闭，仓内有配雾炮等降尘措施，2台分装（装包）机有配下吸式除尘设施，成品装车通道已密闭。存在问题：1.原料仓、球磨机南侧未完成密闭，2.球磨机机头未配套除尘设施，3.装包机除尘效果不佳，地面积尘较多，且分装车间密闭性不够。丰润区环保分局已于7月份对该公司立案处罚叁万元，并责令其整改。目前企业处于整改中。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日
HB-05-125	8月16日	唐山市	丰润区	石各庄镇 大孟各庄 村	唐山市丰 润区金涵 轻钢制品 加工厂	河北省唐 山市丰润 区	未安装治 污设施	现场检查时发现，该加工厂未生产，主要从事焊管加工，其点焊有配移动式焊烟净化器。发现问题：1.高频焊未配套除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月10日