

附件

沧州泊头市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-752	8月2日	沧州市	泊头市	交河镇	彭佩阀门加工点	河北省沧州市泊头市	未安装治污设施	现场检查时有生产迹象,露天喷漆未配备 VOCs 处理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	8月25日
HB-04-753	8月2日	沧州市	泊头市	交河镇	泊头市慧洁环保设备有限公司	河北省沧州市泊头市 S302	未安装治污设施	现场检查时正在生产,在厂房内和露天对产品喷漆、涂漆产生 VOCs 污染,未配备有机废气治理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	8月25日
HB-04-754	8月2日	沧州市	泊头市	交河镇东辛阁村	泊头市润达机械设备制造有限公司	河北省沧州市泊头市	治污设施不正常运行	现场检查时该公司正在生产,存在问题:喷粉工序配套布袋除尘器故障,车间地面洒落大量粉尘。	调查核实,依法查处,符合移送公安机关拘留条件的,及时移送。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-755	8月2日	沧州市	泊头市	四营乡工业开发区	河北同力自控阀门制造有限公司	河北省沧州市泊头市S302	治污设施不正常运行	现场检查时该公司正在生产,存在问题:1.焊接工序在车间地面焊接,焊接废气未配备收集处理设施;2.喷涂工序通过除尘设施和活性炭吸附设施处理后经排气筒排放,处理效果不佳,活性炭吸附盒最后端及排气筒手动监测口均沾有大量蓝色粉末。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	8月25日
HB-04-756	7月30日	沧州市	泊头市	王武镇李福台	泊头市福泰机械厂	河北省沧州市泊头市	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,该企业旧厂区有1台2蒸吨冲天炉,未按要求拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-757	7月30日	沧州市	泊头市	交河镇	交河镇无名水泥砖加工厂	河北省沧州市泊头市S302	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该砖厂正在生产,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施;建筑垃圾破碎机及输送带未配备喷淋除尘设施,搅拌机未配备除尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-758	7月30日	沧州市	泊头市	交河镇北八里庄	泊头市广兴塑料厂	河北省沧州市泊头市	未安装治污设施	现场检查时该公司正在生产,生产原料为聚氯乙烯,存在问题: 1. 该公司环评要求吸塑工序非甲烷总烃(有组织)配备5个集气罩+1台UV光氧+1根15米高排气筒,现场检查时未建设上述有机废气处理设施,现场有5台吸塑机其中2台正在生产;2. 环评及批复无压延工序,现场检查时设置2台挤出机和1台压延机,其中1台挤出机和压延机有生产迹象,温度约80℃,有机废气未配备废气处理设施;3. 环评要求冲压工序下脚料收集后外售不外排,现场检查时,下脚料重新热熔回收利用,且未配套废气处理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	8月25日
HB-04-759	7月29日	沧州市	泊头市	富镇	泊头市特安钢化玻璃有限公司	河北省沧州市泊头市G106(京广线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时该公司正在生产,丝印工序产生的有机废气未配套收集处理设施,丝印场所未密闭;在仓库发现简易丝印台,附近发现使用过的油墨,存在近期生产迹象。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-760	7月29日	沧州市	泊头市	富镇张店村	富镇张店村无名建筑垃圾粉碎加工点	河北省沧州市泊头市S281	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该加工点物料堆场未生产,筛分机、破碎机等生产设备通电,有生产迹象,存在环境问题:1.部分物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施;2.筛分、破碎、物料输送未采取防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施;安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日
HB-04-761	7月29日	沧州市	泊头市	四营乡马家阁村	泊头市兴铸机械设备制造有限公司	河北省沧州市泊头市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该公司厂房正在基建施工,有搅拌机、挖土机等建筑设备,存在问题:建筑工地未做到“六个百分百”,存在问题:1.施工工地周边无围挡;2.物料堆放无覆盖;3.出入车辆无冲洗;4.主要道路无硬化;5.施工工地无湿法作业。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-762	7月28日	沧州市	泊头市	郝村镇万寨村	泊头市精华机械厂	河北省沧州市泊头市	新发现清单外“散乱污”	现场检查时未生产,存在问题:1.该厂有铸造用坩埚炉,地上有砂模;2.现场未断电,厂房内有包装好的成品;3.未配套除尘等废气处理设施,无环评手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日
HB-04-763	7月28日	沧州市	泊头市	S302省道	渣土运输车(京AS6620)	河北省沧州市泊头市S302	渣土车覆盖不完全	京AS6620渣土车载满建筑垃圾和渣土上路行驶,渣土高于围栏,未覆盖,跑冒洒漏。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-764	7月27日	沧州市	泊头市	S302省道	渣土运输车 (冀JM1390)	河北省沧州市泊头市S302(北环路)	渣土车覆盖不完全	督查组对泊头市S302(北环路)检查时发现,牌号为冀JM1390的渣土运输车辆未采取密闭措施上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
HB-04-765	7月27日	沧州市	泊头市	红旗大街	渣土运输车 (冀JL3307)	河北省沧州市泊头市红旗大街579号	渣土车覆盖不完全	车牌号为冀JL3307的渣土运行车渣土车内载沙土垃圾,未采取覆盖措施,在泊头市红旗大街上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
HB-04-766	7月25日	沧州市	泊头市	洼里王镇韩林村	泊头市盛通建材有限公司	河北省沧州市泊头市S272	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日
HB-04-767	7月24日	沧州市	泊头市	潘庄村	泊头市钰顺汽车维修有限公司	河北省沧州市泊头市G104(交通大街)	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在营业,喷漆房内停放1辆轿车,喷漆房仅配套简易过滤装置,废气过滤后直排,未配备喷淋和光氧催化处理等VOCs废气处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-768	7月24日	沧州市	泊头市	104国道安康医院北100米	泊头市小高汽修门市部	河北省沧州市泊头市G104(交通大街)	未落实VOCs整治要求	现场检查时未生产,喷漆房配备废气收集装置,但无治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	8月25日