

附件

晋城高平市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-216	8月4日	晋城市	高平市	南城办	高平市顺义石灰厂	山西省晋城市高平市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位正在生产，厂内未采取散水抑尘措施，部份物料露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-217	8月4日	晋城市	高平市	南城街道	高平市张坤水泥构建有限公司	山西省晋城市高平市南城办梨园村	未安装治污设施	现场检查时，该单位正在生产，主要从事空心砖、水泥砖瓦、水泥管道生产。现场发现搅拌工序、上料及下料处均未安装粉尘废气收集处理设施，粉尘无组织排放严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
SX-04-218	8月4日	晋城市	高平市	东城街道	高平市迎宾路风和幼儿园以西种子小区以南施工工地	山西省晋城市高平市迎宾路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该单位正在生产，建筑工地未落实“六个百分百”措施，未采取湿法作业，道路未硬化，出入口车辆未采取散水抑尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-219	8月3日	晋城市	高平市	原村乡	高平市润丰塑料制造有限公司	山西省晋城市高平市原村乡	未安装治污设施	检查时，该公司正在生产，主要从事塑料粒子生产、加工、热熔、挤出工序未安装VOCs废气收集处理设施，生产过程产生的废气直排外环境，现场有明显刺鼻异味。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月15日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-220	8月3日	晋城市	高平市	南城办	高平市民意建材有限公司	山西省晋城市高平市南城办	未安装治污设施	现场检查时，该单位正在生产，主要从事石灰岩开采、加工及销售，下料口及下煤口均未安装除尘设施，粉尘无组织排放严重，物料露天堆放未苫盖，扬尘污染严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
SX-04-221	8月3日	晋城市	高平市	原村乡	高平市华玉源贸易有限公司	山西省晋城市高平市陈老线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位正在生产，主要从事煤炭洗选加工及销售，物料露天堆放未苫盖，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-222	8月2日	晋城市	高平市	北诗镇	渣土车晋E46480	山西省晋城市高平市建董线	渣土车覆盖不完全	督察人员对建董线高平市北诗加油站附近检查时发现，渣土车晋E46480正在运输物料，物料未覆盖，扬尘污染严重。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
SX-04-223	8月2日	晋城市	高平市	北诗镇	渣土车晋E75921	山西省晋城市高平市建董线	渣土车覆盖不完全	督察人员在高平市北诗镇米双线四明山煤业附近检查时发现，晋E75921正在运输物料，未对渣土进行覆盖，扬尘污染严重。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-224	8月2日	晋城市	高平市	北诗镇	山西煤炭运销集团四明山煤业有限公司	山西省晋城市高平市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位正在生产，物料露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-225	8月2日	晋城市	高平市	建宁乡	高平市建宁乡建南村大众旅行社南侧工地	山西省晋城市高平市兴宁路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位正在生产，物料露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-226	8月2日	晋城市	高平市	建宁乡	山西凯永养殖有限公司建宁现代农业产业园	山西省晋城市高平市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该单位正在生产，建筑工地未落实“六个百分百”措施，未采取湿法作业，出入口车辆未采取散水抑尘措施，工地周围未采取围挡措施，物料未苫盖，粉尘无组织排放严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-227	7月28日	晋城市	高平市	北诗镇	山西省晋城市高平市北诗镇混凝土搅拌点	山西省晋城市高平市北诗镇礼夺线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位正在生产，物料未苫盖，粉尘无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-229	7月26日	晋城市	高平市	米山镇	东南庄村口门楼工地	山西省晋城市高平市米山镇东南庄	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场正在施工，存在物料未苫盖，无喷淋等降尘措施，粉尘无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-230	7月25日	晋城市	高平市	野川	高平市恒基阻燃材料有限公司	山西省晋城市高平市 S331	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业部分工段正在生产，主要生产阻燃剂。经查：厂内部分物料未覆盖，防尘网存在破损，厂内搅拌、转运、输送、下料等工段均无收尘处理设施，粉尘无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
SX-04-231	7月25日	晋城市	高平市	野川镇	杨界线山西省农村信用社附近渣土车晋 ED6666	山西省晋城市高平市	渣土车覆盖不完全	经查，晋 ED6666 正在进行渣土运输，该车未对渣土进行苫盖，扬尘较严重。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
SX-04-232	7月25日	晋城市	高平市	神农镇	神农镇关村物料堆场	山西省晋城市高平市长平东街 448 号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查堆场内堆放大量石子等物料，未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-233	7月25日	晋城市	高平市	三甲	山西宏圣可建科技有限公司	山西省晋城市高平市G207(锡海线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该施工工地正在施工,未落实“六个百分百”要求。存在:道路未硬化,未采取湿法作业,大面积裸土未苫盖,车辆进出未安装冲洗设施等问题,现场扬尘无组织排放严重。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-234	7月25日	晋城市	高平市	神农	山西华夏营造建筑有限公司	山西省晋城市高平市G207(锡海线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该单位正在生产,经查:该单位无相关环保手续,从事木材等建筑原材料加工,木材削皮、找平、切割工段均无粉尘收集处理设施,粉尘无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
SX-04-235	7月25日	晋城市	高平市	神农	高平市长畛坡煤矿	山西省晋城市高平市G207(锡海线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该煤堆场未生产,煤堆场未覆盖,粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-236	7月24日	晋城市	高平市	三甲镇	高平市福鑫铸管有限责任公司	山西晋城市高平市	治污设施不正常运行	经查，该单位主要从事球墨铸件等产品的生产销售，检查时该单位正在生产，检查发现：脱硫喷淋液循环水池 pH 现场测试显示为中性，涉嫌脱硫设施不正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
SX-04-237	7月24日	晋城市	高平市	三甲镇	高平市绿源农业科技师范园对面，207国道东侧	山西省晋城市高平市 G55(长晋高速)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经查，该处工地存在大片裸土，未落实“六个百分百”措施，场地的车辆进出口未冲洗，无湿法作业相关设备，道路未硬化，工地周围无围挡，物料未苫盖，现场扬尘无组织排放严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-238	7月24日	晋城市	高平市	永录乡	高平市通宇电缆有限责任公司	山西省晋城市高平市	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该电缆厂正在生产，阻燃剂添加工段未安装废气收集处理设施，活性碳酸钙粉末无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-239	7月24日	晋城市	高平市	寺庄	山西泫氏实业集团有限公司	山西省晋城市高平市	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，主要从事炼钢、铸造喷漆等，经查：1. 该公司共5条喷漆生产线，烘干工段均未安装废气收集处理设施；2. 2号喷漆线正在作业，烘干工段未密闭，烘干废气无组织排放；3. 制芯工段正在生产，废气收集设施未开启，废气管道存在破损，涉嫌设施不正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
SX-04-240	7月24日	晋城市	高平市	寺庄	山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司	山西省晋城市高平市	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，主要从事煤炭开采、加工等。发现该企业2018年7月10日NO _x 折算浓度存在超标数据，7月13日至7月24日正常生产锅炉运行，但无在线数据，数据异常。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-241	7月23日	晋城市	高平市	北城	高平市昌远工贸有限公司	山西省晋城市高平市	未安装治污设施	该单位从事水泥砖的生产，现场检查时，该单位车间内配有拌料机、投料机等设备，随时可以进行生产。该单位环评要求，物料装卸过程中应配1套移动洒水抑尘装置，物料投加搅拌工序应配2套喷雾设施，但现场仅有1套喷雾设施，废气收集处理设施未安装到位。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
SX-04-242	7月23日	晋城市	高平市	北城街道办	北环路与迎宾路交叉口啤酒库房	山西省晋城市高平市迎宾路	物料堆场未落实扬尘治理措施	经查，该单位主要从事啤酒等商品的仓储及批发。现场正在进行厂房、场地的建筑工作，未进行湿法作业；现场露天堆放有碎石粉、水泥、石子等物料，未进行苫盖，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
SX-04-243	7月23日	晋城市	高平市	北城街道	渣土运输车（晋E15173）	山西省晋城市高平市北环路段庄	渣土车覆盖不完全	晋E15173车辆，从事黄沙运输，运输过程中物料未进行覆盖，存在粉尘无组织排放，车辆运输时尾气呈黑色状。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-244	7月23日	晋城市	高平市	南城街道	高平市郭良石刻厂	山西省晋城市高平市锦华街	工业粉尘无组织排放	经查，该企业现场未能出示工商营业执照：1. 该企业石材加工切割，墓碑刻字工作，无环保手续。2. 石材露天切割，无收尘措施，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日