

附件

石家庄市高邑县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-007	7 月 28 日	石家庄市	高邑县	中韩乡	河北万盛美纸业股份有限公司	河北省石家庄市高邑县 G107(京深线)	治污设施不正常运行	经查，该企业主要从事瓦楞纸板加工，配备纸板生产线一条，印刷机三台（胶印 1 台，水性油墨 2 台）及配套的废气集中收集净化装置一套（活性炭吸附+UV 光解），6t/h 燃天然气锅炉一台。检查时，该企业正常生产，锅炉正常运行（2017 年 11 月完成煤改气，今年 6 月通过环保验收），印刷机有两台正在运作。存在问题：活性炭吸附装置通往 UV 光解装置的主管道断开，光解装置完全不起作用，废气净化设施没有正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8 月 25 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-008	7月27日	石家庄市	高邑县	万城镇	石家庄市贝德化工有限公司	河北省石家庄市高邑县G107(高邑大街)	未安装治污设施	该企业始建于2008年,2011年11月补办了环评审批手续,2017年11月申请技术改造,内容为:拆除原有的6台卧式常压混合煤气发生炉,新增天然气减压装置及供气管线,于2018年3月完成项目改造并通过环保验收。检查时,氧化锌4条生产线正在生产,有四台发生炉在运行,发现的问题:1.收锌车间生产线收料口不紧密,未安装粉尘集中收集处理装置,车间地面及空气中有大量粉尘飘扬;2.厂区有一个用橡胶硫化剂和氧化锌加工配制橡胶专用氧化锌的车间,检查时无生产,但车间积尘随处可见,扬尘问题特别突出。对照河北省环保厅石环保[2011]511号对该司6740吨氧化锌项目环评报告书的批复及高邑县审批局2018年1月对坩埚窑技改项目的批复文件,此车间乃新增的项目,属“未批先建,未验先投”项目,项目配套2台搅拌混合罐,无任何集中收集除尘装置或设施,违反了《大气污染防治法》第48条的规定。针对第2个问题所述的违法建设项目,镇环保部门责成该企业立行立改,当天便拆除了生产设备。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-009	7月25日	石家庄市	高邑县	富村镇	中铁六局承建的河北力马燃气有限公司燃气、热力管道穿越铁路防护工程	河北省石家庄市高邑县S393	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,该工地正在作业,工地周边大部分未设置围挡,现场部分物料堆放未苫盖,工地出入口未见车辆冲洗设施,未严格落实“六个百分百”要求。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-010	7月24日	石家庄市	高邑县	大营镇前怀安村	高邑县双兴印刷包装厂	河北省石家庄市高邑县西泉北路	清单内整改类“散乱污”未完成整改	该公司属于清单内停产整改类“散乱污”排查整治企业,目前仍在整改阶段。检查时,该公司没有生产,印刷工序主要印刷设备有配套挥发性有机废气收集净化设施。存在问题:贴面工序及制胶节点未安装废气治污设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日