

附件

唐山市迁西县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-258	9月11日	唐山市	迁西县	白庙子乡	迁西县诚信环保建材厂	中国河北省唐山市迁西县冶金工业路	工业粉尘 无组织排放	现场检查时,该粒化矿渣粉厂未生产,已办理环评审批、验收手续及排污许可证,并完成提升改造。存在问题:1.检查时,该厂紧急关闭设施电源,用手触碰球磨机转炉设备可明显感到热度;2.原料输送带未密封,地面有跑冒物料干粉,在原料输送带末端露天设置一卸料口,卸料口末端有物料散落在地面。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-259	9月11日	唐山市	迁西县	兴城镇	唐山同达致成科技有限公司	中国河北省唐山市迁西县亨旺大道	治污设施不正常运行	现场检查时，该塑料模具制品厂正在生产，有办理环评审批、验收手续及排污许可证，使用一体化注塑机(约40台)，配套VOCS集气罩、光氧催化处理设施及活性炭吸附设施。存在问题：1.大部分集气罩或连接的排气管已脱落，其中在使用的一体化注塑机约10台，不能收集废气；2.活性炭吸附设施未放置活性炭。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HB-07-260	9月7日	唐山市	迁西县	新集镇	迁西县鑫顺铁选有限公司	中国河北省唐山市迁西县彭李线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该铁粉精选厂正在生产，有办理环评审批手续及排污许可证。存在问题：1.该厂铁精粉料棚未配套喷淋设施；2.大量铁精粉露天堆放，未苫盖；3.厂区道路未及时洒水，扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-261	9月5日	唐山市	迁西县	新集镇	唐山金信 新能源科 技有限公 司	中国河北省唐山市迁西县河北迁西经济开发区东区(新集镇西岗村)	超标排污 或未执行 超低排放 标准	现场检查时,该厂正在生产,有办理环评审批手续,建设三座超过45米高架源。存在问题:经调阅该厂二期锅炉烟气在线监控设施历史记录显示,8月至9月出现多次连续超标排放问题,8月8日7:00时氮氧化物排放浓度小时均值为1086.27mg/m ³ ,12日5:00时氮氧化物排放浓度小时均值为1219.35mg/m ³ ,14日8:00时氮氧化物排放浓度小时均值为1687.16mg/m ³ ,9月1日13:00时氮氧化物排放浓度小时均值为2515.75mg/m ³ ,14:00时氮氧化物排放浓度小时均值为2505.77mg/m ³ ,超过《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(DB13/2168-2015)表1标准要求的氮氧化物排放浓度。	进一步调查核实,对符合处罚条件的,依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为,拒不改正的,实施按日连续计罚;对不能立案处罚的,开展监督性监测。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-262	9月5日	唐山市	迁西县	洒河桥镇 栗乡	迁西县星 泰房地产 开发有限公司堆料 场	中国河北省唐山市 迁西县贸 源路栗乡 新民家园 小区北	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时未作业，物料露天 堆放，未苫盖，地面未硬化， 积尘较多。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输 送方式；块状物料入棚入仓或建设 挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事业单位存 在违法行为的，依据《大气污染防治 法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日